

Programa de Inversiones para el Desarrollo Sostenible, P147342
PRESUPUESTO GLOBAL CONSOLIDADO
(Expresado en millones de US\$.)

COSTOS DEL PROGRAMA

Componentes	Costo Total Programa	BANCO MUNDIAL	OEFA	% de Financiamiento
Componente 1: Monitoreo y Análisis Ambiental	USD 61,432,392	USD 37,277,479	USD 24,154,913	87.2%
Componente 2: Divulgación de Información y Participación Pública	USD 4,829,837	USD 2,722,521	USD 2,107,316	6.9%
Componente 3: Gestión del Programa	USD 4,159,319		USD 4,159,319	5.9%
Costo Total	USD 70,421,548	USD 40,000,000	USD 30,421,548	100%

From: Selene del Rocio La Vera

Sent: Tuesday, November 08, 2016 9:37 AM

To: Fernando Loayza

Subject: FW: Plan de Adquisiciones

Estimado Fernando

He revisado esta versión del plan de adquisiciones, correspondiente a los primeros 18 meses de implementación del Proyecto, y la encuentro aceptable, por lo que si estás de acuerdo desde el punto de vista técnico, se podría dar la No Objeción.

Saludos,

Rocío La Vera Zavaleta

Procurement Specialist

Governance

T

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE.OEFA-81024-NC-RFQ / Servicio de gestión integral para la habilitación urbana del terreno para la construcción del laboratorio de análisis de muestras ambientales y de validación y dirimencia del OEFA	IBRD / 86800		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En ejecución							2018-10-17								2018-12-12			2019-06-10

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion				
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
PE.OEFA-17166-CS-CQS / 1.1.3 Consultoría para la elaboración de propuesta de Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de Aire y Directiva para realizar auditorías de aseguramiento de monitoreo de calidad de aire.	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		99,162.14	Firmado	2017-08-21		2017-09-05		2017-09-25													2017-10-15	2017-11-04	2018-04-03	
PE.OEFA-17381-CS-CQS / 2.5.0.3 Elaboración del estudio de demanda	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		57,205.50	Firmado	2017-08-21		2017-09-05		2017-09-25														2017-10-12	2017-10-25	2017-12-24
PE.OEFA-17288-CS-QCBS / 1.1.12 Elaboración de estudio base que sirvan de insumo para la elaboración de propuestas técnicas de ECA y LMP para Efluentes que se prioricen	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2017-10-16		2017-10-31		2017-11-30				2017-12-30			2018-01-09						2018-02-06	2018-03-02	2018-09-28	
PE.OEFA-17290-CS-QCBS / 1.1.15 Identificar las actividades extractivas relacionadas a sustancias peligrosas que pueden afectar al suelo en la cuenca del río Rimac	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2017-11-01		2017-11-22		2018-01-05				2018-02-02			2018-03-04						2018-04-08	2018-05-13	2018-11-19	
PE.OEFA-34855-CS-QBIS / 1.2.1 Estudio para la determinación de la ubicación de las estaciones fijas del monitoreo de aire en provincias	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad	Open - National		269,007.69	Firmado	2017-10-31		2017-10-31		2017-11-02				2017-11-30			2017-12-05						2017-12-20	2017-12-29	2018-06-27	
PE.OEFA-17353-CS-QCBS / 1.2.1 Estudio para la determinación de la ubicación de las estaciones fijas del monitoreo de aire en provincias	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		0.00	Cancelado	2017-09-11		2017-09-28		2017-10-06				2017-11-05			2017-11-11						2017-11-20	2017-12-16	2018-07-14	

PE-OEFA-17360-CS-QCBS / 1.2.6.1 Consultoría para el monitoreo integral de la cuenca del río Rimac (Consultoría para el diseño y planificación de la red de monitoreo de calidad de agua y suelo)	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,496,522.47	Firmado	2018-03-12	2018-03-27	2018-05-01	2018-05-31	2018-06-25	2018-07-30	2018-08-19	2019-04-16
PE-OEFA-48940-CS-QCBS / 1.2.6.2 Consultoría para el monitoreo integral de la cuenca del Río Moche (Consultoría para el diseño y planificación de la red de monitoreo de calidad de agua y suelo)	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	Cancelado	2018-10-08	2018-10-23	2018-11-22	2018-12-22	2019-01-11	2019-02-11	2019-02-26	2020-01-22
PE-OEFA-17165-CS-CQS / 1.1.2 Consultoría para elaborar la propuesta de ECA aire respecto a metales pesados (Incluye el análisis de impacto regulatorio)	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	0.00	En ejecución	2018-03-26	2018-04-10	2018-05-10			2018-06-09	2018-07-04	2018-12-21
PE-OEFA-48951-CS-CQS / 1.1.4 Consultoría para la elaboración de propuesta de LMP de emisiones para las siguientes actividades: a) siderúrgica y fundiciones, b) actividades minero metalúrgicas, c) calderos industriales, y d) Ladrilleras.	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2018-03-26	2018-04-11	2018-05-16			2018-06-05	2018-07-01	2019-03-08
PE-OEFA-49979-CS-CQS / 1.1.17 Elaboración del Manual de determinación de la línea base de calidad de suelos, en el marco de la elaboración de estudios de impacto ambiental.	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2018-07-30	2018-08-15	2018-09-14			2018-10-14	2018-11-08	2019-02-16
PE-OEFA-17354-CS-QCBS / 1.2.2.1 Elaboración de estudio definitivo para las estaciones y equipos de monitoreo de la calidad del aire	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	Cancelado	2018-08-27	2018-09-11	2018-10-11	2018-11-10	2018-11-25	2018-12-25	2019-01-14	2019-04-14
PE-OEFA-17357-CS-QCBS / 1.2.4 Diseño y ejecución de un programa de fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades para las actividades de monitoreo ambiental	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	Cancelado	2018-06-25	2018-07-11	2018-08-10	2018-09-09	2018-09-29	2018-11-08	2018-11-28	2020-12-27
PE-OEFA-17367-CS-CQS / 1.3.3 Estudio de sostenibilidad financiera	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-24	2019-07-09	2019-08-08			2019-09-02	2019-10-02	2020-03-20
PE-OEFA-17376-CS-QCBS / 1.3.15 Consultoría para la generación de línea base del proyecto	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	Cancelado	2018-04-30	2018-05-15	2018-06-14	2018-07-14	2018-08-03	2018-09-07	2018-09-27	2019-01-25
PE-OEFA-17383-CS-QCBS / 2.5.0.5.2 Supervisión de la implementación del Componente 2	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-01	2018-10-16	2018-11-10	2018-12-10	2018-12-30	2019-01-29	2019-02-08	2020-06-30

PE-OEFA-49993-CS-CQS / 2.5.0.5.1 Supervisión del estudio definitivo del Componente 2	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		0.00	Ejecución pendiente	2018-06-25		2018-07-11		2018-08-10						2018-08-30		2018-09-24		2019-02-21			
PE-OEFA-17364-CS-QCBS / 1.2.10.1 Servicio de supervisión de la adquisición de equipos e implementación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-03-27					2019-04-24		2019-05-24		2019-06-28		2019-08-02		2020-06-27
PE-OEFA-17370-CS-QCBS / 1.3.8 Elaboración de Expediente Técnico de la Infraestructura de Laboratorio y Especificaciones Técnicas de Equipos de Laboratorio	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		570,738.00	Firmado	2018-04-30		2018-05-20		2018-06-19					2018-07-19		2018-08-08		2018-09-12		2018-10-12		2019-08-08
PE-OEFA-62963-CS-QBS / 1.3.15 Consultoría para la generación de la Línea Base del Programa	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad	Open - Nacional		0.00	En ejecución	2018-05-16		2018-05-16		2018-05-20					2018-06-19		2018-07-04		2018-08-03		2018-08-13		2018-12-21
PE-OEFA-64697-CS-QCBS / 1.1.4 Elaboración de propuesta de LMP de emisiones para las siguientes actividades: a) siderúrgica y fundiciones, b) actividades minero metalúrgicas, c) calderos industriales y d) ladrilleras	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	En ejecución	2018-06-11		2018-06-26		2018-07-16					2018-08-15		2018-09-04		2018-10-14		2018-11-03		2019-05-02
PE-OEFA-49988-CS-QCBS / 1.2.2 Elaboración de estudio definitivo para las estaciones y equipos de monitoreo de la calidad del agua y/o suelo	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Nacional		746,903.40	En ejecución	2018-06-25		2018-07-11		2018-08-20					2018-09-19		2018-10-09		2018-11-18		2019-01-02		2019-07-11
PE-OEFA-17371-CS-QCBS / 1.3.8.1 Servicio de supervisión del expediente técnico (diseño) de la infraestructura y equipos de laboratorio	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		574,210.49	Firmado	2019-02-25		2019-03-12		2019-04-11					2019-05-11		2019-05-31		2019-07-10		2019-08-04		2019-11-02
PE-OEFA-17358-CS-QCBS / 1.2.5 Consultoría de inventario de emisiones, evaluación de red de monitoreo de Lima	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	En ejecución	2018-07-23		2018-08-08		2018-09-07					2018-10-07		2018-10-27		2018-12-06		2018-12-26		2019-10-22
PE-OEFA-17289-CS-QCBS / 1.1.14.1 Consultoría para la realización de un inventario de actividades productivas, extractivas y de servicios relacionadas a sustancias peligrosas que pueden afectar al suelo en la cuenca del río Rimac.	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional		0.00	Cancelado	2018-08-06		2018-08-22		2018-09-21					2018-10-21		2018-11-15		2018-12-25		2019-01-14		2019-07-23
PE-OEFA-17374-CS-CQS / 1.3.9 Consultoría para la elaboración del estudio de impacto ambiental	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional		0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21		2019-02-05		2019-03-07									2019-04-06		2019-05-01		2019-09-08

PE.OEFA-52983-CS-CQS / 1.1.8 Elaboración del diagnóstico de las tecnologías de procesos productivos y de las tecnologías de tratamiento de las aguas residuales industriales procedentes de las principales actividades económicas productivas ubicadas en la cuenca del río Moche	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-14	2019-01-29	2019-02-28							2019-03-30	2019-04-24	2019-10-21
PE.OEFA-17380-CS-QCBS / 2.5.0.2.2 Elaboración de estudios definitivos para la implementación del Componente 2 (estandarización de procedimientos para el intercambio de datos sobre el control de la calidad ambiental)	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	En ejecución	2018-07-02	2018-07-17	2018-08-16			2018-09-15	2018-10-05	2018-11-04	2018-11-24			2019-02-22
PE.OEFA-82610-CS-QCBS / 1.1.12 Elaboración de Propuesta de LMP de efluentes para la industria manufacturera, actividades agroindustriales, camales, plantas de beneficio y energía eléctrica	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	En ejecución	2018-10-24	2018-11-14	2018-12-28			2019-01-25	2019-02-24	2019-03-31	2019-05-05			2020-05-04
PE.OEFA-88464-CS-QCBS / 1.2.3.2 Consultoría para revisión del estudio definitivo (especificaciones técnicas / expediente técnico) para las estaciones de monitoreo de la calidad del agua y/o suelo	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2018-11-29	2018-12-20	2019-02-02			2019-03-02	2019-04-01	2019-05-06	2019-06-10			2020-06-09
PE.OEFA-112769-CS-QCBS / 1.2.2.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / EXPEDIENTE TÉCNICO) PARA LAS ESTACIONES Y EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	IBRD / 86800		Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	En ejecución	2019-04-30	2019-05-21	2019-07-04			2019-08-01	2019-08-31	2019-10-05	2019-11-09			2020-11-08
PE.OEFA-12054-CS-QCBS / 1.2.10.1 Servicio de supervisión de la adquisición de equipos e implementación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire (PE.OEFA-17864-CS-QCBS)	IBRD / 86800		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05			2021-09-02	2021-10-02	2021-11-06	2021-12-11			2022-12-11

INDIVIDUAL CONSULTANTS