

**Niger : Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU)****Numéro d'identification du Projet : P117365****Sample Procurement Plan****Overall Risk: Substantial****I. General**

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** February 2011: Revision 15 of Updated Procurement Plan, May 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** June 15, 2011
3. **Period covered by this procurement plan:** ~~The procurement period of project covered from year~~ May 2017 to April 2018

**Commented [LL1]:** Indiquer le mois et l'année de la révision**II. Goods and Works and non-consulting services.**

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review revised by the Bank in 2017 as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement

2.

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	Above US\$ 2,000,000	The ICB mode starts from US\$ 500,000
2.	NCB (Goods)	Below US\$ 500,000	
3.	ICB (Works)	Above US\$ 10 million	The ICB mode starts from US\$ 5,000,000
4.	NCB (Works)	Below US\$ 5 million	
5.	(Non-Consultant Services)	Above US\$ 2 million	
6.	Consultant Services	Above US\$ 1 million	
7.	Individual Consultant Selection	Above US\$ 300,000	

2. **Prequalification:-** ~~Bidders for~~ **Not applicable** ~~shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.~~
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:**
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual ~~for World Bank Loan Project~~ PEAMU 04/01/2010 issued by M.E.C, and revised in May 2016.
5. **Any Other Special Procurement Arrangements** N/A

August~~July~~ 928, 20107

**6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	45.85	4	No	Prior	
	Summary of the ICB (Goods)	-	-	-	-	-
	Summary of the NCB (Works)	6.9	4	n/a	Post	
	Summary of the NCB (Goods)	-	-	-	-	-
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	6.9	4	n/a	Post	-

**Commented [LL2]:** Veuillez donner le détail des 4 contrats à passer. Idem pour les travaux AON et les 4 contrats de services.

**III. Selection of Consultants**

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above /Equal US\$ 1,000,000	Advertisement in the UNDB, when the estimated amount is above US\$ 300,000
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above / equal US\$ 300,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** n/a

August/July 928, 20197

4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	1.55	4	Post	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	0.84	9	Post	CQS

**Commented [LL3]:** Veuillez donner le détail des contrats à passer dans cette catégorie. Idem pour les autres contrats.

**PROCUREMENT PLAN** Niger : Urban Water and Sanitation Project

**General Information**  
**Country:** Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-28  
**Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if not) 2019-11-21  
**Project ID:** P117365 **QFN Date:**  
**Project Name:** Urban Water and Sanitation Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 58810  
**Executing Agency(ies):** Projet d'Eau et d'Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PEAMU-2017-22 / Projet d'extension et densification du réseau de distribution d'eau potable de la ville de Zinder	IDA / 58810	1. Urban water supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		23,500,000.00	6,130,200.33	Signé					2017-11-15		2017-11-29					2018-01-01		2018-01-31		2018-03-07		2018-09-03
PEAMU-2017-27 / Construction d'une 2eme STBV à Niamey	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,480,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-04-15		2018-04-29					2018-06-01		2018-07-01		2018-08-05		2018-02-01
PEAMU-2017-23 / Fourniture et Installation d'une unité compacte de traitement et de production d'eau potable de 15,000 m3/j (Programme d'urgence) Usine de Goudel Niamey	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000,000.00	3,022,023.06	Signé					2017-10-25		2017-10-30					2017-12-11		2018-01-10		2018-02-14		2018-08-13
PEAMU-2017-25 / Travaux de réhabilitation des AEP de Mainé, Gouré et Say	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		850,000.00	1,122,354.64	Signé					2017-09-15		2017-09-20					2017-11-01		2017-12-01		2018-01-05		2018-07-04
PEAMU-2017-26 / Travaux de construction de latrines et de dispositifs de lavage des mains dans les établissements scolaires du primaire des villes de Desso, Niamey et Tillabéri (10 lots)	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,112,000.00	2,658,729.12	Signé					2018-03-15		2018-03-29					2018-05-01		2018-05-31		2018-07-05		2018-01-01
PEAMU-2017-34 / Répartition du marché pour la réalisation des travaux de l'AEP de Galmi (après réattribution du marché initial N° 029/DFP/SPEN2014 du Groupement FGT/SOSAF)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			712,000.00	616,498.99	Signé					2017-12-05		2017-12-10									2018-01-14		2018-07-13
PEAMU-2017-40 / Projet de renforcement de système de production de la ville d'Agadez	IDA / 58810	1. Urban water supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		7,783,000.00	17,671,489.68	Signé					2018-06-21		2018-06-26					2018-08-07		2018-09-06		2018-10-11		2019-04-09
PEAMU-2017-41 / Projet de construction d'une nouvelle station de traitement d'eau de la ville de Tillabery - Station extensible de 30 000 m3/j	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,072,000.00	8,879,204.74	Signé					2018-06-15		2018-06-20					2018-08-01		2018-08-31		2018-10-05		2019-04-03

PEAMU-2017-21 / Projet de renforcement de système de production de la ville d'Agadez LORS DES NEGOCIATIONS DES FONDS ADDITIONNELS. IL A ETE CONVENTU QUE CETTE ACTIVITE FERA L'OBJET D'UNE REVUE A PRIORI MALGRE QUE LE SEUL NE SOIT PAS ATTEINT)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		7,780,000.00	0.00	Annulé													2017-11-30	2017-12-05	2018-01-16	2018-02-15	2018-03-22	2018-09-18		
PEAMU-2017-24 / Projet de construction d'une nouvelle station de traitement d'eau de la ville de Tillabery - Station extensible de 30 000 m3/	IDA / 58810	1. Urban water supply	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,072,000.00	0.00	Annulé													2017-11-26	2017-12-01	2018-01-12	2018-02-11	2018-03-18	2018-09-14		
PEAMU-2018-003 / Aménagement et bitumage des voies intérieures prioritaires, dans l'enceinte de la STBV - 1 de Niamey	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	288,053.56	Signé													2018-08-29	2018-09-03	2018-10-15	2018-11-14	2018-12-19	2019-06-17		
PEAMU-2018-006 / Construction d'un hangar destiné au séchage et stockage des boues séchées/traitées, à la Station de Traitement des Boues de Vidange (STBV) de Niamey	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	313,054.64	Signé													2018-09-24	2018-09-29	2018-11-10	2018-12-10	2019-01-14	2019-07-13		
PEAMU-2017-20 / Travaux de réhabilitation des conduites et pièces spéciales pour la maîtrise des consommations d'eau de l'Etat et des abonnés cautionnés, sur base de l'application du plan d'action de l'Etude Financée par l'AFD	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000,000.00	0.00	Annulé													2017-11-15	2017-11-20	2018-01-01	2018-01-31	2018-03-07	2018-09-03		
PEAMU-2017-20A / Travaux de réhabilitation des conduites et pièces spéciales pour la maîtrise des consommations d'eau de l'Etat et des abonnés cautionnés, sur base de l'application du plan d'action de l'Etude Financée par l'AFD	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution														2018-10-02	2018-10-07		2018-11-11	2019-05-10		
PEAMU-2019-008 / Réalisation de deux (02) forages à Nguirmi	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2020-01-18	2020-07-16		
PEAMU-2019-009 / Réalisation de branchements sociaux (BS), bornes fontaines (BF), et petites extensions (Pe)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2019-11-19	2019-11-24	2019-12-29	2020-06-26

#### GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

PEAMU-2017-28 / Achat de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien pour 4eme trimestre 2017(Achats échelonnés dans l'année)	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,500.00	0.00	En attente d'exécution													2017-10-20			2017-12-15			2018-06-13	
PEAMU-2017-32 / Achat de cartes téléphoniques-prépayées, pour le dernier trimestre 2017	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,410.00	0.00	En attente d'exécution																2017-12-15			2018-06-13	
PEAMU-2017-33 / Fourniture et installation d'appareils téléphoniques dans 9 bureaux	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution																2018-02-04			2018-08-03	
PEAMU-2018-004 / Fourniture, pose d'un groupe de secours de 50KVA plus le raccordement au réseau, et la réalisation de travaux d'électrification et d'éclairage, à la station de traitement de boues de vidange de Niamey	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	60,881.93	Signé																2018-09-05			2018-04-29	
PEAMU-2018-005 / Fourniture, pose d'un château d'eau (2 cuves PEHD de 2 x 15 m3) sur pieds plus l'installation d'un réseau d'irrigation californien comportant conduite principale, conduite tertiaire, vanne, y compris terrassement, pièces de raccordement	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	77,735.07	Signé																	2018-11-28			2018-05-27

#### NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
PEAMU-2017-29 / Entretien et maintenance des réseaux internet et téléphonique	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2017-11-15			2018-01-10			2018-07-09

#### CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PEAMU-2017-03 / Etudes, Contrôle et surveillance des travaux de station de traitement Tillabery (1ère phase)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	847,159.97	Signé	2016-12-02	2016-12-23	2017-02-05							2017-03-05	2017-04-04	2017-05-09			2017-06-13			2018-06-13

PEAMU-2017-04 / Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation des 3 CS (AEP de Maïné, Gouré et Say)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2016-09-11	2016-10-02	2016-11-15						2016-12-15	2017-01-19	2017-07-18
PEAMU-2017-05 / Maîtrise d'œuvre pour les études et le suivi-contrôle des travaux de construction et la mise en gestion d'une (1) Station de Traitement de Boues de Vidange à Niamey	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	565,657.57	Signé	2016-08-07	2016-08-28	2016-10-11		2016-11-08	2016-12-08			2017-01-12	2017-02-16	2018-02-16
PEAMU-2017-09 / Contrôle de la maîtrise des consommations d'eau des administrations	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-08-27	2017-09-17	2017-10-31						2017-11-30	2018-01-04	2018-07-03
PEAMU-2017-10 / Audit technique du PEAMU	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		74,000.00	0.00	Annulé	2017-08-27	2017-09-17	2017-10-31						2017-11-30	2018-01-04	2018-07-03
PEAMU-2017-16 / Contrôle et surveillance pour la fourniture et installation d'une unité compacte de traitement et de production d'eau potable de 15,000 m3j (Programme d'urgence) Usine de Goudel Niamey	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-25	2017-12-16	2018-01-29						2018-02-28	2018-04-04	2018-10-01
PEAMU-2017-18 / Campagne de Communication sur la Réduction des Consommations d'Eau de l'Administration (SPEN)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-11-01	2017-11-22	2018-01-05						2018-02-04	2018-03-11	2018-09-07
PEAMU-2017-19 / Recrutement d'un Cabinet de formation groupée sur le tas en Passation des marchés	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		50,000.00	38,856.50	Signé	2017-09-15	2017-10-06	2017-11-19						2017-12-19	2018-01-23	2018-07-22
PEAMU-2017-35 / Recrutement d'une ONG chargée de l'intermédiation sociale dans le cadre de la maîtrise d'œuvre de la construction des latrines scolaires à Dosso, Niamey et Tillabery	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	228,123.55	Signé	2017-12-15	2018-01-05	2018-02-18		2018-03-18	2018-04-17			2018-05-22	2018-06-28	2019-06-28
PEAMU-2017-38 / Contrôle et surveillance des travaux d'AEP de la ville d'Agadez	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	283,534.23	En cours d'exécution	2018-01-11	2018-02-01	2018-03-17		2018-04-14	2018-05-14	2018-06-18		2018-07-23	2019-07-23	
PEAMU-2017-39 / Etudes, Contrôle et surveillance des travaux d'extension et de densification du réseau d'eau potable de la ville de Zinder	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	445,244.79	Signé	2018-01-25	2018-02-15	2018-03-31		2018-04-28	2018-05-28	2018-07-02		2018-08-06	2019-08-06	
PEAMU-2017-01 / Contrôle et surveillance des travaux à Agadez (NB: au moment des négociations du FA, il a été retenu que le contrôle sera à priori)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2016-11-25	2016-12-16	2017-01-29		2017-02-28	2017-03-28	2017-05-02		2017-06-06	2018-06-06	

PEAMU-2017-02 / Etudes, Contrôle et surveillance des travaux d'extension et de densification du réseau d'eau potable de la ville de Zinder	IDA / 58810	1. Urban water supply	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2016-12-02	2016-12-23	2017-02-05			2017-03-05	2017-04-04	2017-05-09	2017-06-13	2018-06-13
PEAMU-2018-002 / Recrutement d'un consultant chargé de la Maitrise d'Oeuvre pour la construction d'un hangar de stockage de bouses sechées, et pour d'autres travaux a la STBV de Niamey	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	85,853.99	Signé	2018-04-30	2018-05-21	2018-07-04					2018-08-03	2018-09-07	2019-03-06
PEAMU-2017-06 / Etudes d'impact environnemental et social 2eme STBV	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		92,900.00	81,817.78	Signé	2018-08-31	2018-09-21	2018-11-04					2018-12-04	2019-01-08	2019-07-07
PEAMU-2017-07 / Etudes d'impact environnemental et social AEP Tillabery	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		92,900.00	78,137.89	Signé	2018-08-30	2018-09-20	2018-11-03					2018-12-03	2019-01-07	2019-07-06
PEAMU-2017-08 / Etudes d'impact environnemental et social AEP Zinder	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		83,332.00	78,237.23	Signé	2018-08-31	2018-09-21	2018-11-04					2018-12-04	2019-01-08	2019-07-07
PEAMU-2017-10B / Audit technique des activités du PEAMU	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	128,641.92	Signé	2018-08-13	2018-09-03	2018-10-17					2018-11-16	2018-12-21	2019-06-19
PEAMU-2017-10A / Audit technique des activités du PEAMU	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		125,000.00	0.00	Annulé	2018-06-12	2018-07-03	2018-08-16					2018-09-15	2018-10-20	2019-04-18
PEAMU-2019-001 / Etudes, contrôle et la surveillance de la réalisation de 15 forages et 2 piézomètres dans le cadre du projet de renforcement et d'extension du système d'alimentation en eau potable de la ville de Zinder	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-22	2019-06-12	2019-07-26					2019-08-25	2019-09-29	2020-03-27
PEAMU-2019-007 / Audit des comptes du PEAMU , et des états financiers de la Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) pour les exercices clos les 31 Décembre 2019 et du 1er Janvier au 31 Octobre 2020	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		82,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-18	2019-11-08	2019-12-22			2020-01-19	2020-02-18	2020-03-24	2020-04-28	2020-10-25

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual



PEAMU-2017-11 / Evaluation sociale, et le Plan d'Action de Réinstallations des populations affectées STBV 2 de Niamey	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	25,989.22	Signé	2017-10-28	2017-12-16	2018-01-06	2018-02-10	2018-06-09
PEAMU-2017-12 / Evaluation sociale, et PAR AEP de Niamey	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	23,488.25	Signé	2017-10-29	2017-12-17	2018-01-07	2018-02-11	2018-06-10
PEAMU-2017-13 / Evaluation sociale, et PAR AEP d'Agadez	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	23,160.92	Signé	2017-11-30	2018-01-18	2018-02-08	2018-03-15	2018-09-11
PEAMU-2017-14 / Evaluation sociale, et PAR AEP de Zinder	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-31	2017-12-19	2018-01-09	2018-02-13	2018-06-12
PEAMU-2017-17 / Recrutement du consultant, en vue d'appuyer la SPEN/SEEN dans les negociations du prix exploitant (Pe)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-10-15	2017-10-25		2017-12-29	2018-06-27
PEAMU-2017-37 / Recrutement d'un consultant individuel, chargé des questions sociales au PEAMU	IDA / 58810	2. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-12-11	2018-01-29	2018-02-19	2018-03-26	2018-09-22
PEAMU-2018-001 / Recrutement d'un consultant pour l'étude sur les arrangements institutionnels, dans un contexte de dévolution aux collectivités territoriales.	IDA / 58810	3. Institutional strengthening and capacity building	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	83,648.80	Signé	2018-02-16	2018-04-06	2018-04-27	2018-06-01	2018-11-28
PEAMU-2018-007 / Evaluation sociale, et PAR des trois Centres Secondaires (Say, Gouré et Mainé)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-02-05	2018-03-26	2018-04-16	2018-05-21	2018-11-17
PEAMU-2017-14-BIS / Evaluation sociale, et PAR AEP de Tillabéry	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Individuel	Open		22,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-18	2019-05-06	2019-05-27	2019-07-01	2019-12-28
PEAMU-2019-002 / Revue des évaluations sociales de : - Sous projet d'AEP de Niamey, Maradi, Zinder de PE, EF, BS et Unité compacte de traitement de l'eau du fleuve à Niamey, - Renforcement du système de production d'eau potable et d'extension du réseau d'AEP de la ville	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-12	2019-06-30	2019-07-21	2019-08-25	2020-02-21
PEAMU-2019-003 / Audit des consommations d'eau des administrations publiques	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-05-14	2019-07-02	2019-07-23	2019-08-27	2020-02-23
PEAMU-2019-004 / Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un manuel de gestion des plaintes	IDA / 58810	2. Urban Sanitation	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-16	2019-07-04	2019-07-25	2019-08-29	2020-02-25

FEAMU-2019-006 / Recrutement d'un consultant chargé de la conception- réalisation d'un Compendium sur la mise en œuvre du Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (FEAMU)	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Individuel	Open		65,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-17		2019-08-05		2019-08-26		2019-09-30		2020-03-28
FEAMU-2019-005 / Recrutement d'une ou d'un Assistant (e) Comptable	IDA / 58810	1. Urban water supply	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-10		2019-07-29		2019-08-19		2019-09-23		2020-03-21