

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

**Information sur le Projet :** *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

**Agence d'exécution du Projet :** *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

**Date du plan de passation des marchés :** *[Insérer la date]*

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** *[Insérer date de début, date de fin]*

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

**Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics *[Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont

soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

*Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.*

**PROCUREMENT PLAN** Guinea : Power Sector Recovery Project

**General Information**

Country: Guinea Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-12  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-07-26  
 Project ID: P146696 GPN Date:  
 Project Name: Power Sector Recovery Project  
 Loan / Credit No: IDA / 54990, IDA / 61830  
 Executing Agency(ies) PROJET DE REDRESSEMENT DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE - EDG

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AOI N 001/PRSE-EDG/2018 / Construction du poste source 110/20 KV 2x50 MVA de Kississo dans la Commune de Matou	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				6,454,816.28	Signé					2017-12-14	2018-11-13	2017-12-19	2018-11-14			2018-01-30	2019-02-21	2018-03-01	2019-04-19	2018-04-05	2019-07-04	2018-10-02		
CN-PRSE-EDG-116682-CW-DIR / Mise en place d'une liaison Interet et Intraet haut débit à l'immeuble du siège d'EDG et les agences de Conakry (10 MBPS) et dans les centres de l'intérieur (1 MBPS) d'EDG	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'exécution					2019-06-03													2020-01-09	
CN-PRSE-EDG-116689-CW-DIR / Mise en place des matériels et services nécessaires au futur SI pour EDG	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'exécution					2019-06-03													2020-01-09	
CN-PRSE-EDG-116692-CW-DIR / Mise en place d'un système d'information de gestion pour EDG	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					0.00	En attente d'exécution					2019-06-03														2020-01-09

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AOI N 002/PRSE-EDG/2018 / Fourniture et installation 20000 compteurs	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2017-12-20		2017-12-25					2018-02-05		2018-03-07		2018-04-11			2018-10-08
AOI N 002/PRSE-EDG/2017 / Fourniture et installation de compteurs communicants et logiciels de contrôle configuration et de télé relève dans le cadre de la mise en place d'un programme de protection de revenus (PRR)	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,454,062.54	En cours d'exécution					2017-04-05		2017-04-10					2017-05-22	2017-06-28	2017-06-21	2018-04-26	2017-07-26			2018-01-22
AON N 001/PRSE-EDG/2018 / Fourniture d'un système d'information géographique et des équipements informatiques associés, intégration des données et formation initiale	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2018-02-20	2018-03-08	2018-02-25					2018-04-08		2018-05-08		2018-06-12			2018-12-09
AOI N 001/PRSE-EDG/2017 / Fourniture et installation d'un logiciel intégré pour EDG	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution					2017-12-21		2017-12-26					2018-02-06	2018-01-31	2018-03-08		2018-04-12			2018-10-09
CN-PRSE-EDG-65776-GO-RFB / Fourniture et installation de compteurs communicants et logiciels de contrôle configuration et de télé relève dans le cadre de la mise en place d'un programme de protection de revenus (PRR)	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		3,268,752.00	En cours d'examen					2017-04-05		2017-04-10					2017-05-22	2017-06-28	2017-06-21	2018-06-07	2017-07-26	2018-04-02		2018-01-22
CN-PRSE-EDG-107928-GO-DR / Fourniture de 38 916 compteurs avec accessoires	IDA / 61830	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			3,524,979.21	Signé					2019-04-15	2019-04-19	2019-04-25								2019-09-12	2019-09-10			2020-01-20

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

DP N 001/PRSE-MEH/2018 / Assistance technique pour la restructuration financière d'EDG	IDA / 54990	Technical Assistance to MEH and Project Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,153,882.23	Signé	2017-02-13	2017-03-06	2017-04-19	2018-04-18			2017-05-17	2017-06-16	2018-07-24	2017-07-21	2018-09-10	2017-08-25	2019-01-21	2018-08-25		
DP N 001/PRSE-EDG/2017 / Assistance technique pour la poursuite de l'opération de recensement de la clientèle et codification des abonnés	IDA / 54990	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,222,477.57	En cours d'examen	2016-10-30	2016-11-20		2018-02-27			2018-03-27	2017-06-12	2018-04-26		2018-05-31	2018-03-16	2018-07-05	2018-01-26	2019-07-05	
DP 001 PRSE EDG 2018 / Recrutement d'une Agence de Communication pour l'exécution du plan de communication externe d'EDG	IDA / 61830	Technical Assistance to MEH and Project Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-12-24	2019-01-10	2019-01-14	2019-01-11	2019-02-27		2019-03-27		2019-04-26		2019-05-31		2019-07-05		2020-07-04	
DP 002 PRSE EDG 2018 / Recrutement d'un Cabinet pour l'ingénierie et la supervision des travaux de construction du poste 110/20 kV 2x50 MVA de Kissosso dans la Commune de Matoto	IDA / 61830	Technical Assistance to MEH and Project Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		993,769.73	Signé	2018-12-28	2019-01-10	2019-01-18	2019-01-11	2019-03-03	2019-06-17		2019-03-31	2019-08-02	2019-04-30	2019-09-10	2019-06-04	2019-11-21	2019-07-09	2020-01-24	2020-07-08
CN-PRSE-EDG-111229-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication pour l'exécution du plan de communication externe de l'EDG	IDA / 61830	Technical Assistance to MEH and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2019-04-26		2019-05-17	2019-05-17	2019-06-30						2019-07-30		2019-09-03		2020-03-01	
CS-001/PRSE-EDG/2021 / Formation à réaliser en Guinée (Cabinet de Consultant)	IDA / 61830	Technical Assistance to MEH and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En attente d'exécution	2021-05-31		2021-06-21		2021-08-04							2021-09-03		2021-10-08		2021-12-31

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CN-PRSE-EDG-109293-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appui au projet renforcement des capacités développement des compétences et transformation - restructuration de EDG	IDA / 61830	Technical Assistance to MEH and Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-04-15		2019-06-03		2019-06-24		2019-07-29					2020-01-25			
CN-PRSE-EDG-115852-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Développement Social	IDA / 61830	Selected investments to support improvement of Conakry distribution network and commercial performance of EDG	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2019-06-10		2019-07-29		2019-08-19		2019-09-23					2020-03-21			
CS/PRSE-EDG/2020 / APPUI AU PROJETS RENFORCEMENT DES CAPACITES DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET FORMATION DES CADRES D'EDG	IDA / 61830	Technical Assistance to MEH and Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2020-02-03	2020-02-07	2020-02-13				2020-04-18					2020-10-15			