

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet :

Nom du pays : République du Bénin

Nom du Projet : PROJET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RÉSILIENCE URBAINE (PAPC)

No d'identification du projet : P 167359

Agence d'exécution du Projet : Agence du cadre de vie pour le développement du territoire (ACVDT)

Date du plan de passation des marchés : Novembre 2018

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Novembre 2018 au Juin 2019

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et Août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les

tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« *Sans objet* »

PROCUREMENT PLAN Benin : Benin – Stormwater Management and Urban Resilience Project

General Information
 Country: Benin **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-04-08
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-08-27
Project ID: P167359 **GN Date:** 2020-07-26
Project Name: Benin – Stormwater Management and Urban Resilience Project
Loan / Credit No: IDA / 64300
Executing Agency(ies) BENIN STORMWATER MANAGEMENT AND URBAN RESILIENCE PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BJ-PAPC-167654-CW-RFB / Travaux de construction des collecteurs d'assainissement pluvial et aménagement des voies connexes dans les bassins PA3 et Y	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				34,306,275.00	29,270,688.98	En cours d'exécution						2020-06-18	2020-12-29	2020-07-30	2021-03-02			2020-09-13	2021-03-18	2020-10-13	2021-07-22	2020-11-23		2023-02-23	
BJ-PAPC-167657-CW-RFB / Travaux de mise en œuvre des aménagements connexes dans les zones non aedificandi	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				600,000.00	0.00	Annulé						2020-06-15		2020-07-30					2020-09-10		2020-10-10		2020-11-20		2022-02-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-PAPC-167661-CO-RFQ / Acquisition d'équipement informatique et autres matériels/9 ordinateurs portables; 5 imprimantes tout en un; 6 destructeurs de papier; 1 photocopieur multifonction; 1 vidéo projecteur; et d'autres matériels	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		90,956.00	181,912.00	En cours d'exécution								2020-06-30	2021-02-02							2020-08-25		2021-02-21		
BJ-PAPC-167664-CO-RFQ / Acquisition et installation d'un serveur et câblage réseau	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		34,247.00	34,247.00	En cours d'exécution								2020-06-15	2021-02-24							2020-08-11		2020-11-09		
BJ-PAPC-167745-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureaux et consommables informatiques (rames de papier, cartouche d'encre; encres pour copieurs et imprimantes) pour le Pool PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		85,616.00	85,616.00	Signé								2020-06-30	2021-03-01							2020-08-31	2021-05-31	2020-10-01		
BJ-PAPC-126837-CO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau: 10 (Tables + retour+caisson); 9 fauteuils directeurs; 19 chaises visiteurs; 1 tables circulaire à 6 places + 6 chaises; 1 table de conférence de 30 places + 30 chaises; 4 armoires meta de range; au profit de PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		61,644.00	61,644.00	Signé								2019-09-07								2019-10-19	2021-02-10	2020-04-16		
BJ-PAPC-126838-CO-RFQ / Acquisition de deux véhicules pour le fonctionnement du Pool PAPC (1 pick-up et 1 véhicule 2x4)	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		128,425.00	0.00	Annulé								2019-09-07								2019-11-02		2019-11-17		
BJ-PAPC-206754-CO-UN / Acquisition de deux véhicules pour le fonctionnement du Pool PAPC (1 pick-up et 1 véhicule 2x4)	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			128,425.00	0.00	En cours d'exécution								2020-11-27	2021-03-30	2020-12-02	2021-04-22					2021-01-06		2021-07-05		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BJ-PAPC-172285-NC-RFQ / Acquisition d'un logiciel de Suivi & Evaluation et formation des utilisateurs	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		17,123.00	0.00	Annulé								2020-10-31								2021-01-01		2021-06-30		
BJ-PAPC-167787-CO-RFQ / Recrutement d'une agence événementielle pour le lancement technique du projet PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		8,562.00	0.00	Annulé								2020-06-13								2020-08-08		2020-08-23		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

BJ-PAPC-96830-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la sélection des membres de l'UGP du PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	10,400.00	9,970.62	Achévé	2019-01-28	2018-11-22	2019-02-11	2018-11-22							2019-03-13	2019-01-16	2019-04-17	2019-01-24	2019-10-14	2019-05-01
BJ-PAPC-189945-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de la mission de surveillance et contrôle général: sélection du Maître d'œuvre	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-23	2020-10-16	2020-09-13	2020-10-24	2020-10-27	2021-05-03	2020-11-24	2021-06-18	2020-12-24	2021-08-18	2021-01-28		2021-03-04		2022-11-21	
BJ-PAPC-167996-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de la mission de surveillance et contrôle général	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,395,690.00	0.00	Annulé	2020-06-05	2020-07-25	2020-06-26		2020-08-09		2020-09-08	2020-10-08			2020-11-12		2020-12-21		2021-12-21	
BJ-PAPC-170658-CS-LCS / Sélection d'un Consultant pour la réalisation de l'étude d'Impact Environnementale et Sociale, du Plan d'Action de Réinstallation des rues complémentaires et actualisation des Plans d'Action de Réinstallation existants, dans les bassins Pa3 et Y	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	128,420.00	0.00	Annulé	2020-06-02		2020-06-23		2020-08-06						2020-09-05		2020-10-10		2021-04-08	
BJ-PAPC-168002-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour Développer et opérationnaliser un Système d'Information Géographique pour la gestion des eaux pluviales et la résilience urbaine à l'échelle de la ville de Cotonou (Plateforme d'Echange et de partage de données pour le suivi e	IDA / 64300	Component 2: Strengthening urban resilience management and capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	86,207.00	0.00	Annulé	2020-07-10		2020-07-25			2020-08-25	2020-09-22		2020-10-12		2020-11-13		2020-12-18		2021-02-16	
BJ-PAPC-167994-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour développer un modèle hydrologique pour la production de cartes d'Aléas des inondations et renforcement des capacités des acteurs pour son fonctionnement	IDA / 64300	Component 2: Strengthening urban resilience management and capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	86,207.00	0.00	Annulé													2020-12-15		2021-02-13	
BJ-PAPC-167991-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour développer le plan multisectoriel de renforcement de capacité et sa mise en œuvre (identifier et chiffrer les besoins en renforcement de capacité)	IDA / 64300	Component 2: Strengthening urban resilience management and capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	86,207.00	0.00	Annulé	2020-10-15	2020-10-07			2020-10-29						2020-11-28		2021-01-02		2021-03-03	
BJ-PAPC-228558-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG en charge du développement et de la mise en œuvre de la stratégie de facilitation sociale pour l'engagement communautaire dans sa globalité y compris le plan IEC	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	123,287.67	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2021-06-13	2021-05-31	2021-07-20	2021-07-14		2021-08-11	2021-09-10			2021-10-15		2021-11-19		2022-11-19	
BJ-PAPC-233044-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour réaliser l'audit financier au titre de l'année 2020	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National	180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04		2021-07-18		2021-08-15	2021-09-14			2021-10-19		2021-11-23		2022-05-22	
BJ-PAPC-167997-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG en charge de développement et de la mise en œuvre de la stratégie de facilitation sociale pour l'engagement communautaire dans sa globalité y compris le plan IEC	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	517,242.00	0.00	Annulé	2020-12-14	2020-12-15	2021-01-04		2021-02-17		2021-03-17	2021-04-16			2021-05-21		2021-06-25		2022-06-25	
BJ-PAPC-117773-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure administrative et financière et du manuel d'exécution du projet	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	25,000.00	0.00	Annulé	2019-06-06	2019-08-07			2019-06-16	2019-11-08					2019-06-21		2019-07-01		2019-08-30	
BJ-PAPC-170660-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'une plateforme électronique de gestion des plaintes	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	51,370.00	0.00	Annulé	2020-10-20				2020-11-03						2020-12-03		2021-01-13		2022-01-13	
BJ-PAPC-234538-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour développer un logiciel de suivi évaluation et former le personnel dédié au PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	89,281.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-01	2021-05-28	2021-06-22	2021-07-20	2021-08-05						2021-09-04		2021-10-09		2022-04-07	
BJ-PAPC-186661-CS-NPO / Recrutement d'une ONG pour l'appui à la mise en œuvre des Plans d'Action de Réinstallation (PARI) des travaux d'assainissement pluvial et d'aménagement de rues dans les bassins Aa, Y et Pa3 la ville de Cotonou	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National	21,216.00	0.00	Annulé	2020-10-15	2020-11-27	2020-11-05		2020-12-19		2021-01-16	2021-02-15			2021-03-17		2021-04-21		2022-04-21	

BJ-PAPC-206814-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour développer et opérationnaliser un SIC pour la gestion des eaux pluviales et la résilience urbaine à l'échelle de Cotonou et d'un modèle hydrologique pour production de cartes d'alertes des inondations et renforcement des capacités	IDA / 64300	Component 2: Strengthening urban resilience management and capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		172,414.00	0.00	Annulé	2021-06-09	2021-06-30	2021-08-13			2021-09-10	2021-10-10	2021-11-14	2021-12-19	2022-07-30
BJ-PAPC-250274-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour développer et opérationnaliser un SIC pour la gestion des eaux pluviales et la résilience urbaine à l'échelle de Cotonou et d'un modèle hydrologique pour production de cartes d'alertes des inondations et renforcement des capacités	IDA / 64300	Component 2: Strengthening urban resilience management and capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		224,275.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-30	2021-09-20	2021-11-03			2021-12-01	2021-12-31	2022-02-04	2022-03-11	2023-03-11

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BJ-PAPC-139127-CS-INDV / Sélection Coordonnateur	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Open		210,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-11		2019-11-29		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22	
BJ-PAPC-139148-CS-INDV / Sélection Expert Suivi Evaluation	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-11		2019-11-29		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22	
BJ-PAPC-139161-CS-INDV / Sélection Chef Comptable	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-11		2019-11-29		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22	
BJ-PAPC-139162-CS-INDV / Sélection Expert Passation Marchés	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-11		2019-11-29		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22	
BJ-PAPC-139165-CS-INDV / Sélection Expert Sauvegarde Environnementale	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	Annulé	2019-10-11	2018-11-26	2019-11-29		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22	
BJ-PAPC-139167-CS-INDV / Sélection Expert en sauvegarde sociale	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	Annulé	2019-10-11	2019-02-25	2019-11-29		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22	
BJ-PAPC-139168-CS-INDV / Sélection Expert en facilitation sociale	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-11	2019-10-30	2019-11-29		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22	
BJ-PAPC-139169-CS-INDV / Sélection Expert Hydraulicien	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Open		170,400.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-11	2019-10-15	2019-11-29		2019-12-20		2020-01-24		2020-07-22	
BJ-PAPC-159363-CS-INDV / Expert en sauvegarde sociale	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-14	2020-02-19	2020-02-28		2020-03-04		2020-03-14		2020-03-19	
BJ-PAPC-159583-CS-INDV / Expert en sauvegarde environnementale	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-14	2020-02-19	2020-02-28		2020-03-04		2020-03-14		2020-03-19	
BJ-PAPC-189667-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude d'Impact Environnemental et Social des rues complémentaires dans les bassins AAC et Pa3	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		26,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-15	2020-11-03	2020-10-20		2020-11-10		2020-12-16		2021-02-21	
BJ-PAPC-202809-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation des plans d'action, de réinstallation des rues complémentaires dans les bassins AAC et Pa3	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Limited		47,700.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-12-16	2020-12-06		2020-12-27		2021-01-31		2021-07-30	
BJ-PAPC-206776-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'une plateforme électronique de gestion des plaintes	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		51,370.00	0.00	Annulé	2020-11-26	2020-12-13	2020-12-07		2020-12-28		2021-02-01		2021-07-31	
BJ-PAPC-210206-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Chef Comptable au profit du Pool PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-21	2020-12-28	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-05		2021-10-02	

BJ-PAPC-168003-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place des outils de Suivi-évaluation du Programme (manuel de suivi-évaluation et autres outils)	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	17,123.00	0.00	Annulé	2020-06-22	2020-10-11	2020-07-06		2020-07-27		2020-08-31	2021-02-27	
BJ-PAPC-227338-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan de renforcement de capacités consolidé du Programme d'Assainissement Pluvial de Cotonou	IDA / 64300	Component 2: Strengthening urban resilience management and capacity	A posteriori	Individuel	Limited	31,268.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-07	2021-06-02	2021-06-12		2021-07-03		2021-08-07	2022-02-03	
BJ-PAPC-236872-CS-CDS / Recrutement du Coordonnateur du Pool PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	51,198.00	51,198.00	Signé	2021-06-07	2021-06-02	2021-06-17	2021-06-04			2021-08-21	2021-06-21	2022-02-17
BJ-PAPC-236877-CS-CDS / Recrutement du SPECIALISTE EN SUIVI-EVALUATION / PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,467.00	35,467.00	Signé	2021-06-07	2021-06-02	2021-06-17	2021-06-04			2021-08-21	2021-06-21	2022-02-17
BJ-PAPC-236879-CS-CDS / Recrutement de l'EXPERT EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE / PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,855.00	34,855.00	Signé	2021-06-07	2021-06-02	2021-06-17	2021-06-04			2021-08-21	2021-06-21	2022-02-17
BJ-PAPC-236891-CS-CDS / Recrutement de l'EXPERT EN FACILITATION SOCIALE / PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	34,855.00	34,855.00	Signé	2021-06-07	2021-06-02	2021-06-17	2021-06-04			2021-08-21	2021-06-21	2022-02-17
BJ-PAPC-236893-CS-CDS / Recrutement de l'EXPERT EN SAUVEGARDE SOCIALE / PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,792.00	36,792.00	Signé	2021-06-07	2021-06-02	2021-06-17	2021-06-04			2021-08-21	2021-06-21	2022-02-17
BJ-PAPC-236898-CS-CDS / Recrutement du SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES / PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,467.00	35,467.00	Signé	2021-06-07	2021-06-02	2021-06-17	2021-06-04			2021-08-21	2021-06-21	2022-02-17
BJ-PAPC-236902-CS-CDS / Recrutement de l'expert HYDRAULICIEN PAPC	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	36,119.00	36,119.00	Signé	2021-06-07	2021-06-02	2021-06-17	2021-06-04			2021-08-21	2021-06-21	2022-02-17
BJ-PAPC-237488-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le Pool PAPC dans la passation des marchés	IDA / 64300	Component 3: Project management, monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Open	15,582.19	0.00	En cours d'exécution	2021-06-18	2021-06-13	2021-08-06		2021-08-27		2021-10-01	2022-03-30	
BJ-PAPC-250285-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation des plans d'action, de réinstallation des rues complémentaires dans les bassins AA: et Pa3	IDA / 64300	Component 1: Stormwater drainage investment and community engagement for flood risk reduction and climate change adaptation	A posteriori	Individuel	Open	47,700.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-25		2021-10-13		2021-11-03		2021-12-08	2022-06-06	