

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information:** [*Haiti*] [P163490 – Haiti Rural Accessibility & Resilience Project]

**Project Implementation agency:** [UCE]

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

-

**PROCUREMENT PLAN** Haiti : Haiti Rural Accessibility & Resilience Project

**General Information**  
 Country: Haiti Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-02-27  
 Project ID: P163490 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-03-26  
 Project Name: Haiti Rural Accessibility & Resilience Project GPN Date:  
 Loan / Credit No: IDA / D3230, IDA / D6690  
 Executing Agency(ies) Unité Centrale d'Exécution

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
AN-001-PARR/2019 / Travaux de Traitement de Points critiques dans les Départements du Sud, des Nippes et de l'Ouest en quatre (4) lots	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,583,580.00	0.00	Annulé						2019-02-21		2019-03-01				2019-04-10			2019-05-02		2019-05-26	2019-12-06				
DC-001-PARR/2019 / Protection du Pont de Trou du Nord dans la Commune du même nom dans le Département du Nord-est	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				965,430.00	441,342.20	Signé								2019-02-28	2019-11-11							2019-05-05	2020-01-20	2020-05-01				
DC-002-PARR/2019 / Protection de la Route Vieux Bourg d'Aquin - L'Aile dans la localité de Kapoti dans les Nippes	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				848,450.00	0.00	Annulé																2019-10-20		2020-03-28				
DC-005-PARR/2019 / Protection et Réhabilitation de Deux (2) Ponts dans les Communes de Grand-Goave et de Petit-Goave (Département de l'Ouest) en deux (2) lots	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				965,430.00	543,462.50	Signé									2019-08-26	2019-11-11							2019-10-22	2020-01-20	2020-03-30			
AN-001-PARR/2020 / Protection de la RD22 (Tronçon Miragoane - Petite Rivière de Nippes) en deux lots	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,563,000.00	0.00	En cours d'exécution						2019-10-14	2020-06-02	2019-10-19				2019-11-30	2020-08-07	2019-12-30	2020-09-28	2020-02-03		2020-07-12				
DC-003-PARR/2019 / Protection du Pont de Port-a-Fiment	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				980,620.00	744,248.50	Signé																2020-01-06	2020-04-27	2020-06-14				
DC-004-PARR/2019 / Protection de trois (3) Ponts sur la RN2	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				831,600.00	534,415.50	Signé																2020-02-12	2020-04-27	2020-08-10				
AN-002-PARR/2020 / Traitement des points critiques sur le tronçon La Colline - Fond-des-Blancs en sept (7) lots	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				6,124,225.00	0.00	En cours d'exécution						2020-10-06	2020-10-06	2020-10-08						2020-11-19		2020-12-04		2020-12-28	2021-06-06			
AN-001-PARR/2021 / Travaux de traitement des points critiques sur le tronçon de route Dessalines - Saint-Michel en cinq (5) lots	IDA / D6690	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				9,257,469.56	0.00	En cours d'exécution						2020-12-21		2020-12-26						2021-02-06		2021-02-21		2021-03-17	2021-08-24			
AN-003-PARR/2021 / Traitement des points critiques: Tronçon de Route Petit Trou - Baradères en quatre (4) lots	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,732,550.00	0.00	En cours d'exécution						2020-12-16	2020-12-28	2020-12-21						2021-02-01		2021-02-16		2021-03-12	2021-08-19			
AN-004-PARR/2020 / TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES SUR LE TRONÇON TROTTTE - ANSE-À-PITRES Lot 1: Thiotte - Boucan Guillaume Lot 2: Boucan Guillaume - Anse-à-Pitres	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,334,124.00	0.00	En cours d'exécution						2021-01-18	2021-01-22	2021-01-23						2021-03-06		2021-03-27		2021-04-25	2021-10-02			
DP-002-PARR/2021 / RECONSTRUCTION D'OUVRAGES ENDOMMAGÉS PAR LE CYCLONE LAURA DANS LE SUD-EST EN QUATRE (4) LOTS	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				2,109,490.00	0.00	En cours d'exécution								2021-03-06	2021-03-01							2021-05-10		2021-10-17				
AN-005-PARR/2021 / Protection et Réhabilitation de quatre (4) Ponts sur la RN2 et la RD25	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,251,760.00	0.00	En attente d'exécution															2021-03-18		2021-03-23		2021-05-04	2021-05-25	2021-06-23	2021-11-30
AN-006-PARR/2021 / Construction et Protection de quatre (4) Dalots dans les Départements de l'Arbonne et du Sud	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,119,055.00	0.00	En attente d'exécution															2021-03-25		2021-03-30		2021-05-11	2021-06-01	2021-06-30	2021-12-07

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
GO-001-PARR/2019 / Acquisition de véhicule	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution																	2019-03-09			2019-04-23		2019-06-22

NON CONSULTING SERVICES																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ED-001-PARR/2019 / Services en vue de Collecte de Données Vidéo Aérienne à l'aide de Drones au Cap-Haïtien	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			16,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-04-25		2019-04-26									2019-04-30		2019-06-04		
ED-003-BCA/2019 / RECRUTEMENT D'UNE ÉQUIPE LOCALE POUR EFFECTUER LA COLLECTE DE DONNÉES À L'AIDE DE L'APPLICATION COLLECTOR AU CAP-HAÏTIEN	IDA / D3230	Promoting Sustainable Mobility Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,268.50	0.00	En cours d'exécution					2019-07-09	2019-07-16	2019-07-14										2019-07-24		2019-08-05	
ED-004-PARR/2020 / Élaboration Plan de mobilité, exécution des travaux d'entretien et de réparation de routes rurales, et renforcement des capacités communautaires dans les Départements du Sud-Est, des Nippes et du Sud	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			15,932,700.00	15,932,700.00	Signé					2019-10-28	2019-11-04	2019-10-31	2019-11-05								2019-11-13	2019-12-31	2022-03-31		
ED-005-PARR/2020 / Services de Laboratoire en Appui à la Mission de Supervision des Travaux de Construction des Ponts Rio Frio, Bonbon, Walondry et L'Atalaye de la Boucque Centre-Arribonite	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			76,900.00	0.00	En cours d'exécution					2020-04-29	2020-04-10	2020-05-02										2020-05-13		2021-02-10	
MTPTC/UCCE/PARR-20/INV-003 / Fourniture et implémentation d'un système de comptabilité informatisée	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe		37,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-05-01		2021-10-08		

CONSULTING FIRMS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
DP-003-PARR/2019 / Réalisation d'une Etude de vulnérabilité (Piézo) du Réseau Routier en Haïti	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	272,550.36	Signé	2019-02-25	2019-03-11	2019-04-15	2019-06-06									2019-04-29	2020-11-05	2019-05-24	2020-11-30	2019-11-24		
DP-001-PARR/2019 / Audit Financier du PARR	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		100,000.00	78,548.76	Signé	2019-02-22	2019-01-13	2019-02-23	2019-03-08					2019-03-11	2019-03-25	2019-03-26	2019-04-26	2019-04-05	2019-04-29	2019-04-28	2019-08-01	2022-04-27		
DP-004-PARR/2019 / Etudes de mise en place d'un système d'archivage électronique à l'UCCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-26	2019-03-19	2019-04-14										2019-04-19			2019-05-13		2019-11-13	
DP-002-PARR/2019 / Recrutement d'une firme ou d'un Opérateur pour Cartographie et Plans de Mobilité en Zone Rurale dans les Départements du Sud, du Sud-est et des Nippes	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2019-03-13	2019-03-27	2019-04-21						2019-06-02			2019-06-23	2019-07-10			2019-08-07		2020-02-07	
QC-001-PARR/2021 / Enquête Origine-Destination au Cap-Haïtien	IDA / D3230	Promoting Sustainable Mobility Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-10	2020-11-23	2020-11-24	2020-12-07									2020-12-09			2020-12-20		2021-02-21	
DP-005-PARR/2021 / ETUDES ROUTIÈRES SUR 107 KM DE ROUTES SUR LE TRONÇON THIOUË / MARIGOT	IDA / D3230	Enhancing Rural Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		802,500.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-01	2021-02-22	2021-03-29						2021-04-26			2021-05-17	2021-06-10			2021-07-09		2022-01-05	
DP-006-PARR/2021 / Assistance au Maître d'Ouvrage dans le cadre de la reconstruction de quatre ouvrages d'art dans les départements de l'Ouest, du Sud et des Nippes	IDA / D3230	Improving Resilience of Transport Connecting Infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-22	2021-04-12	2021-05-26						2021-06-23			2021-07-23	2021-08-27			2021-10-01		2023-08-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
INDV-001-PARR/2019 / Responsable conforme et des aspects de S&E à l'UCCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11	2019-03-14	2019-03-17					2019-04-01								2019-09-30			
INDV-003-PARR/2019 / Spécialiste en Genre et en Sauvegardes Sociales à l'UCCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-03-13	2019-03-14					2019-03-17								2019-09-30			
INDV-004-PARR/2019 / Assistant en Passation des Marchés à l'UCCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-12	2019-03-14					2019-03-17								2019-09-30			

INDV-005-PARR/2019 / Assistant Administratif à TUCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		13,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-14	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30
INDV-006-PARR/2019 / Comptable Sénior à TUCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-12	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30
INDV-007-PARR/2019 / Informatiques à TUCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-02-11	2019-02-14	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30
INDV-008-PARR/2019 / Spécialiste en Suivi-Evaluation	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-11		2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30
ED-002-PARR/2019 / Assistance technique pour le renforcement de TUCE dans la gestion des sauvegardes environnementales et sociales	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		131,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-20		2019-06-30				2019-07-25		2020-05-20
INDV-002-PARR/2019 / Chargé de Projet du PARR à TUCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	0.00	Annulé	2019-02-11	2020-11-06	2019-03-14		2019-03-17		2019-04-01		2019-09-30
INDV-002-PARR/2021 / Chargé de Projet du PARR à TUCE	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		54,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-06		2020-12-25		2021-01-15		2021-02-19		2022-02-19
INDV-001-PARR/2021 / Spécialiste en Sauvegardes Environnementales	IDA / D3230	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		24,300.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-06		2020-12-25		2021-01-15		2021-02-19		2022-02-19