

**CAMEROUN****PROJET DE FACILITATION DES TRANSPORTS ET DU TRANSPORTS ET TRANSIT EN  
ZONE CEMAC**

Cellule de Suivi de l'Exécution des Projets Routiers financés par la BAD – Banque Mondiale

NUMERO D'IDENTIFICATION DU PROJET : P079736

Numéro du crédit : 4337-CM ; Financement additionnels (4659-CM et 4987-CM).

**PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES****I. GENERAL****1. Informations sur le Projet**

Bénéficiaire : République du Cameroun

Ministère Responsable : Ministère des Travaux Publics

Nom du Projet : Projet de Facilitation des Transports et du Transit en zone CEMAC.

Agence d'exécution du Projet : Cellule BAD – Banque Mondiale du MINTP.

**2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 05/06/2015.****3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés : 23/08/2009 et mis à jour le 09/02/2012.****4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : (Mars 2018) à (Février 2019).****5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Substantiel.****II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES (AUTRES QUE LES SERVICES DE  
CONSULTANTS)****1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue à priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>2	

**2. Pré qualification :** Les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joints) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

**3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

**4. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

## 5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

### Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires / Fin de prestations
1	Souscription d'une assurance maladie du personnel de la direction du projet de la RAR Mora-Dabanga-Kousseri et leurs familles ainsi que l'assurance funéraires du personnel de la RAR	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	04/04/2018	31/01/2019
2	Acquisition des véhicules pour le compte de la direction du projet RAR Mora-Dabanga-Kousseri	726 000	GG	NON	NON	Posteriori	20/03/2018	21/10/2018
3	Achat du mobilier de bureau (tables, chaises, armoires de rangement, etc...) pour la Direction du projet de la RAR	74 400	CF	NON	NON	Posteriori	04/04/2018	11/11/2018
4	Acquisition d'un logiciel TOM2PRO	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	29/03/2018	06/11/2018
5	Souscription d'une Assurance Véhicule de la Direction du projet de la RAR Mora-Dabanga-Kousseri	26 000	CF	NON	NON	Posteriori	04/04/2018	11/11/2018
6	Achat des matériels informatiques ( destops et laptops), des imprimantes, de 02 copieurs multifonctions, des scanners mobiles, 02 vidéo projecteurs, table de présentation,	63 000	CF	NON	NON	Posteriori	04/04/2018	11/11/2018

50 clé USB et 10 modem internet pour la Direction du projet de la RAR								
Coût total en US\$	1 049 400	-	-	-	-			

### III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions des contrats soumis à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans l'annexe 1 des Directives de Sélection des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits de l'AID et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori  Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

**2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

**3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

#### 4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Recrutement d'un agent de bureau pour la Direction du projet de la RAR	21 600	CI	Posteriori	20/03/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQUE PAR LA BANQUE MONDIALE
2	Sélection d'un consultant Individuel pour la mise en place d'un système d'archivage et de numérisation du projet CEMAC.	100 000	CI	Posteriori	15/06/2018	31/01/2019
3	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur la sécurité du système de gestion des bases de données (oracle 11GR2).	12 000	CI	Posteriori	18/04/2018	10/12/2018
4	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur l'administration des pare – feu jupiter (OS, routage intermédiaire et avancé)	16 000	CI	Posteriori	18/04/2018	10/12/2018
5	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur le développement sous JAVA EE	12 000	CI	Posteriori	18/04/2018	10/12/2018
6	Recrutement de dix chauffeurs pour la Direction du projet de la RAR	96 000	CI	Posteriori	17/05/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de Spécialiste en assurance	86 400	CI	Posteriori	15/06/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
8	Recrutement d'une assistante secrétaire pour la Direction du projet de la RAR	9 600	QC	Postérieur	20/03/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA

						BANQUE MONDIALE
9	Appui à la dématérialisation des procédures additionnelles identifiées.	30 000	QC	Posteriori	20/05/2018	20/01/2019
10	Recrutement d'une secrétaire pour la Direction du projet de la RAR.	20 400	CI	Posteriori	03/04/2018	31/01/2019
11	Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la collecte de données sur les indicateurs du projet CEMAC.	200 000	CI	Posteriori	18/04/2018	10/12/2018
12	Recrutement d'un consultant en vue d'une mission d'évaluation indépendante de la qualité des travaux sur la route MBERE NGAOUNDERE	300 000	QC	Posteriori	09/05/2018	31/01/2019
13	Recrutement d'un ingénieur Génie Civil à la Direction de projet de la RAR	72 000	CI	Posteriori	18/04/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
14	Recrutement d'un Consultant individuel pour l'audit technique de la RAR Mora-Dabanga-Kousseri	192 000	CI	Posteriori	18/04/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
15	Recrutement d'un Consultant Individuel, Vérificateur financier de la RAR Mora-Dabanga-Kousseri	170 000	CI	Posteriori	18/04/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
16	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'auditeur interne	72 000	CI	Posteriori	18/04/2018	31/01/2019 REVUE TECHNIQU E PAR LA BANQUE MONDIALE
17	Tenue des ateliers de sensibilisation et de communication du projet de la RAR	100 000	QC	Posteriori	19/05/2018	19/01/2019
	Coût total en US\$	<b>1 510 000</b>	-	-	-	-

### Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CF : Consultation des Fournisseurs  
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité  
QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants  
SMC : Sélection au Moindre Coût  
CI : Consultant Individuel  
ED : Entente directe  
Posteriori : Revue à posteriori  
Priori : Revue à priori  
PPM : Plan de Passation des Marchés











PFTT-005-CS-SFQC-18 / MOC Pise esieux: Recrutement d'un consultant pour réaliser les études et assurer le contrôle des travaux de construction des infrastructures de pise esieux.	IDA / H7980	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	328,000.00	200,961.71	Signé	2016-09-15	2018-12-20	2016-10-06	2016-11-19	2019-04-17	2016-12-17	2017-01-16	2018-11-13	2017-02-20	2019-05-02	2017-03-27	2019-05-10	2018-03-27
PFTT-009-CS-QS-18 / EES - Béloko: Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études d'impact environnemental et social élaboration d'un Plan d'Action de Réinstallation pour la construction des infrastructures de douane à Béloko.	IDA / H7980	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	100,000.00	89,413.66	Signé	2015-11-10	2017-08-06	2015-12-01	2016-01-14			2016-02-13	2017-09-10	2016-03-19	2018-02-05	2016-09-15		
PFTT-008 BIS-CS-SQC-18 / Moe-Béloko: recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques et le contrôle des travaux de construction de la plateforme douanière de Béloko.	IDA / 51460	Transit and Transport Facilitation investments	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	1,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2016-03-31	2019-08-01	2016-04-21	2016-06-04			2016-07-04		2016-08-08		2017-02-04		
PFTT-018-CS-SQC-18 / ONG SOCIALE - Recrutement d'une ONG locale pour le suivi de la mise en œuvre des mesures de lutte contre les violences faites aux personnes vulnérables et autres mesures de protection sociale.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-15	2018-11-09	2018-07-06	2019-04-03	2018-08-19		2018-09-18		2018-10-23		2019-04-21		
PFTT-019 BIS-CS-SQC-18 / Recrutement d'une ONG chargée de la mise des activités de la prévention et réponse aux violences basées sur le genre dans le cadre des travaux de route Baoro Bouar.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	276,221.18	En cours d'examen	2018-07-10	2018-11-06	2018-07-31	2019-01-10	2018-09-13	2019-02-22	2018-10-13	2019-04-09	2018-11-17	2019-05-07	2019-05-16		
PFTT-12 BIS -CS-SFQC-18 / ONG HIMO Phase 2 - Recrutement des ONGs pour la supervision des travaux à haute intensité de main d'œuvre dans la ville de Bangui.	IDA / 51460	Unallocated	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-01-25	2018-02-15		2018-03-31		2018-04-28	2018-05-28	2018-07-02	2018-08-06	2019-08-06			
PFTT-12-CS-SFQC-18 / ONG HIMO Phase1 - Recrutement des ONGs pour la supervision des travaux à haute intensité de main d'œuvre dans la ville de Bangui.	IDA / 51460	Unallocated	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-30	2017-07-21		2017-09-03		2017-10-01	2017-10-31	2017-12-05	2018-01-09	2019-01-09			
PFTT026CS/SQC18 / Etudes Bangui-Baoro - Recrutement d'un cabinet local pour l'élaboration des dossiers techniques ainsi que d'assurer le contrôle et la surveillance des travaux de Point à Temps sur la section du corridor Bangui- Baoro	IDA / H7980	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	500,000,000.00	0.00	Annulé	2018-11-30	2019-01-20	2018-12-21	2019-02-03		2019-03-03	2019-04-02	2019-05-07	2019-06-11	2020-06-10			

PFFT026BIS/CS/SFQC/19 / Etudes Bangui-Baoro - Recrutement d'un cabinet local pour l'élaboration des dossiers techniques ainsi que d'assurer le contrôle et la surveillance des travaux de Point à Temps sur la section du corridor Bangui- Baoro	IDA / 51460	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	449,318.14	Signé	2019-04-10	2019-04-25	2019-05-01	2019-06-14	2019-08-30	2019-07-12	2019-12-03	2019-08-11	2020-03-17	2019-09-15	2020-04-29	2019-10-20	2020-05-15	2020-10-19
PFFT035/CS/SQC/19 / Stratégie douane - Recrutement d'un consultant/firme pour l'élaboration du budget de mise en oeuvre du plan stratégique de la douane	IDA / H5220	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15		2019-08-05	2019-09-18				2019-10-18			2019-11-22		2020-05-20	
PFFT040/CS/SQC/19 / Recrutement d'une ONG pour le mise en oeuvre des activités de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre dans le cadre des projets d'infrastructures sur le corridor Bangui - Garoua Boulak.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	225,982.72	Signé	2019-07-31	2019-09-11	2019-08-21	2019-10-04	2019-12-03			2019-11-03	2020-01-19	2019-12-08	2020-01-23	2020-06-05		
PFFT042/CS/SFQC/19 / Audit FER - Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe des comptes du Fonds d'Entretien Routier, exercices 2016, 2017 et 2018.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-30	2019-09-16	2019-10-21	2019-12-20	2019-12-04	2020-02-28	2020-01-01	2020-01-31	2020-03-06	2020-04-10		2021-04-10		
PFFT043/CS/SFQC/19 / Audit PFTT - Recrutement d'un cabinet pour l'audit du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en zone CEMAC - Composante Centrafraïne, exercices 2019 et 2020.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-30	2019-09-20	2019-10-21	2019-09-25	2019-12-04	2020-02-13	2020-01-01	2020-01-31	2020-03-06	2020-04-10		2021-04-10		
PFFT044BIS/CS/QC/19 / Auditeur Interne du FER - Recrutement d'un auditeur interne du Fonds d'Entretien Routier.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	34,483.02	Signé	2019-10-05	2019-09-27	2019-10-26	2019-10-18	2019-12-09	2019-11-15			2020-01-08	2020-01-08	2020-02-12	2020-01-06	2020-08-10	

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
PFFT-011-CS-ED-18 / Formation HIMO - Recrutement d'un consultant pour la formation des bénéficiaires des travaux HIMO	IDA / H7980	Unallocated	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-06-30		2016-07-10					2016-09-13		2017-03-12		
PFFT-010-CS-IND-18 / Connexion douane - Recrutement d'un consultant pour la révision de l'étude d'interconnexion des sites douaniers de la République Centrafricaine.	IDA / H7980	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2016-06-30	2019-08-07	2016-08-18		2016-09-08			2016-10-13		2017-04-11		

PFTT-019-CS-IND-18 / Consultant VGB - Recrutement d'un consultant chargé d'accompagner la mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes et des conflits	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A priori	Individual	Limited	150,000.00	0.00	Annulé	2018-06-25	2018-06-30	2018-07-21	2018-06-25	2019-02-21		
PFTT-021-CS-ED-18 / Avenant au contrat de l'Assistance technique auprès de l'ONM pour l'exploitation de la station de concassage et de gestion de carrières.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	55,131.22	Signé	2018-07-25	2018-06-15	2018-08-04	2018-10-08	2018-07-30	2019-04-06	
PFTT025/CS/ED/18 / Formation des Transitaires - Recrutement d'un cabinet pour assurer la formation des transitaires sur le Nouveau Régime de Transit communautaire CEMAC.	IDA / H3140	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	15,274.94	Signé	2018-08-28	2018-10-30	2018-09-07	2018-11-09	2018-11-11	2019-08-06	2019-05-10
PFTT027/CS/ED/18 / Expert Bonne Gouvernance - Renouvellement du contrat de l'Expert chargé de la bonne gouvernance du Projet.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-30	2019-07-26	2018-12-10	2019-02-13	2019-06-12		
PFTT030/CS/ED/18 / Contrat AGEPIP - Prorogation du contrat de l'AGEPIP CAF pour la supervision des travaux HIMO dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée.	IDA / H7980	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	120,000.00	101,892.60	Signé	2018-11-30	2018-05-09	2018-12-10	2019-07-26	2019-02-13	2019-07-26	2019-06-12
PFTT029/CS/ED/18 / Comptable DRPs - Renouvellement du contrat du Comptable - Verificateur des DRPs pour le compte du Ministère du Plan.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-03-20	2019-07-26	2018-03-30	2018-06-03	2018-11-30		
PFTT023/CS/ED/18 / Contrat Coordonnateur - Renouvellement du contrat du coordonnateur du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en zone CEMAC - Composante Centrafricaine.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	150,000.00	89,314.26	Signé	2018-12-26	2019-01-08	2019-01-05	2019-03-11	2019-01-31	2019-09-07	
PFTT022/CS/ED/18 / Contrat SPM - Renouvellement du contrat du Spécialiste en Passation des Marchés du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en zone CEMAC - Composante Centrafricaine.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	57,012.27	Signé	2018-12-26	2019-01-08	2019-01-05	2019-03-11	2019-01-31	2019-09-07	
PFTT024/CS/ED/18 / Contrat SGF - Renouvellement du contrat du Spécialiste en Gestion Financière du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en zone CEMAC - Composante Centrafricaine.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	100,000.00	59,542.84	Signé	2018-12-26	2019-01-08	2019-01-05	2019-03-11	2019-01-31	2019-09-07	

PFTT031CSINDED19 / Renouvellement du contrat de l'Assistante Administrative du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en zone CEMAC composante Centrafricaine	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	13,387.14	Signé	2019-01-20	2019-01-29	2019-01-30			2019-04-05	2019-01-30	2019-10-02	
PFTT032SCINDED19 / Bonne Gouvernance - Renouvellement du contrat du consultant chargé de la bonne gouvernance du projet.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	48,708.45	Signé	2019-01-31		2019-02-10			2019-04-16	2019-02-01	2019-10-13	
PFTT033SCINDED19 / Comptable DRFs - Renouvellement du contrat du Comptable Vérificateur des Demandes de Retrait des Fonds auprès du Ministère du Plan.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	35,000.00	26,426.93	Signé	2019-01-31		2019-02-10			2019-04-16	2019-02-01	2019-10-13	
PFTT036CSIND19 / Juriste -Recrutement d'un juriste chargé de la gestion des contrats et des contentieux.	IDA / H5220	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A priori	Individuel	Open	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-15		2019-09-02		2019-09-23		2019-10-28	2020-04-25	
PFTT036CSIED19 / Consultant interconnexion - Prorogation du contrat du consultant en charge de la supervision de l'interconnexion des sites éoliens de la République Centrafricaine.	IDA / H5220	Transit and Transport Facilitation investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000.00	27,349.30	Signé	2019-07-10	2019-09-18	2019-07-20	2019-09-19		2019-09-23	2019-09-24	2020-03-21	
PFTT039CSIND19 / Consultant gare routière - Recrutement d'un ingénieur pour l'évaluation des travaux, préparation du dossier de consultation et assurer le contrôle des travaux.	IDA / H5220	Transit and Transport Facilitation investments	A priori	Individuel	Open	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-05		2019-09-23		2019-10-14		2019-11-18	2020-05-16	
PFTT044CSIND19 / Auditeur interne du FER - Recrutement d'un consultant individuel pour assurer la mission d'auditeur interne du Fonds d'Entretien Routier.	IDA / H7980	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	Annulé	2019-09-30	2019-09-16	2019-11-18		2019-12-09		2020-01-13	2020-07-11	
PFTT47SCIND20 / Recrutement d'un nouveau Coordinateur du Projet Transport CEMAC et du Projet de Connectivité Rurale.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A priori	Individuel	Limited	50,000.00	65,018.16	Signé	2020-02-10	2020-07-24	2020-02-15	2020-01-27	2020-03-07	2020-09-04	2020-04-11	2020-08-03	2020-10-08
PFTT54SCQCED20 / Etudes géotechniques de la gare routière de Bouar par le LNBTP	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-05-08	2020-05-15	2020-05-18				2020-07-22	2021-01-18	
PFTT60SCEDJURISTE20 / Recrutement du Juriste - conseil de la Coordination du Projet pour une durée de douze mois.	IDA / H5220	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A priori	Individuel	Open	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-20	2020-09-22	2020-09-07		2020-09-28		2020-11-02	2021-05-01	

PFTT57/SCEDAS/20 / Renouvellement du contrat de l'Assistante Administrative à la Coordination de l'UGP du PFTT et du PCR.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,400.00	14,067.27	Signé	2020-08-10	2020-06-30	2020-08-20	2020-07-03			2020-10-24	2020-07-29	2021-04-22
PFTT55/SCEDSPM20 / Renouvellement du contrat de l'Expert en Passation des Marchés du Projet de Facilitation des Transports en zone CEMAC et du Projet de Connectivité rurale pour une durée de 12mois.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		36,000.00	47,567.26	Signé	2020-08-10	2020-06-30	2020-08-20	2020-07-01			2020-10-24	2020-07-29	2021-04-22
PFTT55/SCEDGOUVER20 / Renouvellement du contrat du consultant chargé de la Bonne Gouvernance du Projet pour 12 mois.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	29,025.12	Signé	2020-08-10	2020-07-10	2020-08-20	2020-07-22			2020-10-24	2020-08-28	2021-04-22
PFTT59/SCEDDRFS/20 / Renouvellement du contrat du Comptable chargé de la vérification des DRFS pour 8 mois.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,000.00	14,512.56	Signé	2020-08-10	2020-07-10	2020-08-20	2020-07-22			2020-10-24	2020-08-28	2021-04-22
PFTT56/SCEDSGF/20 / Renouvellement du contrat du SGF du Projet Transport CEMAC et du Projet de Connectivité Rurale pour une durée de 12 mois.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,400.00	41,178.17	Signé	2020-08-10	2020-06-30	2020-08-20	2020-07-16			2020-10-24	2020-07-29	2021-04-22
PFTT063/SCED20 / Contrat S CET Tamise - Procuration de la mission de contrôle des travaux de construction de la route Basor - Bouar.	IDA / 51460	Roads and Railways Infrastructure Improvement	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		715,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-10	2020-09-04	2020-08-20	2020-07-15			2020-10-24		2021-04-22
PFTT49HS/SCEDEXTECH/20 / Recrutement d'un consultant individuel pour comme Expert Technique auprès de la Coordination du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en zone CEMAC et du Projet de Connectivité Rurale.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	36,504.78	Signé	2020-09-10	2020-08-01	2020-09-20	2020-08-17			2020-11-24	2020-08-17	2021-05-23
PFTT48/SCED20 / Recrutement d'un Expert Technique à la Coordination pour le suivi des travaux de BAORO BOUAR.	IDA / 51460	Customs and Transport Sector Institutional Strengthening and Capacity Building	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	Annulé	2020-08-07	2020-09-04	2020-08-17				2020-10-21		2021-04-19