

Sample Procurement Plan

I. General

WEST AFRICA REGIONAL COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE PROGRAM
(WARCIP)
APL2 – Composante Mauritanie (P123093)

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** 20 janvier 2017
2. **Date of General Procurement Notice:** 10 janvier 2014
3. **Period covered by this procurement plan:** 2016 – 2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)	<i>Above US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
5.	(Non-Consultant Services)	<i>Below US\$ 100,000</i>	<i>First contract</i>
	[Add other methods if necessary]		

2. **Prequalification.** Bidders for Not applicable shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines):** [Refer to the relevant CDD project implementation document approved by the Bank or delete if not applicable]
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Manuel d'exécution du projet
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Non applicable
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)** Non applicable

Janvier 20, 2017

List the Packages which require Bank's prior review first and then the other packages

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Package	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Travaux de tronçon <ul style="list-style-type: none"> - Nouakchott-Atar-Choum (531 km). - Rosso-Boghei-Kaédi-Sélibabi-Kiffa (723 km) - Interconnexion transfrontière vers le Mali (43km) Aioun-Nema (280 km)	39.5	1	No	Prior	
2	<i>Travaux de construction du bâtiment Datacenter-Carrier Hotel - IXP</i>	1	2	No	Post	

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 100,000	
2.	Single Source (Firms)	All	
3.	Individual	Above US\$ 50,000	

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *not applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated	Packages	Review	Comments
		d			

Janvier 20, 2017

		Cost US\$ million		by Bank (Prior / Post)	
1	Etude pour le MEFPNT l'APAUS et l'ARE sur la promotion de l'usage du haut débit, y compris une stratégie de soutien aux ISPs, l'utilisation des fonds de l'accès universel (y compris coût net) et l'appui sur le réseau de Mauripost, et plan d'action	0.45	33	Prior	
2	Audit Exercices 2016 et 2017	0.15	30	Prior	
3	Etude sur l'évaluation du projet (Fin du projet)	0.03	35	Prior	
4	Recrutement d'un consultant pour une mission d'assistance de l'ugp warcip mauritanie dans l'examen et la validation des livrables du groupement des consultants charge de l'assistance a la conception d'un centre de ressources (datacenter)	0.015	34	Prior	

PROCUREMENT PLAN Western Africa : West Africa Regional Communications Infrastructure Project – APL 2

General Information
Country: Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-11-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-25
Project ID: P123093 **GPN Date:** 2017-12-05
Project Name: West Africa Regional Communications Infrastructure Project – APL 2
Loan / Credit No: IDA / 52550
Executing Agency(ies) West Africa Regional Communications Infrastructure Project – APL 2 (WARCIP) Mauritania

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
DAOI 01/7/2014 / Travaux de construction du Back bonne national de télécommunication	IDA / 52550	MAURITANIA – Supporting Connectivity	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				11,871,786.20	0.00	Annulé						2015-01-21		2015-03-03					2015-07-02	2015-07-02	2015-10-20		2017-11-20	2019-06-20	
0461/7/039/CPMSS/2017 / Travaux de construction du Back bonne national de télécommunication	IDA / 52550	MAURITANIA – Supporting Connectivity	A priori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope				11,871,786.20	24,686,144.10	En cours d'examen						2015-02-10	2018-03-29	2015-03-03					2015-07-02	2015-07-02	2015-11-02	2018-04-16	2017-11-20	2017-11-20	2019-11-25

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
04/F/WARCIP/2017 / Acquisition des véhicules 4x4	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			90,000.00	0.00	Annulé					2018-02-18		2018-02-25									2018-04-16		2018-06-03	
05/F/WARCIP/2017 / Acquisition du logiciel spécialisé de gestion des plans comme Autocad	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-03-10									2018-05-10		2019-11-04	
13/F/WARCIP/2018 / Acquisition d'un système de vidéosurveillance et de contrôle des présences	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2018-06-27									2018-08-28		2018-10-12	
03/F/WARCIP/2020 / Acquisition de matériel pour les communes dans le cadre de protocole de droit de passage en trois lots séparés : lot 1 cinq Willaya LOT2 quatre Willaya Lot 3 trois Willaya	IDA / 52550	MAURITANIA – Supporting Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		110,000.00	0.00	En cours d'exécution							2020-02-28	2020-04-09								2020-03-30		2020-04-14	
04/F/WARCIP/2020 / Acquisition du matériel informatique et télécom et mobilier de bureau pour le compte de l'UNA	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		110,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-03-26	2020-04-07	2020-03-31	2020-04-30			2020-05-05	2020-05-07	2020-05-14			2020-05-28		2020-07-07	
05/F/WARCIP/2020 / Acquisition d'une plateforme d'hébergement des applications pour la direction générale des TIC au MESRSTIC	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-09-17		2020-09-22				2020-10-22			2020-11-05		2020-11-26		2021-01-06	
06/F/WARCIP/2020 / Acquisition d'un système de visioconférence pour l'intranet du gouvernement	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Appel d'offres	Open – International	Single Stage – One Envelope		750,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-09-16		2020-09-21				2020-11-05			2020-11-19		2020-12-10		2021-02-08	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
02/S/WARCIP/2017 / Renouvellement d'assurance maladie pour le projet	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		30,000.00	26,962.99	En cours d'exécution							2018-02-20	2018-02-05								2018-03-25		2019-03-25	
07/WARCIP/2020 / Recrutement d'un bureaux ou agences spécialisés en communication pour la production d'un film sur les activités du Projet WARCIP.	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Demande de prix	Open – National	Single Stage – One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-10-14									2020-11-11		2020-12-24	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
0042/5/28/2013 / partenariat public privé ainsi que la préparation du dossier d'appel d'offre, cahier des charges, du business plan et l'organisation de la structure de gestion	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International		550,000.00	0.00	Annulé								2012-10-18		2012-12-11			2013-02-10		2013-02-24		2014-03-05	

0154/5/01/CPMSS/2016 / Data centre	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	507,420.00	0.00	Annulé	2014-04-20	2014-06-30	2015-01-26				2015-04-15	2015-10-07	2016-06-30	2016-07-27		2018-12-25				
103/5/16/CPMSS/2015 / Fiscalité et la para Fiscalité du secteur TIC	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	157,128.00	0.00	Annulé	2014-06-30	2014-07-13	2015-03-25				2015-05-21	2015-11-30	2016-03-24	2016-05-26		2017-12-27				
051/5/05/CPMSS/2016 / Suivi et contrôle de la construction du backbone et du bâtiment de data centre	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	1,200,000.00	0.00	Annulé	2013-10-10	2014-03-03	2014-11-10				2015-02-19	2015-06-29	2016-01-21	2016-03-02		2017-12-25				
02/WARCP/2017 / Audit du projet WARCP 2016-2017	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A priori	Sélection au moindre coût	Open – International	12,100.00	0.00	Annulé	2016-11-17	2016-11-30	2017-03-23				2017-04-20	2017-05-10	2017-05-26	2017-05-30		2018-03-12				
10/P/2017 / Assistance technique au MEPTIC pour la définition et la mise en œuvre des principes de mutualisation des infrastructures télécoms passives et actives dans le pays	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open – International	100,000.00	0.00	Annulé	2018-02-12	2018-03-05	2018-04-18				2018-05-16	2018-06-15	2018-07-15	2018-08-19		2019-01-27				
08/P/2017 / Appui à la mise en œuvre de la stratégie de migration de la télévision analogique au numérique	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	200,000.00	0.00	Annulé	2018-02-14	2018-03-07	2018-04-20				2018-05-18	2018-06-17	2018-07-22	2018-08-26		2018-12-30				
381/P/030/CPMSS/2017 / Usage de haut débit	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	384,036.00	0.00	Annulé	2014-11-04	2015-02-17	2015-12-23				2016-02-18	2016-06-26	2017-05-30	2017-10-04		2018-07-10				
14/P/2018 / Assistance technique au MEPTMA pour la mise en place d'un guichet virtuel pour la dématérialisation des démarches administratives	IDA / 52550	MAURITANIA – Supporting Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	40,000.00	0.00	Annulé	2018-08-26	2018-09-16	2018-10-23						2018-11-08	2018-11-22		2019-01-28				
09/P/2017 / Assistance technique à la DGTIC pour la mise en place d'un portail Open Data et mise à niveau du portail National Bewaba.mr	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	250,000.00	0.00	Annulé	2018-03-05	2018-03-26	2018-05-09				2018-06-06	2018-07-06	2018-08-10	2018-09-14		2019-02-20				
0154/5/01/CPMSS/2016 / Data centre	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	507,420.00	0.00	En attente d'exécution	2014-04-20	2014-06-30	2015-01-26				2015-04-15	2015-07-07	2016-06-16	2016-07-12		2018-07-25				
09/WARCP/2017 / la mise en place d'un portail Open Data et mise à niveau du portail National Bewaba.mr	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-15	2018-05-06	2018-06-19				2018-07-17	2018-08-16	2018-09-20	2018-10-25		2019-10-25				
08/P/WARCP/2017 / la stratégie de migration de la télévision analogique au numérique	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National	200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-05	2019-06-26	2019-08-09				2019-09-06	2019-10-06	2019-11-10	2019-12-15		2020-12-14				
14/P/WARCP/2018 / la mise en place d'un guichet virtuel pour la dématérialisation des démarches administratives	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-18	2019-07-09	2019-08-22						2019-09-21	2019-10-26		2019-12-22				
15/P/WARCP/2018 / audit externe pour les exercices de 2018 et 2019	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-12-17	2018-12-11	2018-12-24				2019-01-28	2019-02-11	2019-02-25	2019-03-05	2019-03-06	2019-03-12	2019-03-18	2019-04-04	2019-04-08	2019-10-05
20/P/WARCP/2019 / Assistance pour la Mise en place d'un service en ligne pour la gestion des échanges avec les usagers de l'Administration et des documents	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-25	2019-07-08	2019-08-05						2019-08-15	2019-09-05		2019-11-25				
21/P/WARCP/2019 / Assistance technique pour la mise en place d'un système de digitalisation des services publics	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-10	2019-09-03	2019-08-11	2019-09-05	2019-09-24				2019-10-24	2019-11-28		2019-11-30				
22/P/WARCP/2019 / Audit Technique de la construction du réseau Back bonne	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – International	800,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-07	2019-10-09	2019-10-28	2019-11-16	2019-12-11	2020-01-08		2020-01-08	2020-02-07	2020-03-13	2020-04-17		2021-04-17			
24/P/WARCP/2019 / Audit des exercices 2019 – 2020	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open – National	20,000.00	0.00	En cours d'examen	2019-10-15	2019-10-09	2019-11-05				2020-01-16	2020-02-15	2020-03-21	2020-04-25		2020-10-22				
05/P/WARCP/2020 / Assistance à la gestion d'un contrat d'affermage conclu entre la Société pour le Développement des Infrastructures Numériques SDIN.sn et l'Internationale Mauritanienne des Télécommunications CIE-IMT pour l'exploitation du réseau	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants		156,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-04-03	2020-04-14	2020-04-03	2020-04-30				2020-05-07	2020-05-15		2020-08-18				
06/P/WARCP/2020 / Assistance Technique au MESRSTIC pour la mise en place d'un CERT (Computer Emergency Response Team)	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-23	2020-03-31	2020-04-15						2020-04-21	2020-05-04		2020-08-10				

07/PI/WARCP/2020 / Assistance technique au MESRSTIC pour une étude sur le renforcement de la connectivité internationale de la Mauritanie	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-02	2020-04-03	2020-04-10	2020-04-03	2020-04-23	2020-05-18			2020-04-29		2020-05-05		2020-07-30
08/PI/WARCP/2020 / Assistance technique pour la mise en place d'un incubateur	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-23		2020-03-31		2020-04-16				2020-04-23		2020-05-06		2020-08-28
09/PI/WARCP/2020 / Mise en place d'un Système d'Information pour l'Enseignement Supérieur	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-03	2020-04-03	2020-04-09	2020-04-03	2020-04-23				2020-05-04		2020-05-12		2020-08-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
0293/IS/030/CPMS/2015 / Assistance technique pour l'accompagnement des visites prévues dans l'appel d'offre pour la construction du réseau backbone et la finalisation des prérequis pour la mise en place du Partenariat Public Privé (PPP)	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2015-08-23		2015-08-23			2015-09-21					2017-12-20
01/WARCP/2017 / Recrutement d'un consultant pour une mission d'assistance de l'appui warcip mauritanie dans l'examen et la validation des livrables du groupement des consultants chargé de l'assistance à la conception d'un centre de ressources (datacenter)	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Individuel	Direct		14,904.00	0.00	Annulé	2017-02-08		2017-02-18		2017-02-26		2017-03-06				2017-11-30
12/PI/WARCP/2018 / Assistance technique en conception de marchés et maîtrise d'ouvrage	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2018-02-11	2018-02-13	2018-02-21		2018-03-14	2018-03-06	2018-04-18				2019-04-17
11/PI/WARCP/2018 / appui pour le projet dans le cadre d'étude de fiscalité et parafiscalité du secteur TIC	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	30,205.63	En cours d'exécution	2018-02-20	2018-02-28	2018-03-04		2018-03-25	2018-02-20	2018-04-29				2018-08-16
03/PI/WARCP/2017 / recrutements (expert genie civil, expert telecom, comptable)	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2018-02-16		2018-04-03		2018-04-15		2018-05-07				2019-05-07
01/PI/WARCP/2017 / revue Approfondie de la Gestion Financière	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2018-02-25	2017-11-14	2018-03-02	2017-11-30	2018-03-18	2017-12-14	2018-03-29				2018-05-02
07/PI/WARCP/2017 / Recrutement d'un consultant pour une mission d'assistance de l'appui warcip mauritanie dans l'examen et la validation des livrables du groupement des consultants chargé de l'assistance à la conception d'un centre de ressources (datacenter)	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A priori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2018-02-18		2018-03-06	2018-02-20	2018-03-25	2018-05-30	2018-04-16				2018-08-26
01/PI/WARCP/2018 / Assistance technique d'appui à l'identification et la mise en œuvre de réformes légales, réglementaires et régulatrices dans le secteur des télécommunications dans l'objectif de renforcer la concurrence, l'investissement et l'accès au haut débit	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2018-05-24	2018-05-22	2018-06-02	2018-06-04	2018-06-23	2018-06-18	2018-07-28				2018-11-25
06/PI/WARCP/2017 / recrutement d'un expert international pour appuyer l'UCP dans la supervision de l'exécution des contrats de construction du backbone et de suivi controle	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-06-18	2018-05-28	2018-07-10		2018-07-17	2018-06-18	2018-07-29				2019-09-10
16/PI/WARCP/2018 / Élaboration des décrets d'application du cadre juridique de la Société Mauritanienne de l'Information	IDA / 52550	MAURITANIA – Supporting Connectivity	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-06		2019-01-11		2019-02-01		2019-03-08				2019-09-04
01/PI/WARCP/2012 / recrutements expert Technique, expert en Passation de marché, responsable Administratif et financier pour le projet	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		135,000.00	0.00	En attente d'exécution	2012-06-01		2012-07-20		2012-08-10		2012-09-14				2013-03-13
01/PI/WARCP/2013 / recrutements d'un Comptable	IDA / 52550	MAURITANIA – Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2013-04-10		2013-05-29		2013-06-19		2013-07-24				2014-01-20
03/PI/WARCP/2015 / Recrutement d'un expert chargé de communication du projet	IDA / 52550	MAURITANIA – Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2015-07-01		2015-08-19		2015-09-09		2015-10-14				2016-04-11

07/P/WARCP/2013 / Recrutement d'assistance du projet	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2013-05-01		2013-06-19	2013-07-10	2013-08-14	2014-02-10		
05/P/WARCP/2016 / Recrutement d'auditeur interne du projet	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2016-10-01		2016-11-19	2016-12-10	2017-01-14	2017-07-13		
19/P/WARCP/2019 / Recrutement d'un ingénieur expérimenté en génie civil pour l'appui de l'UCP	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-15		2019-05-26	2019-06-16	2019-07-21	2019-11-30		
17/P/WARCP/2019 / Assistance technique au MESRSTIC pour l'étude de faisabilité du renforcement de la connectivité internationale et du réseau intranet	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-10		2019-03-26	2019-04-02	2019-04-29	2019-07-24		
18/P/WARCP/2019 / audit externe 2018	IDA / 52550	MAURITANIA - Supporting Connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-05-09		2019-05-19		2019-05-30	2019-06-27		
23/P/WARCP/2019 / Complément d'étude de fiscalité du secteur TIC	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-07	2019-11-26	2019-11-03	2019-11-08	2019-11-21	2019-12-10		
25/P/WARCP/2019 / Assistance technique au MESRSTIC pour la mise en place des réformes prévues dans le cadre de la DPO	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-21		2019-10-31		2019-12-25	2020-04-20		
26/P/WARCP/2019 / renouvellement de l'assistance technique en passation des marchés	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-14		2019-10-24		2019-11-25	2020-04-27		
27/P/WARCP/2019 / validation du livrable du Datacentre	IDA / 52550	MAURITANIA - Creating an Enabling Environment for Connectivity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	25,194.20	Signé	2019-12-12	2019-12-06	2019-12-22	2019-12-02		2020-02-03	2019-12-06	2020-06-25
10/P/WARCP/2020 / Renouvellement de la prestation d'un consultant en génie civil	IDA / 52550	MAURITANIA - Supporting Connectivity	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-17	2020-04-15	2020-04-27		2020-05-07	2020-05-18	2020-08-25	
11/P/WARCP/2020 / Renouvellement de prestation d'un consultant d'appui dans le cadre de suivi du Backbone Nationale	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-17		2020-04-27		2020-05-11	2020-05-25	2020-08-20	
15/P/WARCP/2020 / archivage de tous les dossiers dans le STEP	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-21	2020-09-21	2020-09-26		2020-10-07	2020-10-21	2020-11-30	
01/P/UCP/WARCP/2020 / Recrutement du Coordinateur de WARCP - Mauritanie	IDA / 52550	MAURITANIA - Project Implementation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-01		2020-12-05		2020-12-14	2021-11-30		