

Sustainable Rural WSS Sector (P147006)

Country: Nicaragua

Region: LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

Approval Date: 18-Mar-2014

PROCUREMENT Nicaragua : NI Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Sector Project
PLAN

General Information

Country: Nicaragua **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17
Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if none): 2018-08-28
Project ID: P147006 **GFN Date:**
Project Name: NI Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Sector Project
Loan / Credit No.: / IDA / 83770, IDA / H9120
Financing Agency(ies): Social Investment Fund Emergency

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (YS)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Tolpaca	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2016-07-08	2016-07-08			2016-06-04	2016-06-11	2016-06-29			2017-06-09					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Sanatillo	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-07-03	2017-07-04			2017-06-03	2017-06-10	2017-06-24			2018-06-24					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Adhamp	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2016-04-11	2016-04-12			2016-03-12	2016-03-19	2016-06-03			2017-06-02					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Candelaga	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-06-26	2017-06-27			2017-07-27	2017-08-02	2017-08-17			2018-08-17					
NI-P0008-00-0-PCOM / Construcción de los áreas del proyecto SISES / Construcción Sistema Agua potable Agua Clara (II Etapa)	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones			0.00	Ejecución pendiente					2003-01-01	2003-01-01			2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01			2015-12-31					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de San Juan de Rio Cruz	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2016-10-27	2016-10-18			2016-11-17	2016-11-24	2016-12-06			2017-12-06					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de El Alvarado	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-06-19	2017-06-20			2017-07-20	2017-07-27	2017-08-10			2018-08-10					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de El Suro	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2016-10-20	2016-10-11			2016-11-10	2016-11-17	2016-12-01			2017-12-01					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Tula Nueva	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-07-03	2017-07-04			2017-06-02	2017-06-10	2017-06-24			2018-06-24					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de El Acazo	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-09-21	2017-09-04			2017-08-28	2017-09-16	2017-09-16			2018-09-16					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de San Sigüenza	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-06-05	2017-06-04			2017-07-04	2017-07-13	2017-07-27			2018-07-27					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Manera	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-03-21	2017-03-01			2017-03-02	2017-03-10	2017-03-24			2018-03-24					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Puerto de Nueva Segovia	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-03-07	2017-03-04			2017-03-14	2017-03-17	2017-03-31			2018-03-31					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Quital	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-03-15	2017-03-14			2017-03-14	2017-03-22	2017-04-06			2018-04-06					
NI-P0008-00-0-LPN / 2007 Agua y Saneamiento San Antonio	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2016-08-22	2016-08-14			2016-09-12	2016-09-16	2016-09-17			2007-01-01					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Comapa	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-06-26	2017-06-27			2017-07-27	2017-08-03	2017-08-17			2018-08-17					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de El Castillo	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-06-19	2017-06-20			2017-07-20	2017-07-27	2017-08-10			2018-08-10					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Tenapa	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-06-26	2017-06-27			2017-07-27	2017-08-03	2017-08-17			2018-08-17					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de San Carlos	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2017-06-12	2017-06-11			2017-07-11	2017-07-20	2017-08-03			2018-08-03					
NI-P0008-00-0-LPN / Agua y Saneamiento en comunidades de Laguna de Perlas	/		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National		0.00	Ejecución pendiente					2016-03-19	2016-11-19			2016-10-29	2017-01-01	2017-01-19			2018-01-19					

NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de El Yagu	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2017-06-30	2017-06-30					2017-07-31	2017-08-31	2017-09-30	2018-06-30
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de Sima	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2017-06-30	2017-06-30					2017-07-31	2017-08-31	2017-09-30	2018-06-30
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de Blandifol	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2018-09-30	2018-09-30					2018-10-31	2018-11-30	2018-12-31	2019-10-30
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de Kakanal	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2018-09-30	2018-11-30					2018-12-31	2018-12-31	2019-01-31	2019-01-31
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de La Desemboadura de El Grande	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2018-07-31	2018-07-31					2018-08-31	2018-09-30	2018-09-30	2017-09-30
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de El Ayo	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2017-06-30	2017-06-30					2017-07-31	2017-07-31	2017-07-31	2018-07-31
NO PROGRAMAS OLDFP / 2007 Agua y saneamiento comunidad Tahales Tanga	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2015-08-31	2015-08-31					2015-10-31	2015-10-31	2015-11-30	2016-11-30
NO PROGRAMAS OLDFP / 2005 Sistema de Agua Potable WAFAN	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2015-08-31	2015-08-31					2015-09-30	2015-09-30	2015-10-31	2017-04-30
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de Punta Cabeza	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2016-10-31	2016-10-31					2016-11-30	2016-11-30	2016-11-30	2017-11-31
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de Buelta	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2016-08-31	2016-08-31					2016-09-30	2016-09-30	2016-09-30	2017-09-30
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de Pitacapiña	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2016-10-31	2016-10-31					2016-11-30	2016-11-30	2016-11-30	2017-11-31
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de Pucara	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2016-08-31	2016-08-31					2016-09-30	2016-09-30	2016-09-30	2017-09-30
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de La Cruz de El Grande	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2016-07-31	2016-07-31					2016-07-31	2016-07-31	2016-07-31	2017-07-31
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de El Turiguan	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2016-07-31	2016-09-30					2016-10-31	2016-11-30	2016-11-30	2017-11-30
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de Wuyun	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2016-08-31	2016-08-31					2016-09-30	2016-09-30	2016-09-30	2017-09-30
NO PROGRAMAS OLDFP / Agua y saneamiento en comunidades de El Esna	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2016-09-30	2016-11-30					2016-12-31	2016-12-31	2017-01-31	2018-01-31
NO PROGRAMAS OLDFP / Ejercicio de pre-proyecto 2003 Agua y saneamiento comunidad Chindita y 2001 Agua y saneamiento comunidad Pucara	/		Final	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2015-09-30	2015-09-30					2015-10-31	2015-10-31	2015-11-30	2017-05-31
NO PROGRAMAS OLDFP / 2019 - Mejoramiento sistema de agua TUBARUVENSE	/		Posterior	Solicitud de obras	Open - National		0.00	Ejercicios pendientes							2015-06-30	2015-06-30					2015-07-31	2015-07-31	2015-07-31	2017-01-31
NO PROGRAMAS SE-OCB / Cuentas de los años del periodo 2003 Proceso Fines Agua, saneamiento, medio ambiente y Turismo social Cruz Verde		IMA / 2070	Final	Adequación de obras			64,200.00	Finalizado															2015-09-30	2015-11-30
NO PROGRAMAS O-PCOM / Agua y saneamiento en comunidades de Mucato	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones			0.00	Ejercicios pendientes							1981-01-01	1981-01-01					1981-01-01	1981-01-01	1981-01-01	2018-03-31
NO PROGRAMAS O-PCOM / Agua y saneamiento en comunidades de Santa María	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones			0.00	Ejercicios pendientes							1981-01-01	1981-01-01					1981-01-01	1981-01-01	1981-01-01	2018-03-31
NO PROGRAMAS O-PCOM / Agua y saneamiento en comunidades de San Juan del Sur	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones			0.00	Ejercicios pendientes							1981-01-01	1981-01-01					1981-01-01	1981-01-01	1981-01-01	2018-05-31
NO PROGRAMAS O-PCOM / Agua y saneamiento en comunidades de San Francisco de Chuja	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones			0.00	Ejercicios pendientes							1981-01-01	1981-01-01					1981-01-01	1981-01-01	2017-07-31	2018-07-31

NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de Santa Teresa del Norte	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2010-06-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en Comunidades de Maravilla	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2010-06-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de Abangaris	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2010-06-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de Monte	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2010-06-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de El Ciudad	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-07-31	2010-07-31
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de San Pedro del Norte	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-10-31	2010-11-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de Ciudad Realpa	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-10-31
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de Santa Lucia	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2010-06-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de Puerto Morenos	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2010-06-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua Y saneamiento en comunidades de Villa Sardin	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-11-30	2010-10-31
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de Tamajón	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-06-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de San José de los Baños	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2010-06-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de Santa Dominga	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-07-31	2010-07-31
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de San Lucas	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-06-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de San Juan de Lince	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-11-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de San Esteban	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-11-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de Santa Rosa del Norte	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-11-30
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de La Libertad	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-07-31	2010-07-31
NO FIRMAR 06-O-PCVOM / Agua y saneamiento en comunidades de San José de Cutacapa	/		Posterior	Participación de la comunidad en las adquisiciones	0.00	Ejercita pendiente	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2003-01-01	2013-06-30
NO FIRMAR 0750-CW-EPR / Construcción de la oficina de los proyectos 10047 Agua y saneamiento Comunalidad Tzucuc y 10501 Agua y saneamiento Comunalidad Prochiron	/	IDA / BID20	Posterior	Solicitud de obras	0.00	Ejercita pendiente	2017-09-08	2017-09-12	2017-09-30	2017-11-30	2017-12-30	2010-06-30
NO FIRMAR 0750-CW-EPR / 10031 Agua y saneamiento Comunalidad San Andrés de Buen	/	IDA / BID20	Posterior	Solicitud de obras	0.00	Ejercita pendiente	2017-09-08	2017-09-13	2017-09-30	2017-11-30	2017-12-30	2010-06-30
NO FIRMAR 0750-CW-EPR / 10044 Agua y saneamiento Comunalidad San Juan	/	IDA / BID20	Posterior	Solicitud de obras	0.00	Ejercita pendiente	2017-09-08	2017-09-12	2017-09-30	2017-09-30	2017-10-31	2010-06-30
NO FIRMAR 0904-CW-EPR / PROYECTO 10064 SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO COMARCAS PLAN	/	IDA / BID20	Posterior	Solicitud de obras	0.00	Ejercita pendiente	2017-09-08	2017-09-13	2017-09-30	2017-11-02	2017-11-30	2010-06-30

30-FDS-0713-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19090 Construcción Sistema de Agua y Saneamiento El Adobo	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-22	2017-09-27		2017-11-04	2017-12-06	2018-01-11	2018-07-11
30-FDS-0720-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19013 Agua y Saneamiento Comunidad San Pedro / Santa Isabel	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0726-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19027 Agua y Saneamiento Comunidad El Rio Laja	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-06	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0724-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19028 Agua y Saneamiento Comunidad Tachubala II	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0725-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19025 Agua y Saneamiento Comunidad Málin	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0727-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19026 Agua y Saneamiento Comunidad Pinto de Pua	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-06	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0723-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19029 Agua y Saneamiento Comunidad Sahagún	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0721-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19024 Agua y Saneamiento Comunidad Egón	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0722-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19023 Agua y Saneamiento Comunidad Dor Angón	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-06	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0724-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19025 Agua y Saneamiento Comunidad Ismael	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0903-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19044 Agua y Saneamiento Comunidad San Pedro del Norte	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0901-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19022 Agua y Saneamiento Comunidad Wapadé	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-06	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0902-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19023 Agua y Saneamiento Comunidad Escambrón	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0904-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19026 Agua y Saneamiento Comunidad Pinto de Pua	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-06	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0902-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19023 Agua y Saneamiento Comunidad La Cruce	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0904-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19025 Agua y Saneamiento Comunidad El Cajal / Pichón II Cajalito	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0904-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19024 Agua y Saneamiento Comunidad La Bana	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-06	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0724-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19028 Agua y Saneamiento Comunidad Bismarck	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-08	2017-09-13		2017-10-21	2017-11-04	2017-12-06	2018-06-27
30-FDS-0726-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 19027 Agua y Saneamiento en comunidad El Zorro	IDA / H8020	Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios posteriores						2017-09-29	2017-10-04		2017-11-11	2017-12-15	2018-01-19	2018-07-19

30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18068 Agua y Saneamiento comunidad Español	IDA / 3370		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18023 Agua y Saneamiento comunidad Las Palmas	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18043 Agua y Saneamiento comunidad Acahuatl, Las Mesas	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de instalaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04					2017-11-29	2018-06-26
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18068 Agua y Saneamiento comunidad Sagua La Grande	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18023 Agua y Saneamiento comunidad Matanzas	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18043 Agua y Saneamiento comunidad Babo Grande	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18023 Agua y Saneamiento comunidad El Bate	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18023 Agua y Saneamiento comunidad Barranquillo	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18028 Agua y Saneamiento comunidad El Quibao	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18023 Agua y Saneamiento comunidad Tampoco, La Vía, Wanacami y Agua Dulce	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18073 Agua y Saneamiento comunidad La Playa	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-07704-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18023 Agua y Saneamiento comunidad San José del Cabaño	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-10-04			2017-11-11	2017-12-15	2018-01-18	2018-07-18
30-FBIS-30404-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 18023 Agua y Saneamiento Comunidad Nuevo Amador / Pálsola El Capatzen	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-09-11			2017-10-21	2017-11-04	2017-12-29	2018-06-27
30-FBIS-30404-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 18097 Agua y Saneamiento Comunidad La Aurora	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-09-11			2017-10-21	2017-11-04	2017-12-29	2018-06-27
30-FBIS-30404-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 18023 Agua y Saneamiento Comunidad Escambrón	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-09-29	2017-09-11			2017-10-21	2017-11-04	2017-12-29	2018-06-27
30-FBIS-30404-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 18027 Agua y Saneamiento Comunidad Tablada Tampay	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-11-30	2017-12-05			2018-01-04	2018-02-05	2018-03-31	2018-09-18
30-FBIS-30404-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 18073 Agua y Saneamiento Comunidad El Cabaño	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-11-30	2017-12-05			2018-01-18	2018-02-15	2018-03-31	2018-09-18
30-FBIS-30404-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 18088 Agua y Saneamiento Comunidad Escambrón	IDA / 33820		Posterior	Solicitud de obras	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejercicios pendientes						2017-11-30	2017-12-05			2018-01-18	2018-02-15	2018-03-31	2018-09-18

NO FIDE-3604-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 1985 Agua y Saneamiento Comunal El Cable / Urban. El Cable	IDA / 18020		Posterior	Solichid de obras	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2017-12-22	2017-12-27			2018-02-07	2018-02-09	2018-06-11	2018-10-30
NO FIDE-3605-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 1985 Agua y Saneamiento Comunal Ritillo	IDA / 18020		Posterior	Solichid de obras	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2018-01-26	2018-01-31			2018-03-14	2018-04-13	2018-05-18	2018-11-14
NO FIDE-3607-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 1985 Agua y Saneamiento Comunal Fito de Pico	IDA / 18020		Posterior	Solichid de obras	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2018-01-26	2018-01-31			2018-03-14	2018-04-13	2018-05-18	2018-11-14
NO FIDE-3608-CW-EPR / Continuación de obra del Proyecto 1985 Agua y Saneamiento Comunal Bosques	IDA / 18020		Posterior	Solichid de obras	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2018-01-26	2018-01-31			2018-03-14	2018-04-13	2018-05-18	2018-11-14
NO FIDE-5416-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 1985 Agua y Saneamiento Comunal Makaya	IDA / 18020		Posterior	Solichid de obras	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2018-03-22	2018-03-28	2018-05-09	2018-05-09	2018-07-11	2018-07-11	2018-07-11	2018-01-09
NO FIDE-5166-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 1972 Agua y Saneamiento Comunal El Cable	IDA / 18020		Posterior	Solichid de obras	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2018-04-11	2018-04-18	2018-05-30	2018-04-29	2018-08-01	2018-08-01	2018-08-01	2018-01-10
NO FIDE-4004-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 1985 Agua y Saneamiento comunal Ritillo	IDA / 18020		Posterior	Solichid de obras	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2018-06-04	2018-06-09	2018-07-21	2018-06-09	2018-09-24	2018-09-24	2018-09-24	2018-03-01
NO FIDE-7046-CW-EPR / Continuación de obra del proyecto 1982 Agua y Saneamiento El Cable	IDA / 18020		Posterior	Solichid de obras	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente				2018-09-10	2018-09-11	2018-10-27	2018-11-08	2018-12-21	2018-12-21	2018-08-09	

Actividad Referencia No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draw Pre- qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draw Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents on Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
NO FIDE347-02-B-CF / Compra de material de apoyo para las labores de mantenimiento preventivo y de obra (ver anexo 2017)	/		Posterior	Solichid de otimizaciones	Limited - National		0.00	Ejecución pendiente								2017-07-05							2017-08-01		2017-08-01		
NO FIDE348-02-B-CF / Adquisición de Proyectores, para apoyo y uso de todos los edificios	/		Posterior	Solichid de otimizaciones	Limited - National		0.00	Ejecución pendiente								2017-08-15							2017-08-24		2017-08-24		2017-08-24
NO FIDE349-02-B-CF / Adquisición de Licencias ESET Endpoint Security avanzado para 2 años con instalación 29/03/2018	/		Posterior	Solichid de otimizaciones	Limited - National		0.00	Ejecución pendiente								2017-08-15							2017-08-24		2017-08-24		2017-08-24
NO FIDE349-02-B-CF / Adquisición de Licencias ESET Endpoint Security para 2 años con instalación 29/03/2018	/		Posterior	Solichid de otimizaciones	Limited - National		0.00	Ejecución pendiente								2017-08-15							2017-08-24		2017-08-24		2017-08-24
NO FIDE348-02-B-CF / Compra de material de apoyo para las labores de mantenimiento preventivo y de obra (ver anexo 2015)	/		Posterior	Solichid de otimizaciones	Limited - National		0.00	Ejecución pendiente								2015-07-28							2015-08-11		2015-08-11		2015-08-11
NO FIDE349-02-B-CF / Compra de licencias para realizar mantenimiento preventivo de 300 equipos informáticos.	/		Posterior	Solichid de otimizaciones	Limited - National		0.00	Ejecución pendiente								2017-08-15							2017-08-24		2017-08-24		2017-08-24
NO FIDE-3076-GO-RFQ / Compra de computadores para Impresora del Departamento de Pre Servicio	IDA / 20770		Posterior	Solichid de otimizaciones	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente								2017-11-01							2017-12-27		2018-01-11		2018-01-11
NO FIDE-3076-GO-RFQ / Compra de mantenimiento de obras para el Departamento de Pre Servicio	IDA / 20770		Posterior	Solichid de otimizaciones	Opera - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Ejecución pendiente								2017-10-31							2017-10-30		2018-01-10		2018-01-10
NO FIDE-3076-GO-RFQ / Continuación de adquisición de 300 Licencias ESET Endpoint Security y Adquisición de 100 nuevos Licencias ESET Endpoint Security	IDA / 20770		Plan	Adquisición directa	Direct		0.00	Ejecución pendiente								2017-10-27	2017-11-01						2017-11-01		2017-11-01		2017-11-01

SE PROGRAM 338-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo taller de capacitación No 2 AYAS en AYAS III Fase / Grupo M Huera Segura y Badito	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-06-06	2017-06-06	2017-06-06
SE PROGRAM 346-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo en el taller No 3 AYAS en AYAS III Fase / Grupo B Chimbote y Lala	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-08-01	2017-08-01	2017-08-01
SE PROGRAM 347-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo en el taller No 3 AYAS en AYAS III Fase / Grupo 4 Manayup y Miras	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-08-04	2017-08-04	2017-08-04
SE PROGRAM 348-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo en el taller No 3 AYAS en AYAS III Fase / Grupo 5 Corcondi, Curay y Miras	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-08-09	2017-08-09	2017-08-09
SE PROGRAM 349-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo en el taller No 3 AYAS en AYAS III Fase / Grupo A Manayup y Miras	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-08-11	2017-08-11	2017-08-11
SE PROGRAM 350-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo en el taller No 3 AYAS en AYAS III Fase / Grupo B Nueva Segura y Badito	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-08-12	2017-08-12	2017-08-12
SE PROGRAM 356-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo taller de capacitación No 2 AYAS en AYAS III Fase / Grupo A Baños, Chimbote y El Baño San Juan	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-08-03	2017-08-03	2017-08-03
SE PROGRAM 357-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo taller de capacitación No 2 AYAS en AYAS III Fase / Grupo 7 Jauzup y ZEE ARS	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-08-03	2017-08-03	2017-08-03
SE PROGRAM 368-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo en el taller No 3 AYAS en AYAS III Fase / Grupo A Baños, Chimbote y El Baño San Juan	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-07-02	2017-07-02	2017-07-02
SE PROGRAM 369-S-CP / Bases de acciones para realizar visita de campo en el taller No 3 AYAS en AYAS III Fase / Grupo 2 Jauzup y ZEE ARS	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-08-18	2017-08-18	2017-08-18
SE PROGRAM 373-S-CP / Alqj. de servicios de alimentación y hospedaje para mejorar respuesta nivel de trabajo general sobre la elaboración de los productos del 1° taller/Grupo norte Titinao USMS de las Municipalidades de Corcondi, Curay y Miras	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-07-12	2017-07-12	2017-07-12
SE PROGRAM 373-S-CP / Adquisición de servicios de alimentación y hospedaje para mejorar nivel de trabajo general sobre la elaboración de los productos del 1° taller/Grupo norte Titinao USMS de las Municipalidades de Chimbote y Lala	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-07-04	2017-07-04	2017-07-04
SE PROGRAM 374-S-CP / Adquisición de servicios de alimentación y hospedaje para mejorar respuesta nivel de trabajo general sobre la elaboración de los productos del 1° taller/Grupo norte Titinao USMS de las Municipalidades de Chimbote y Lala	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-07-07	2017-07-07	2017-07-07
SE PROGRAM 347-S-CP / Taller de capacitación N°3 AYAS en AYAS III Fase / Grupo B BACTS	/		Posterior	Realidad de actividades	Limitado - Nacional		0.00	Ejercicio pendiente	2017-08-14	2017-08-14	2017-08-14

NO PROGRAM 225-S-CP / Taller de INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LAS UMAS Y COPR REPRESENTADAS AÑO 2017	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2017-06-09			2017-06-09	2017-07-13
NO PROGRAM 225-S-CP / Taller de INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LAS UMAS Y COPR REPRESENTADAS AÑO 2018	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2018-06-01			2018-06-01	2018-07-13
M193 / Expediente Institucional para adquisición de BANGAR	IDA / DDTD		Previa	Adquisición directa	Directo														16.800,00	Contables					
M194 / Anexo Regional de Agua y Saneamiento en la Región Sur Occidente	IDA / DDTD		Previa	Adquisición directa	Directo														16.400,00	Financs.					
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 1 - ATAR en ASAR III Fase Grupo 7: Abastecimiento y ZEE- ATB	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2018-10-01			2018-10-01	2018-10-01
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 3 - ATAR en ASAR III Fase - Grupo 7: Abastecimiento y ZEE- ATB	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2017-04-01			2017-04-01	2017-04-01
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 1 - ATAR en ASAR III Fase - Grupo 5: Generación, Censos y Eten	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2018-10-11			2018-10-11	2018-11-19
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 1 - ATAR en ASAR III Fase - Grupo 5: Generación, Censos y Eten	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2017-09-08			2017-09-08	2017-09-08
NO PROGRAM 229-S-CP / Alquiler de Housing por dos años para el desarrollo del BANGAR	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2015-07-14			2015-07-01	2017-07-01
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 1 - ATAR en ASAR III Fase - Grupo 8: Manejo de Bancos	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2018-11-04			2018-11-17	2018-11-17
M172 / Pacificación Social en la Región Sur Occ. del nuestro país. Agua y Saneamiento Básico	IDA / DDTD		Previa	Adquisición directa	Directo														2.739,00	Financs.					
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 3 - ATAR en ASAR III Fase - Grupo 8: Manejo de Bancos	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2017-05-09			2017-05-18	2017-06-17
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 1 - ATAR en ASAR III Fase - Grupo 5: Climatología y Luis	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2018-09-12			2018-09-21	2018-10-02
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 1 - ATAR en ASAR III Fase - Grupo 5: Climatología y Luis	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2017-02-04			2017-02-09	2017-04-09
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 1 - ATAR en ASAR III Fase - Grupo 9: Nueva Seguridad y Módulo	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2018-11-11			2018-11-24	2018-12-04
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 3 - ATAR en ASAR III Fase - Grupo 9: Nueva Seguridad y Módulo	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2017-05-01			2017-05-01	2017-07-01
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de capacitación N° 3 - ATAR en A. & S III Fase - Grupo 6: Salud, Climatología y Eten Sur Occ.	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2017-04-11			2017-04-20	2017-05-20
NO PROGRAM 229-S-CP / Entonces de asistencia de personal para el Congreso de Agua y Saneamiento Básico	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2017-06-08			2017-06-17	1901-03-01
NO PROGRAM 229-S-CP / Taller de Capacitación No S. ATAR en ASAR III Fase - Grupo 4: Salud, Climatología y Eten Sur Occ.	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2017-05-01			2017-05-29	1901-03-01
NO PROGRAM 229-S-CP / Alquiler de Housing por 1 año para el desarrollo del BANGAR	/		Posterior	Solicitud de autorización	Límite - Nacional														0,00	Ejercicios posteriores	2015-11-11			2015-11-01	2016-11-01

30-FBIS-3600-NC-SPQ / Servicio de monitoreo para realizar pruebas de calidad de agua potable. Módulo monitoreo de tuberías fijas, se retiran de Agua y Saneamiento Barrido	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de obras	Open - National	Single Stage - One Envelope															2017-11-30	2017-12-05			2018-01-18	2018-02-15	2018-03-02	2018-04-10	
30-FBIS-3606-NC-SPQ / Contribución de Universidad para realizar obras especializadas de Agua y Saneamiento para gobiernos locales y regionales	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-03-30	2018-07-30	
30-FBIS-3608-NC-SPQ / Financiamiento de material de construcción para construcción de tuberías de CAPS	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-03-30	2018-07-30	
30-FBIS-3610-NC-SPQ / Taller de Presentación Seminario para - 1, Proyecto Piloto de Barrido	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-03-30	2018-07-30	
30-FBIS-3616-NC-SPQ / Taller de presentación y validación de resultados del primer de atenuación de implementación de las subprogramas piloto de monitoreo	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-05-09	2018-07-04	2018-07-10
30-FBIS-3618-NC-SPQ / Taller de presentación y validación de resultados de la evaluación de los subprogramas piloto de monitoreo	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-05-09	2018-07-04	2018-07-10
30-FBIS-3620-NC-SPQ / Taller de presentación de resultados del diagnóstico y validación de las muestras de retención de abastecimiento de agua potable	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-05-09	2018-07-04	2018-07-10
30-FBIS-3626-NC-SPQ / Taller de presentación de datos de retención de retención, transporte, tratamiento y disposición final de tuberías	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-05-09	2018-07-04	2018-07-10
30-FBIS-3628-NC-SPQ / Taller de presentación y validación de resultados del primer de atenuación de implementación de las subprogramas piloto de monitoreo	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-05-09	2018-07-04	2018-07-10
30-FBIS-3630-NC-SPQ / Taller de presentación y validación de resultados de la evaluación de los subprogramas piloto de monitoreo	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-05-09	2018-07-04	2018-07-10
30-FBIS-3632-NC-SPQ / Taller de presentación de resultados del diagnóstico y validación de las muestras de retención de abastecimiento de agua potable	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-05-09	2018-07-04	2018-07-10
30-FBIS-3634-NC-SPQ / Taller de presentación de datos de retención de retención de tuberías por tipo de retención de agua y equipo de distribución y resultados de la evaluación	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-05-09	2018-07-04	2018-07-10
30-FBIS-3636-NC-SPQ / Taller de presentación de resultados del primer de atenuación de implementación de las subprogramas piloto de monitoreo	IDA / SUTD		Posterior	Solichid de retenciones	Open - National	Single Stage - One Envelope																					2018-05-09	2018-07-04	2018-07-10

20-FR01-0716-NC-RFQ /	Taller de presentacion de datos de visitantes de estadísticas, transporte, instalaciones y Seguridad. Etad de todo	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-05-09						2016-07-04	2016-07-09	
20-FR01-0099-NC-RFQ /	Servicio de laboratorio para realizar pruebas de calidad de agua potable, agua residuales y agua lluvias, en sistema de Agua y Saneamiento Rural	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de ofertas	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente						2016-06-15	2016-06-20				2016-06-21	2016-06-22						2016-06-22	2016-06-23
20-FR01-0318-S-CP /	Taller de evaluación de resultados - AEAR en AARH III Fase - Paulón, Cuzco y Nece	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limitado	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2017-08-15							2017-08-22	
20-FR01-0318-S-CP /	Taller de evaluación de resultados - AYAR en AARH III Fase - BAKEN y BAKCO	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limitado	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2017-08-22							2017-08-29	
20-FR01-0405-S-CP /	Acto de cierre del proceso AYAR AARH - III Fase (Paulón, Cuzco y Nece)	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limitado	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2017-08-25							2017-08-31	
20-FR01-0416-S-CP /	Acto de cierre del proceso AYAR AARH - III Fase BAKCO	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limitado	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2017-09-12							2017-09-21	2017-09-22
20-FR01-0416-S-CP /	Acto de cierre del proceso AYAR AARH - III Fase BAKCO	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limitado	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2017-09-12							2017-09-21	2017-09-22
20-FR01-0416-S-CP /	Acto de cierre del proceso AYAR AARH - III Fase BAKCO	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limitado	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2017-09-12							2017-09-21	2017-09-22
20-FR01-1716-NC-RFQ /	Taller de Capacitación No.1 / AYAR en AARH III Fase - Grupo 5 Chacabaga y Leta	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-08-22							2016-10-27	
20-FR01-1716-NC-RFQ /	Taller de Capacitación No.1 / AYAR en AARH III Fase - Grupo 6 Manayá y Huanca	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-08-22							2016-11-01	
20-FR01-1716-NC-RFQ /	Taller de Capacitación No.1 / AYAR en AARH III Fase - Grupo 5, Guadalupe, Cuzco y Enece	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-08-26							2016-11-02	
20-FR01-1716-NC-RFQ /	Taller de presentacion y actualización de resultados del proceso de implementación e implementación de los subprogramas piloto de microzonales	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-08-22							2016-10-16	
20-FR01-1716-NC-RFQ /	Taller de actualización a las actividades realizadas en el taller de capacitación No.1 - AYAR en AARH III Fase - Grupo 6, Manayá y Huanca	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-08-22							2016-10-16	
20-FR01-1716-NC-RFQ /	Reunión de acuerdos para realizar visita de campo en taller No.1 AYAR en AARH III Fase - Grupo 3 Chacabaga y Leta	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-08-22							2016-10-27	
20-FR01-1716-NC-RFQ /	Reunión de acuerdos para realizar visita de campo en el taller No.1 AYAR en AARH III Fase - Grupo 4 Manayá y Huanca	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-08-22							2016-11-01	
20-FR01-1716-NC-RFQ /	Reunión de acuerdos para realizar visita de campo en el taller No.1 AYAR en AARH III Fase - Grupo 5, Guadalupe, Cuzco y Enece	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-08-24							2016-11-02	
20-FR01-1716-NC-RFQ /	Compano de presentacion de ofertas	IDA / S/DTD	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Opera - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Expiración pendiente											2016-08-15							2016-11-01	2016-11-09

OPERATING FIRMS																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Contract Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion											
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
20-FR01-0117-CP-ACC /			Posterior	Solicitud basada en elificaciones de constructores	Opera - Nacional		0.00	Expiración pendiente																											2016-09-22	2017-05-25

NO PROGRAMAS 13-CF-SCC / Formulación de proyectos a operación en el Departamento de Chiriquí	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2016-07-04										2016-09-22	2017-05-20
NO PROGRAMAS 13-CF-SCC / Formulación de Proyectos a operación en los Departamentos de El Valle para y Rivas	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2016-07-04										2016-09-22	2017-05-20
NO PROGRAMAS 13-CF-CD / Se convoca para concluir la asistencia técnica en la etapa de post obra de las proyectos ejecutados con Banco PANAFINCA	/		Paralela	Adquisición directa	National	6,964.93	Finalizado											2015-04-30	2015-10-27
NO PROGRAMAS 13-CF-CD / Ejecución de Salud para la Cura de la Cerebra	IDA / SBTB		Paralela	Adquisición directa	National	15,800.00	Finalizado											2015-09-01	2016-05-03
NO PROGRAMAS 13-CF-CD / Facilitar salud en la etapa de post obra de las proyectos INER y SMOE	/		Paralela	Adquisición directa	National	12,000.00	Finalizado											2015-07-28	2015-10-28
NO PROGRAMAS 14-CF-SCC / CONTRATOS DE INTERMEDIACIÓN PARA REALIZAR CUROS REPERCUISOS EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y REGIONALES	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	En ejecución	2016-06-24										2016-07-25	2016-10-23
NO PROGRAMAS 05-CD / Tercer informe para apoyo del FIDIS en el ejecución del proyecto	/		Paralela	Adquisición directa	National	14,800.00	Finalizado											2015-05-04	2016-05-31
INER / ATERRIZAJE PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS ZONAS RURALES PROYECTO CONVENIO DE SOLICITA N. N. INER Y DE CRÉDITO DE SBTB EJECUTADOS POR EL FUNDO DE DIVERSO N SOCIAL DE EMERGENCIA, FIDIS	IDA / SBTB		Paralela	Selección basada en calidad y costo	Open - International	113,888.75	Finalizado												
NO PROGRAMAS 13-CF-SCC / Estudio de factibilidad para el proyecto 2016 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable en el municipio de Cura Island	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	En ejecución	2015-12-21										2016-03-02	2016-06-20
NO PROGRAMAS 16-CF-CD / Ejecución de obra de para apoyo a la INOC, en el marco del proyecto	IDA / SBTB		Paralela	Adquisición directa	National	21,818.18	Finalizado											2015-06-30	2016-04-28
NO PROGRAMAS 13-CF-SCC / CURSOS DE SPECIALIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE TEMAS EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL FIDIS TDR	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2016-06-11										2016-06-19	2017-02-15
NO PROGRAMAS 13-CF-SCC / Firma Convocatoria para realizar la formulación de proyectos a operación en el Departamento de Nueva España, en los Municipios de Quindío, Talca, María y Buenavista	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2017-01-19										2017-02-23	1801-01-01
NO PROGRAMAS 13-CF-SCC / CONTRATACIÓN DE FIRMA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROYECTO	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2016-09-02										2016-11-08	2018-02-04
NO PROGRAMAS 06-CF-SCC / Firma convocatoria para realizar la formulación de proyectos a operación en el Departamento de Managua	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2016-01-18										2016-03-12	2016-11-07
NO PROGRAMAS 16-CF-SCC / Firma convocatoria para la superación de los más jóvenes FIDIS en el Departamento de Managua	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2016-06-04										2016-06-10	2018-02-01
NO PROGRAMAS 14-CF-SCC / Firma Convocatoria para realizar la formulación de proyectos a operación en el Departamento de Nueva España, en los Municipios de El Valle, Mirra, Ciudad Amador y Buzaco	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de concurrentes	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2017-01-19										2017-02-23	1801-01-01

SI-FR048-13-CP-SIC / Compartido de 1 Lote, estudios para realizar la Sustentación de proyectos a ejecutar en el Departamento de Manabí	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de postulantes	Open - National		0.00	Ejecución pendiente		2017-09-01									2017-04-05	2001-01-01
SI-FR048-13-CP-SIC / Planes maestros para realizar la Sustentación de proyectos en los Departamentos de Loja y El Oro	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de postulantes	Open - National		0.00	Ejecución pendiente		2017-09-01									2017-04-05	2001-01-01
SI-FR048-09-CP-SIC / Planes maestros para la Sustentación de sub proyectos a ejecutarse en el Departamento de Cotacachi	/		Posterior	Selección basada en calificaciones de postulantes	Open - National		0.00	Ejecución pendiente		2016-07-01									2016-09-21	2017-03-30
SI-FR048-06-CP-SIC / Planes maestros para realizar la Sustentación de proyectos a ejecutarse en la Zona Cautin Nariñoqueña (Región Norte y Sur) municipios de Pinina, Bamba y Wangari.	ITA / SUTD		Paralela	Selección basada en calidad y costo	Open - National		17,745.00	Finalizado		2015-11-03				2016-01-28	2016-02-11			2016-03-03	2016-09-29	
SI-FR048-10-CP-CD / Atornillamiento Roda1 en la Zona de Punt. Ocho del Proyecto IRR7 Saneamiento en Santa Fe	ITA / SUTD		Paralela	Adquisición directa	Nacional		1,837.00	Finalizado											2016-08-08	2016-11-08
SI-FR048-10-CP-SIC / PROPÓSITO EN DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL, DISEÑO AL PERSONAL TÉCNICO DE FIDE.	ITA / SUTD		Posterior	Selección basada en calificaciones de postulantes	Open - National		0.00	Ejecución pendiente		2017-09-01	2017-09-01	2017-09-15						2017-10-24	2017-11-20	2016-05-01

INDIVIDUAL CONSULTAS