

CAMEROUN**PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS**

NUMERO D'IDENTIFICATION DU PROJET : P150999

Numéro du crédit : IBRD-86500

PLAN SIMPLIFIE DE PASSATION DES MARCHES**I. GENERAL****1. Informations sur le Projet**

Bénéficiaire : République du Cameroun

Ministères Responsables: Ministère des Travaux Publics – Ministère des Transports

Nom du Projet : Projet d'appui au Développement du Secteur des Transports (PDST).

Agences d'exécutions du Projet : Cellule BAD-BM du MINTP – Cameroon Civil Aviation Authority.

2. Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 09/09/2016**3. Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés: 01/11/2016****4. Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : (Décembre 2016) à (Mai 2018).****5. Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé.****II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON INTELLECTUELS****1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable :** Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID" et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Catégories de marches/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue à priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 10	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 2	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 10	
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>2	

2. Pré qualification : Les soumissionnaires, en cas de pré-qualification, (voir dans le tableau ci-joints) seront pré qualifiées en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET PRESTATIONS NON INTELLECTUELLES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥10,000.000	<10.000.000	< 200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

4. Dispositions spéciales sur les marchés : Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

5. Liste des marchés avec les méthodes de passation et les dates de mise en œuvre

Fournitures, Travaux et Services autres que services de consultants

Cellule BAD-BM du MINTP

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Acquisition fourniture de bureau	20 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
2	Acquisition fourniture informatique	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
3	Assurance personnel	50 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
4	Travaux de réhabilitation de la route BABADJOU-BAMENDA (52 km) de l'axe Yaoundé - Bafoussam - Bamenda.	102 500 000	AOI	NON	NON	Priori	29/11/2016	23/12/2019
5	Travaux de déplacement des réseaux d'eau (CAMWATER)	1 000 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
6	Travaux de déplacement des réseaux d'électricité (ENEO)	1 200 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
7	Travaux de déplacement des réseaux téléphonique et internet (CAMTEL)	1 000 000	ED	NON	NON	Posteriori	05/02/2017	28/10/2017
8	Travaux d'infrastructure socio-économique dans	17 900 000	AOI	NON	NON	Priori	25/12/2017	30/10/2019

	la ZIP Babadjou-Bamenda							
	Coût total en US\$	123 750 000	-	-	-	-		

Cameroon Civil Aviation Authority

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Description	Coût estimatif (US\$)	Méthode passation des marchés	Pré qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de l'ouverture des offres	Commentaires/ Fin de prestations
1	Acquisition fourniture de bureau	20 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
2	Acquisition fourniture informatique	80 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
3	Assurance personnel	50 000	CF	NON	NON	Posteriori	26/02/2017	23/05/2017
4	Travaux de construction de trois (03) centres directeurs des opérations d'urgences à yaoundé, Garoua et Maroua (03 lots)	4 400 000	AON	NON	NON	Posteriori	28/06/2017	30/08/2019
5	Travaux de réparation de la clôture autour de l'aéroport de Douala	3 400 000	AON	NON	NON	Posteriori	30/05/2017	18/07/2019
6	- Travaux de bitumage économique de la route de patrouille autour de l'aéroport de Douala. - Travaux de bitumage économique d'une route de	10 350 000	AOI	NON	NON	Priori	28/06/2017	30/08/2019

	contournement de l'aéroport de Yaoundé (02 lots)							
	Coût total en US\$	18 300 000	-	-	-	-		

III. SÉLECTION DES CONSULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Seuils requis pour les décisions des contrats soumis à la revue préalable de la Banque tel que prévu dans l'annexe 1 des Directives de Sélection des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits de l'AID et l'Annexe 1 des procédures de la Banque pour les projets d'investissements et les opérations.

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 1	Les justifications de l'entente directe accompagnées du PPM sont soumis à la Banque Mondiale pour approbation.
Entente directe/firmes de consultants	>= 1	
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.3	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.3	

2. Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales: La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.

3. Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

4. Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

Cellule BAD-BM du MINTP

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda (52 KM) sur l'axe Yaoundé - Bafoussam - Bamenda	5 900 000	SFQC	Priori	18/10/2016	23/12/2019
2	Etude de faisabilité et technique détaillée pour les infrastructures socioéconomiques de la ZIP Babadjou-Bamenda	600 000	SFQC	Posteriori	18/03/2017	31/12/2017
3	Evaluation des impacts sociaux environnementaux de la ZIP Babadjou-Bamenda	100 000	QC	Posteriori	18/03/2017	31/09/2017
4	Supervision des travaux d'infrastructure socio-économiques de la ZIP Babadjou-bamenda	1 400 000	SFQC	Priori	25/12/2017	30/11/2019
5	Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2017, 2018 et 2019	150 000	SFQC	Posteriori (revue technique de la BM)	14/03/2017	05/08/2019
6	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations	24 000	CI	Posteriori	14/02/2017	31/06/2019

	d'assistant comptable du projet					
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'assistant au RAF du projet	24 000	CI	Posterior i	14/02/2017	31/06/2019
8	Recrutement de consultant pour l'audit technique des travaux routiers du projet.	400 000	SFQC	Posterior i	04/05/2017	28/12/2018
9	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste environnementaliste et social senior	76 800	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	20/02/2017	25/08/2019
	Coût total en US\$	8 674 800	-	-	-	-

Cameroon Civil Aviation Authority

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description des Missions	Coût estimatif (\$EU)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires/ Fin de prestations
1	Contrôle et surveillance des travaux de construction de trois (03) centres directeurs des opérations d'urgences à yaoundé, Garoua et Maroua	310 000	SFQC	Posterior i	14/05/2017	30/09/19
2	Contrôle et surveillance des travaux de réparation de la clôture autour de l'aéroport de Douala	240 000	SFQC	Posterior i	29/04/2017	30/08/19
3	- Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique de la route de patrouille autour de l'aéroport de Douala.	725 000	SFQC	Posterior i	14/05/2017	05/09/2019

	- Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique d'une route de contournement de l'aéroport de Yaoundé					
4	Audit de conformité aux normes de sécurité aérienne et Audit de conformité aux normes de sureté aérienne	575 000	ED	Posterior i (revue technique de la BM)	14/05/2017	10/08/2019
5	Audit financier et comptable du projet pour les exercices 2017, 2018 et 2019	150 000	SFQC	Posterior i (revue technique de la BM)	14/03/2017	10/08/2019
6	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de comptable du projet (02 ans)	45 000	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
7	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste en passation des marchés du projet (02 ans)	86 500	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
8	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'Auditeur Interne (02 ans)	72 000	CI	Posterior i (revue technique de la BM)	01/11/2016	02/06/2019
9	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place d'un système de gestion du projet (02 mois)	24 000	CI	Posterior i	14/03/2017	31/08/2017
10	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de secrétaires du projet	24 000	CI	Posterior i	28/02/2017	13/02/2019
11	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations	72 000	CI	Posterior i (revue technique)	28/02/2017	13/02/2019

	d'ingénieur de génie civil			e de la BM)		
12	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'ingénieur de génie électrique	72 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
13	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations d'expert technique en sûreté/sécurité aérienne	96 000	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	13/02/2019
14	Recrutement d'un consultant individuel pour les prestations de spécialiste environnementaliste et social senior	76 800	CI	Posteriori (revue technique de la BM)	28/02/2017	25/08/2019
	Coût total en US\$	2 568 300	-	-	-	-

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CF : Consultation des Fournisseurs
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité
 QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
 SMC : Sélection au Moindre Coût
 CI : Consultant Individuel
 ED : Entente directe
 Posteriori : Revue à posteriori
 Priori : Revue à priori
 PPM : Plan de Passation des Marchés

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Cameroon Transport Sector Development Project

General Information
 Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-09
 Project ID: P150999 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-02-24
 Project Name: Cameroon Transport Sector Development Project GPN Date: 2016-11-01
 Loan / Credit No: IBRD / 86500
 Executing Agency(ies) Cameroon Civil Aviation Authority

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-CCAA-29540-CW-RFB / Aménagement de la route de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				13,000,000.00	9,206,364.60	Signé					2018-01-12	2018-05-18	2018-01-26	2018-03-30			2018-03-27	2018-07-31	2018-04-26	2018-11-05	2018-05-31	2018-11-23	2019-11-22
CM-CCAA-28870-CW-RFB / Travaux de construction du bâtiment devant servir de Centre Directeur des Opérations d'Urgences de Yaoundé-Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,800,000.00	1,837,582.95	Signé					2017-12-15	2018-03-19	2017-12-25	2018-03-23			2018-02-08	2018-05-15	2018-02-22	2018-06-04	2018-03-29	2018-08-08	2019-03-24
CM-CCAA-90613-CW-RFB / Construction des Bâtiments des Centres Directeurs des Opérations d'Urgence des Aéroports Internationaux de Garoua et Maroua-Salak en deux lots	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,260,000.00	0.00	Annulé					2019-02-08	2019-02-26	2019-02-13	2019-02-27			2019-03-27	2019-04-25	2019-04-26	2019-12-03	2019-05-31		2020-02-25
CM-CCAA-101027-CW-RFB / Bitumage économique de la route de patrouille et renforcement de la clôture de sûreté de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	2,865,005.10	Signé					2019-01-16	2019-12-02	2019-02-08	2019-12-02			2019-03-12	2019-12-02	2019-04-26	2019-12-02	2019-06-07	2019-11-14	2020-02-02
CM-CCAA-151213-CW-RFB / Travaux de construction des bâtiments des Centres Directeurs des Opérations d'Urgences (CCDOU) des aéroports de Garoua et Maroua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,200,000.00	1,330,974.26	Signé					2019-12-19	2020-01-20	2019-12-19	2020-01-20			2019-12-19	2019-04-25	2019-12-19	2020-01-20	2019-12-19	2019-10-21	2020-09-14
CM-CCAA-145775-CW-RFB / Aménagement de la route de patrouille et réhabilitation de la clôture de sûreté de l'aéroport de Douala	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				11,600,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-04-30	2020-07-29	2020-05-05	2020-08-21			2020-06-19	2020-10-23	2020-07-27		2020-08-31		2022-03-28
CM-CCAA-145784-CW-RFB / Travaux de construction d'un pont (y compris les accès) sur la voie de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-07-01		2021-07-06				2021-08-17		2021-09-16		2021-10-21		2022-04-19
CM-CCAA-219919-CW-RFQ / Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				187,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-27								2021-05-22		2021-09-19
CM-CCAA-219927-CW-RFQ / Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Douala	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				43,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-27								2021-05-22		2021-09-19
CM-CCAA-219933-CW-RFQ / Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Garoua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				43,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-27								2021-05-22		2021-09-19
CM-CCAA-219937-CW-RFQ / Construction des salles de classes pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Maroua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				190,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-27								2021-05-22		2021-09-19
CM-CCAA-219942-CW-RFQ / Construction ou réhabilitation de certains forages dans certaines localités riveraines des aéroports internationaux de Yaoundé Nsimalen et Douala en deux lots séparés	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				87,500.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-27								2021-05-22		2021-08-20
CM-CCAA-219947-CW-RFQ / Construction des forages pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Garoua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				95,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-27								2021-05-22		2021-08-20
CM-CCAA-219951-CW-RFQ / Construction des forages pour les populations vivant autour de l'aéroport international de Maroua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				85,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-03-27								2021-05-22		2021-08-20

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CCAA-55038-CO-RFQ / Acquisition des véhicules de suivi pour l'Unité de Gestion du Projet (UGP)	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		260,000.00	215,282.73	Signé								2018-05-02	2018-07-05							2018-06-27	2018-09-26	2018-07-27
CM-CCAA-28862-CO-RFB / L'acquisition et l'installation des équipements de sûreté dans les quatre Aéroports Internationaux du Cameroun (Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua)	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		8,400,000.00	0.00	Annulé				2017-12-04	2018-04-02	2017-12-14	2018-04-19					2018-02-12	2018-06-22	2018-02-26		2018-04-02		2018-09-29
CM-CCAA-112755-CO-RFB / L'acquisition et l'installation des équipements de sûreté dans les quatre Aéroports Internationaux du Cameroun (Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua)	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		8,400,000.00	0.00	Annulé				2018-04-02	2019-11-22	2018-04-24	2019-11-24					2018-06-22	2019-11-24	2018-07-22	2019-12-06	2018-08-26		2019-02-22
CM-CCAA-90652-CO-RFB / Tenues pour les Agents Opérationnels de Sûreté de la CCAA	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	Annulé				2019-02-15		2019-02-20						2019-04-03		2019-05-03		2019-06-07		2019-09-05
CM-CCAA-145806-CO-RFQ / Fourniture de consommables informatiques, de bureau et les produits de nettoyage à l'Unité de Gestion du Projet pour une durée de 12 mois	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	En attente d'exécution																2020-05-01		2021-05-01
CM-CCAA-165400-CO-RFQ / Acquisition des tenues de pompier	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		83,020.00	70,651.22	Signé								2020-03-24	2020-04-03						2020-05-08	2020-06-03	2020-07-07	
CM-CCAA-145798-CO-RFB / Acquisition et Extension des systèmes de vidéo surveillance et éclairage public, dans les Aéroports de Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua en 2 lots	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,200,000.00	0.00	Annulé				2020-10-30		2020-11-04						2020-12-19		2021-01-27		2021-03-12		2022-01-29
CM-CCAA-145788-CO-RFB / Acquisition des Equipements du CDOU de Yaoundé	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-07-01		2021-07-06						2021-08-17		2021-09-16		2021-10-21		2022-06-16
CM-CCAA-219954-CO-RFQ / Fourniture de tables bancs, de bureaux et chaises en bois dur dans les écoles primaires et secondaires riveraines des aéroports internationaux de Yaoundé Nkolmalen, Douala, Garoua et Maroua en 4 lots séparés.	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution																2021-07-13		2021-11-10

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CCAA-75800-NC-RFQ / Maintenance des véhicules du PDST volet Aérien	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	9,559.52	Signé								2018-09-19	2018-10-04							2018-11-14	2019-01-14	2019-11-09
CM-CCAA-76357-NC-RFQ / Assurance Maladie Groupe pour le personnel recruté du PDST Volet Aérien	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	35,485.15	Signé								2018-07-19	2018-07-05							2018-10-04	2018-09-14	2019-09-29
CM-CCAA-76356-NC-RFQ / Apuis a l'organisation de l'Atelier "Think Safety Workshop" pour la CCAA	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Annulé								2018-08-23								2018-10-25		2018-11-24
CM-CCAA-190871-NC-RFQ / Assurance maladie pour le personnel recruté au sein de l'UGP	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,000.00	0.00	En cours d'exécution								2020-09-27	2020-09-29							2020-11-22		2021-11-22
CM-CCAA-219955-NC-RFQ / Entretien du parc automobile du Projet pour une durée de 12 mois	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-05-05								2021-06-30		2022-06-25
CM-CCAA-220164-NC-RFQ / Maintenance du matériel informatique du PDST VA pour une durée de 12 mois	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-05-05								2021-06-30		2022-06-25
CM-CCAA-220168-NC-RFQ / Gardiennage jour et nuit du bâtiment de CDOU de Yaoundé Nkolmalen pour une durée de 12 mois	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		14,280.00	0.00	En attente d'exécution								2021-05-05								2021-06-30		2022-06-25
CM-CCAA-220172-NC-RFQ / Réalisation des documentaires et constitution d'une banque d'images, communication et relation publiques	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		44,000.00	0.00	En attente d'exécution								2021-05-05								2021-06-30		2022-06-25

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-CCAA-29853-CS-CQS / Contrôle et Surveillance des travaux de construction de Centre Directeur des Opérations d'Urgence à Yaoundé	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	186,553.50	Signé	2017-12-08	2018-03-21	2017-12-22	2018-04-26	2018-02-04	2018-06-14																		
CM-CCAA-29887-CS-QCBS / Contrôle et Surveillance des travaux d'Aménagement de la route de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		750,000.00	636,909.63	Signé	2018-01-05	2018-03-21	2018-01-26	2018-04-26	2018-03-11	2019-12-05			2018-04-08	2019-12-05	2018-05-08	2019-12-05												
CM-CCAA-49358-CS-CQS / Contrôle et Surveillance des travaux de construction de CDOU à Garoua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	147,133.53	Signé	2018-03-30	2018-04-13	2018-04-20	2019-12-06	2018-06-03	2019-12-06																		
CM-CCAA-49359-CS-CQS / Contrôle et Surveillance des travaux de construction de CDOU à Maroua-Salak	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	150,268.31	Signé	2018-03-30	2018-04-13	2018-04-20	2019-12-04	2018-06-03	2019-12-05																		
CM-CCAA-90830-CS-QCBS / Maîtrise d'œuvre complète comprenant l'étude, le contrôle des fournitures, de l'installation et de la mise en service d'un système de vidéo surveillance et d'éclairage des aires de mouvement et de la clôture dans les Aéroports Internationaux du Cameroun	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	Annulé	2019-01-25	2019-01-04	2019-02-15	2019-12-04	2019-03-31	2019-11-05			2019-04-28		2019-05-28													
CM-CCAA-57419-CS-CQS / Maîtrise d'œuvre complète, réalisation de l'étude, le Contrôle et la surveillance de la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de vidéo surveillance et éclairage public dans les aéroports internationaux de Yaoundé Nsimalen, Douala,	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	Annulé	2018-05-04	2018-04-11	2018-05-25		2018-07-08																			
CM-CCAA-101033-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique de la route de patrouille et de renforcement de la clôture de sûreté de l'aéroport international Yaoundé-Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		260,000.00	250,968.30	Signé	2019-03-01	2019-12-04	2019-03-22	2019-12-06	2019-05-05	2019-12-10																		
CM-CCAA-101039-CS-CQS / Etudes d'identification des besoins en infrastructures socio-communautaires de base en faveur des quartiers/villages riverains aux Aéroports Internationaux de Yaoundé - Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua-Salak.	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	115,636.27	Signé	2019-03-01	2019-12-04	2019-03-22	2020-03-26	2019-05-05	2019-11-25																		
CM-CCAA-144541-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de bitumage économique de la route de patrouille et de renforcement de la clôture de sûreté de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Road Transport Efficiency Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		260,000.00	0.00	Annulé	2019-11-06	2019-03-11	2019-11-27		2020-01-10																			
CM-CCAA-47807-CS-CQS / Réalisation des revues de sécurité	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2018-02-28	2018-04-13	2018-03-21		2018-05-04																			
CM-CCAA-47802-CS-CQS / Réalisation d'une étude de faisabilité du développement du transport aérien au Cameroun	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2018-02-28	2018-04-13	2018-03-21		2018-05-04																			
CM-CCAA-47804-CS-CQS / Réalisation d'une étude sur les droits de trafic	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2018-02-28	2018-04-13	2018-03-21		2018-05-04																			
CM-CCAA-90833-CS-CQS / Réalisation des outils pratiques contenant des données statistiques fiables sur le transport aérien (Conception et constitution d'une banque de données statistiques sur le transport aérien)	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2019-01-25	2019-01-04	2019-02-15		2019-03-31																			
CM-CCAA-151196-CS-CQS / Réalisation des outils pratiques contenant des données statistiques fiables sur le transport aérien (conception et constitution d'une banque de données statistiques sur le transport aérien)	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	134,716.87	En cours d'exécution	2020-01-31	2020-03-31	2020-02-21	2020-04-16	2020-03-27	2020-06-23																		

CM-CAA-145817-CS-QCBS / Contrôle et Surveillance des travaux d'aménagement de la route de patrouille et réhabilitation de la clôture de sûreté de l'aéroport de Douala	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		730,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2020-03-18	2020-04-15	2020-03-19	2020-05-29	2020-08-13			2020-06-26	2020-10-09	2020-07-26	2020-11-18	2020-08-30			2020-10-04	2022-04-09
CM-CAA-145853-CS-ICS / Recrutement d'un Consultant chargé de l'audit externe du PDST pour les exercices 2020, 2021 et 2022, y compris l'audit de clôture	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-08-25	2020-05-17		2020-06-14				2020-07-12	2020-08-02		2020-08-26			2020-09-23		2023-05-19
CM-CAA-151206-CS-CQS / Réalisation d'une étude de faisabilité du développement du transport aérien au Cameroun	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-04-15	2020-04-01	2020-05-06	2020-04-17	2020-06-10							2020-07-01			2020-08-05		2020-11-03
CM-CAA-151210-CS-CQS / Réalisation d'une étude sur les droits de trafic	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30	2020-04-09	2020-07-21		2020-08-25							2020-09-15			2020-10-20		2021-01-18
CM-CAA-145827-CS-QCBS / Etudes techniques en vue de la construction d'un pont sur la route de contournement de l'aéroport de Yaoundé Nsi	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-06-09	2020-05-06	2020-07-07	2020-06-19	2020-10-14			2020-07-17	2020-11-17	2020-08-16	2020-11-23	2020-09-20	2021-02-12	2020-10-25		2022-01-22
CM-CAA-149810-CS-CQS / Réalisation d'une étude sur les droits de trafic	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2020-05-01		2020-05-22		2020-07-05							2020-08-04			2020-09-08		2021-03-07
CM-CAA-170275-CS-CQS / Etude pour la réalisation d'un plan stratégique de développement du transport aérien au Cameroun à l'horizon 2035	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-05-04	2020-05-21	2020-05-06	2020-07-04	2020-09-29							2020-08-03			2020-08-31	2021-01-18
CM-CAA-196973-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la fourniture de services multisectoriels de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre dans le cadre des activités du PDST GVA	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-09-29		2020-09-29		2020-11-01								2020-11-24			2020-12-25	2021-06-23
CM-CAA-220206-CS-CQS / Contrôle et surveillance de travaux du pont sur la route de contournement de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-19							2021-07-19			2021-08-23		2022-03-21
CM-CAA-220214-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'organisation d'un exercice de crise de sûreté	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-30		2021-05-21		2021-06-25								2021-07-16			2021-08-20	2021-11-18
CM-CAA-220215-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des constructions de la clôture de sécurité de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-21		2021-05-26				2021-06-23		2021-07-14			2021-08-11		2021-09-15	2022-10-15
CM-CAA-220226-CS-CQS / Etude pour la mise en place d'un cadre organisationnel et opérationnel de la supervision économique du transport aérien au Cameroun	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		282,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31		2021-06-21		2021-07-26							2021-08-16			2021-09-20		2022-03-19

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-CAA-29901-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	5,063.37	Résilié	2017-10-27	2017-11-10	2017-12-15	2018-02-20	2018-01-05	2018-06-28	2018-02-09	2018-08-01			2020-01-30
CM-CAA-29906-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur en Génie Civil	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	53,936.14	Signé	2017-10-27	2017-11-10	2017-12-15	2018-02-13	2018-01-05	2018-06-26	2018-02-09	2018-06-27			2020-01-30
CM-CAA-29910-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur en Génie Electrique	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	2,160.61	Signé	2017-10-27	2017-11-10	2017-12-15	2019-12-11	2018-01-05	2019-12-11	2018-02-09	2019-02-27			2020-01-30
CM-CAA-29912-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Environnement	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		72,000.00	53,822.46	Signé	2017-10-27	2017-11-10	2017-12-15	2018-03-26	2018-01-05	2018-06-27	2018-02-09	2018-06-28			2020-01-30
CM-CAA-29993-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable à l'Unité de Gestion du PDST Volet Aérien	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		48,000.00	114,221.69	Signé	2016-09-30	2016-09-30	2018-04-03	2017-05-12	2018-04-24	2018-03-26	2018-05-29	2018-04-20			2020-05-18
CM-CAA-30006-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés, au volet Aérien du PDST logé à la CCAA	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	103,064.60	Signé	2016-09-30	2016-09-30	2017-04-28	2017-05-11	2017-06-12	2017-06-07	2017-07-17	2017-07-17			2018-07-31

CM-CCAA-59593-CS-CDS / Audit des comptes et des états financiers du volet Aérien du PDST	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	45,000.00	39,401.07	Achévé	2018-04-27	2018-04-20	2018-05-07	2018-05-17			2018-05-22	2018-12-28	2018-06-06	2019-11-06
CM-CCAA-75802-CS-INDV / Consultant pour la Mise à jour du manuel des procédures du PDST Volet Aérien	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Individuel	Direct	6,000.00	3,085.84	Signé	2018-09-07	2018-12-11	2018-09-17	2019-01-08	2018-10-08	2019-01-09	2018-11-12	2019-01-15	2019-01-11	
CM-CCAA-110981-CS-INDV / Spécialiste en passation des marchés	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	85,000.00	67,022.24	Signé	2019-04-17	2019-12-11	2019-05-11	2020-04-28	2019-05-16	2020-04-28	2019-05-21	2019-08-06	2021-05-20	
CM-CCAA-144525-CS-INDV / Rédaction du rapport mi parcours PDST	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	22,241.43	Signé	2019-11-06	2020-03-19	2019-11-11	2019-11-01	2019-12-02	2020-03-11	2020-01-06	2020-04-01	2020-02-20	
CM-CCAA-144535-CS-INDV / Elaboration d'un plan succinct de réinstallation dans le cadre des travaux d'aménagement de la route de contournement de l'Aéroport International de Yohé Nsimalen	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Limited	8,000.00	9,599.11	Signé	2019-11-06	2020-02-07	2019-11-11	2020-02-07	2019-12-02	2020-02-07	2020-01-06	2020-02-06	2020-02-05	
CM-CCAA-30008-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur Interne au volet Aérien du PDST	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A priori	Individuel	Open	72,000.00	0.00	Annulé	2016-09-30	2019-11-15	2017-10-25		2017-11-15		2017-12-20		2019-12-10	
CM-CCAA-148106-CS-INDV / Recrutement de l'auditeur interne du PDST	IBRD / 86500	Support to Project Implementation Management and Monitoring	A posteriori	Individuel	Open	72,000.00	130,984.26	Signé	2020-02-29	2020-03-20	2020-04-03	2018-02-16	2020-04-13	2018-02-27	2020-05-11	2018-04-20	2020-05-31	
CM-CCAA-182909-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel au poste de l'ingénieur de Génie civil au sein de l'ICP	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Individuel	Open	63,000.00	52,626.39	Signé	2020-07-07	2020-07-17	2020-08-09	2020-12-08	2020-08-23	2020-12-08	2020-09-20	2020-11-18	2022-06-30	
CM-CCAA-220191-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'assistance technique des études relatives à la fourniture, installation et mise en service d'un système intégré de sûreté dans les aéroports internationaux de Yaoundé Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-01		2021-04-10		2021-04-24		2021-05-29		2021-06-07	
CM-CCAA-220222-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan succinct de réinstallation dans le cadre des travaux de construction de via clôture de sécurité de l'aéroport international de Yaoundé Nsimalen	IBRD / 86500	Air Transport Safety and Security Improvement	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-04-30		2021-05-05		2021-05-26		2021-06-30		2021-07-30	