

Proyecto de Saneamiento de Burunga P154275

País: Panama

Región: América Latina y el Caribe

Fecha de Aprobación: Marzo 2017

Umbrales por método y para revisión previa del Banco

A. Obras y Diseño Suministro e Instalación de Plantas

A1. Por método

| LPI | LPN ^(a) | LPNS ^(b) | CP |
|-------------|----------------------------|------------------------|---------|
| ≥ 7,500,000 | < 7,500,000 and ≥2,500,000 | <2,500,000 and ≥70,000 | <70,000 |

A2. Para revisión previa del Banco

- (i) Todos los contratos financiados por el Banco serán incluidos en un Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco antes de su implementación.
- (ii) Todos los contratos ≥ US\$ 5.000.000. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión posterior, excepto los que sean identificados de otra manera en el Plan de Adquisiciones.
- (iii) Todas las Contrataciones Directas (CD) identificadas en el plan de adquisiciones como sujetas a revisión previa.

B. Bienes, Servicios distintos a los de Consultoría y Sistemas de Información

B1. Por método

| LPI | LPN ^(a) | LPNS ^(b) | CP | Convenios Marco |
|-----------|------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| ≥ 750,000 | < 750,000 and ≥150,000 | <150,000 and ≥50,000 | <50,000 | ≤1,000,000 |

B2. Para revisión previa del Banco

- (i) Todos los contratos financiados por el Banco serán incluidos en un Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco antes de su implementación.
- (ii) Todos los contratos ≥ US\$ 500.000. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión posterior, excepto los que sean identificados de otra manera en el Plan de Adquisiciones.
- (iii) Todas las Contrataciones Directas (CD)^(c) identificadas en el plan de adquisiciones como sujetas a revisión previa.

Notas:

- (a) 30 días calendarios entra la fecha de la primera publicación y la fecha límite de presentación y apertura de las ofertas y con un documento de licitación acordado previamente con el Banco.

- (b) 20 días calendarios entra la fecha de la primera publicación y la fecha límite de presentación y apertura de las ofertas y con un documento de licitación acordado previamente con el Banco.
Los avisos de Licitaciones Públicas Nacionales (LPN y LPNS), se publicarán en la prensa local o en el portal del Organismo Rector de las Compras Públicas del país del Prestatario o en algún otro portal de fácil acceso, con amplia y reconocida difusión entre Contratistas.
- (c) El Prestatario deberá obtener la aprobación del Banco antes de incorporar un proceso SSF al Plan de Adquisiciones, para lo cual presentará al Banco para su revisión: (i) la justificación detalla (basada en alguna de las razones mencionadas en las Normas de Adquisiciones del Banco) y (ii) el presupuesto estimado.

C. Servicios de Consultoría

C1. Para revisión previa del Banco

- (i) Todos los contratos financiados por el Banco serán incluidos en un Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco antes de su implementación.
- (ii) Todos los contratos para servicios de consultoría de firmas \geq US\$ 500.000. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión posterior, excepto aquellos que sean identificados de otra manera en el Plan de Adquisiciones.
- (iii) Todos los contratos para servicios de consultoría individual \geq US\$ 200.000. Todos los demás contratos estarán sujetos a revisión posterior, excepto aquellos que sean identificados de otra manera en el Plan de Adquisiciones.
- (iv) Para contratos $<$ US\$ 500,000, las listas cortas podrán estar compuestas enteramente por consultores nacionales.
- (v) Todos los contratos resultantes de procesos de Selección basados en una Sola Fuente (SSF)^(a), identificados en el plan de adquisiciones como sujetos a revisión previa.

Notas:

- (a) El Prestatario deberá obtener la aprobación del Banco antes de incorporar un proceso SSF al Plan de Adquisiciones, para lo cual presentará al Banco para su revisión: (i) la justificación detalla (basada en alguna de las razones mencionadas en las Normas de Consultoría del Banco) y (ii) el presupuesto estimado.

PROCUREMENT PLAN Panama : Burunga Wastewater Management Project

General Information
Country: Panama **Bank:** Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-16
Project ID: P154275 **Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if none)** 2018-01-16
Project Name: Burunga Wastewater Management Project **GNP Date:**
Loan / Credit No: IBRD / 87080
Executing Agency(ies): UCP - Saneamiento de la Bahía de Panamá

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|---|-------------|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| PA-UCP-37133-CW-RFB / Burunga Noroeste - Saneamiento de la Cuenca Sector 4.4. (Paquete 2). Incluye Diseño y construcción de redes de alcantarillado sanitario, subcolectoras y colectoras principales con la capacidad de transportar los caudales futuros hasta el año 2050. | IBRD / 87080 | Component 1: Construction of a New Sewerage System in Burunga | Prior | Request for Bids | Open - International | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Pending Implementation | | | | | 2018-01-15 | | 2018-02-26 | | | | | 2018-06-11 | | 2018-11-01 | | 2018-12-17 | | 2021-09-20 |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| PA-UCP-38185-GO-RFO / Equipo de cómputo (Paquete) | IBRD / 87080 | Component 3: Project Management and Administration | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2018-05-21 | | | | | | | | 2018-07-16 | | 2019-01-12 | |
| PA-UCP-38194-GO-RFO / Equipo educacional (Paquetes) | IBRD / 87080 | Component 3: Project Management and Administration | Post | Request for Quotations | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2018-05-21 | | | | | | | | 2018-07-16 | | 2019-01-12 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|-------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| PA-UCP-38196-NC-RFO / Medios Impresos | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2018-03-20 | | | | | | | | 2018-05-15 | | 2018-11-11 | |
| PA-UCP-38197-NC-RFO / Afiches, brochures | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2019-05-20 | | | | | | | | 2019-07-15 | | 2020-01-11 | |
| PA-UCP-38462-NC-RFO / Pagina de Web y Base de Datos | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2019-05-20 | | | | | | | | 2019-07-15 | | 2020-01-11 | |
| PA-UCP-38457-NC-RFO / TV, Radio, Video y Fotografía | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2019-05-20 | | | | | | | | 2019-07-15 | | 2020-01-11 | |
| PA-UCP-38459-NC-RFO / Objetos publicitarios | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Post | Request for Quotations | Limited | Single Stage - One Envelope | | 0.00 | Pending Implementation | | | | | | | 2019-05-20 | | | | | | | | 2019-07-15 | | 2020-01-11 | |

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|-------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| PA-UCP-37758-CS-QCBS / Elaboración de un Plan Maestro de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Burunga basado en un proceso de participación pública. | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | | 0.00 | Pending Implementation | 2019-01-15 | | 2019-02-06 | | 2019-04-15 | | | 2019-10-27 | | 2019-11-28 | | 2019-12-31 | | 2020-03-10 | | 2021-05-08 | |
| PA-UCP-37836-CS-QCBS / Actualización y Levantamiento de Catastro de Redes de Alcantarillado Sanitario | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | | 0.00 | Pending Implementation | 2018-01-31 | | 2018-02-21 | | 2018-04-06 | | | 2018-05-04 | | 2018-06-03 | | 2018-07-08 | | 2018-08-12 | | 2019-08-12 | |
| PA-UCP-37838-CS-QCBS / Línea base y programa de monitoreo de calidad de agua de los ríos, quebradas y zonas costeras de las ciudades de Arraigá y La Chorrera (sin modelo de calidad de agua) | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | | 0.00 | Pending Implementation | 2018-01-31 | | 2018-02-21 | | 2018-04-06 | | | 2018-05-04 | | 2018-06-03 | | 2018-07-08 | | 2018-08-12 | | 2019-08-12 | |
| PA-UCP-37913-CS-QCBS / Acta piloto demostrativa, que permita visualizar y constatar las mejoras que se obtienen mediante la implementación de las acciones necesarias. | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | | 0.00 | Pending Implementation | 2018-02-28 | | 2018-03-21 | | 2018-05-04 | | | 2018-06-01 | | 2018-07-01 | | 2018-08-06 | | 2018-09-09 | | 2019-09-09 | |
| PA-UCP-39270-CS-QCBS / Monitoreo en tiempo real y Modelo Hidrodinámico | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Prior | Quality And Cost-Based Selection | Open - International | | 0.00 | Pending Implementation | 2018-07-15 | | 2018-08-05 | | 2018-09-18 | | | 2018-10-16 | | 2018-11-15 | | 2018-12-20 | | 2019-01-24 | | 2020-01-24 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-------|--------------------------------------|----------------------|--|------|---------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| PA-UCP-39287-CS-QCBS / Gestión Social y Comunitaria Institucional | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Prior | Quality And Cost- Based Selection | Open - International | | 0.00 | Pending Implementation | 2018-01-31 | | 2018-02-21 | | 2018-04-06 | | | 2018-05-04 | | 2018-06-03 | | 2018-07-08 | | 2018-08-12 | | 2019-08-12 |
| PA-UCP-39292-CS-LCS / Auditoría Externa (4 ejercicios fiscales) | IBRD / 87080 | Component 2: Institutional Strengthening for Sustainable Wastewater Management | Post | Least Cost Selection | Open - National | | 0.00 | Pending Implementation | 2018-02-28 | | 2018-03-21 | | 2018-05-04 | | | 2018-06-01 | | 2018-07-01 | | 2018-08-05 | | 2018-09-09 | | 2019-03-08 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS