

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR INDICATION DES SEUILS DE REVUE ET DE PASSATION DES MARCHES

## I. II. GENERAL

### 1. *Informations sur le Projet : P-RAMS*

- **Evaluation de risque par P-RAMS (Procurement Risk Assessment and Management System): Elevé**

## II. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

1. **Dispositions relatives aux seuils de revue préalable** : Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans l'annexe 1 des "Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits de l'AID.

Catégories de marchés/Méthode de passation des marchés		Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations		>= 5	
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants		>= 1.5	
Contrats à passer par entente directe	Travaux, Contrats clé en main et Contrats de Fourniture et Montage d'Installations	>= 5	Les justifications de l'entente directe devront être jointes et approuvées avec PPM
	Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultants	>= 1.5	

**2. Pré qualification :** Aucune n'a été pour l'instant identifiée. Toutefois, en cas de pré-qualification, les soumissionnaires seront pré qualifiés en accord avec les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des directives.

**3. Seuils pour les méthodes de passation des marchés :** Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CF	AOI	AON	CF
≥5.000.000	<5.000.000	< 200.000	≥ 500.000	< 500.000	< 100.000

**4. Dispositions spéciales sur les marchés :** Concernant les acquisitions de véhicules et de carburant, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur d'USD 500,000 (en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque ou distributeurs de produits pétroliers).

### III. Sélection des Consultants

**1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :**  
 Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banquet comme indiqué dans l'annexe 1 du Guide de Sélection et d'Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

Méthode de sélection/Catégories de marchés	Seuils de revue a priori Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains	Observations
Méthode compétitive/Firmes de consultants	>= 0.5	
Entente directe/firmes de consultants	>= 0.5	Les justifications pour l'entente directe devront être jointes et approuvées avec le PPM
Entente directe/Consultants individuel	>= 0.2	
Méthode Compétitive (Comparaison de CVs)/ Consultants individuels	>= 0.2	

2. **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et d'Emploi des Consultants, et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
  
3. **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** **Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission; cependant, ce seuil ne devrait pas dépasser la contre-valeur de USD 300,000 sauf dans des cas exceptionnels prévus au paragraphe 3.7 des directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID

**PROCUREMENT PLAN** Togo : Togo - Infrastructure and Urban Development Project

**General Information**

Country: Togo Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-11-27  
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-12-23  
 Project ID: P161772 GPN Date: 2018-08-08  
 Project Name: Togo - Infrastructure and Urban Development Project  
 Loan / Credit No: IDA / V1200, IDA / 62980  
 Executing Agency(ies) Permanent Secretariat of the Ministry in charge Urban Development and Housing

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
43 / Achèvement des travaux de PURISE (En deux lots de marchés, assainissement et bitumage de la rue 267 ACP et assainissement et pavage de la rue 126 ACP)	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,700,000.00	3,309,168.25	Signé						2018-09-24	2019-05-29	2018-10-24	2019-01-16			2018-11-23	2019-02-14	2018-12-21	2019-05-06	2019-01-25	2019-07-26	2019-09-23	
45 / Aménagement de la Rue Cairefour Tingban-Gabon à la division savane de FOTR et drainage de Konkouré - Dapang (Assainissement et bitumage de la rue et construction des ouvrages de drainage (caniveaux primaires, dalots etc. à Konkouré) en deux lots.	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,900,000.00	0.00	Annulé						2018-10-15		2018-11-14					2018-12-14		2019-01-11		2019-02-22		2019-11-15
46 / Aménagement de la Rue SOS village d'enfant de Kara à Chammade (3160m) à Kara (Construction de caniveaux latéraux, et revêtement en béton bitumineux) en deux lots.	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				7,389,783.00	4,311,045.73	Signé						2019-03-12	2019-07-15	2019-03-29	2019-04-17			2019-05-13	2019-05-20	2019-05-27	2019-12-10	2019-07-08	2020-01-29	2020-07-07	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
38 / Achat de deux véhicules pour le SP-PIDU	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	80,980.06	Signé								2018-10-08	2018-11-21							2018-11-19	2019-02-28	2018-12-31	
48 / Fournitures et consommables de bureau pour le SP-PIDU	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En cours d'exécution								2018-10-01	2019-10-07							2018-11-26		2018-12-26	
59 / Acquisition de matériel d'entretien de bureau pour le SP-PIDU	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Annulé								2018-10-15								2018-12-03		2019-01-02	
60 / Acquisition du mobilier de bureau pour le SP-PIDU	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	28,727.84	Achévé								2018-10-15	2019-04-11							2018-12-10	2019-07-08	2019-01-09	2019-10-15
47 / Acquisition de matériel de bureau (appareil de reliure, dictionnaires, combinés téléphoniques, multi-prises, etc.) pour le SP-PIDU	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En cours d'exécution								2018-10-26	2019-10-07							2018-12-14		2018-12-31	
68 / Acquisition de matériel informatique pour le SP-PIDU	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,000.00	24,979.69	Signé								2018-10-30	2019-02-08							2018-12-14	2019-06-24	2018-12-31	
80 / Acquisition d'un (01) groupe électrogène pour le secrétariat permanent du PIDU	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-12-27								2020-03-13		2020-06-12	
81 / Acquisition d'un (01) serveur et service connexe de mise en réseaux	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,000.00	0.00	Annulé								2020-11-03								2021-01-14		2021-07-13	
76 / Acquisition de rideaux stores pour les bureaux abritant le siège du PIDU	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,900.00	0.00	En cours d'exécution								2020-10-20	2020-10-02							2021-01-01		2021-06-30	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
62 / Contrat de surveillance des locaux du SP-PIDU pour une période de 02 ans renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		27,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-01-21								2019-03-11		2019-12-31	
63 / Contrat d'enlèvement des déchets solides et liquides pour une période de 02 ans renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,900.00	0.00	Annulé								2019-01-21								2019-03-11		2019-12-31	
64 / Contrat d'entretien des bureaux pour une période de 02 ans renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-01-21								2019-03-11		2019-12-31	



50 / Supervision et contrôle des travaux prioritaires à Dapaong (Aménagement de la Rue Carrefour Tingban-Cabon à la division sexuelle de l'OTR et drainage de Konkoaré - Dapaong (Assainissement et bitumage de la rue et construction des ouvrages de drainage	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		95,000.00	0.00	Annulé	2018-11-30	2018-12-21	2019-02-01							2019-03-01	2019-04-05	2019-11-29	
51 / Supervision et contrôle des travaux prioritaires à Kara	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		280,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-11-14	2019-03-06	2018-12-05	2019-03-06	2019-01-18					2019-02-17	2019-03-24	2019-09-20	
75 / Recrutement d'un consultant pour les prestations d'études techniques sommaires de drainage de la zone Agoe-Cacavéi-Calikopé-Agbalepedogan	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,690.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-30	2019-09-26	2019-10-21	2020-02-29	2019-12-16					2020-01-06	2020-02-17	2020-03-18	
57 / Recrutement d'un cabinet pour les audits Annuels du projet (exercices 2017, 2018 et 2019 pour l'audit 2019 en 2020, exercices 2020 et 2021 en temps réel)	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-15	2019-10-01	2019-11-12	2019-11-08	2020-01-30				2020-03-02	2020-04-01	2020-04-22	2020-05-20	2020-06-19
77 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des enquêtes annuelles sur les bénéficiaires du projet	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		44,500.00	0.00	Annulé	2019-10-21	2019-11-18	2020-01-01						2020-02-05	2020-03-06	2020-04-10	2020-05-15	2021-05-15
66 / Élaboration du code de l'urbanisme et de la construction	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2019-01-15	2019-10-02	2019-02-05	2019-10-11	2019-03-21				2019-05-06	2019-06-05	2019-07-17	2019-08-21	2020-02-17
86 / Contrôle et surveillance des travaux de construction de deux bâtiments scolaires, coin-repas, éclairage, aduction d'eau et clôture à l'EPP Adabawere à Kara	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,065.00	0.00	Annulé	2020-04-15	2020-05-06	2020-06-19							2020-07-19	2020-08-23	2021-02-19	
66-2 / Recrutement d'un cabinet (firme pour l'élaboration de l'avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de la construction dans le cadre du projet d'infrastructures et de développement urbain (PIDU) au Togo	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-27	2020-05-31	2020-04-28	2020-05-31	2020-06-11				2020-07-27	2020-08-26	2020-10-07	2020-12-16	2022-06-09
89 / Élaboration du Plan Directeur d'Assainissement de la commune de Kloto 1	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		255,973.00	0.00	Annulé	2020-04-24	2020-06-05	2020-08-07						2020-09-11	2020-10-23	2020-12-04	2021-02-12	2021-08-11
93 / ETUDE DE FASABILITE POUR L'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE LOME, KARA ET DAPAONG	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		125,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-22	2020-07-28	2020-09-22	2020-11-17						2020-12-08	2021-02-16	2021-08-15	
87 / ETUDES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES AVEC ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU PONT DE KPELOUWAY ET DE SES VOIES D'ACCES DANS LA VILLE DE KARA	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		204,778.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-27	2020-11-17	2020-12-31							2021-01-30	2021-03-06	2021-09-02	
90 / ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES AVEC ELABORATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RELATIVES AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES MARCHÉS A KARA ET A DAPAONG	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-27	2020-10-01	2020-11-17	2020-12-31					2021-01-28	2021-02-27	2021-04-03	2021-05-08	2021-09-05
84 / ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (IES) SIMPLIFIEES DES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE LOME, KARA ET DAPAONG	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2020-12-07	2021-01-20							2021-02-19	2021-03-26	2021-06-24	
95 / ELABORATION DE PLANS D'ACTION DE REINSTALLATION (PAR) DES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'EAU POTABLE DANS LES VILLES DE LOME, KARA ET DAPAONG	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2020-11-16	2020-12-07	2021-01-20							2021-02-19	2021-03-26	2021-06-24	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
4 / Actualisation du DAO des travaux prioritaires dans le quartier Doumassésé (rue 1 Doumassésé à Lomé)	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2017-12-01	2017-11-22	2017-12-01	2017-12-22	2017-12-01			2017-12-12		2017-12-28

5 / Actualisation des EIES des travaux de Lomé (quartier Agbalépédogan : rue 267 ACP et 126 ACP et quartier Doumassessé : rue 1 Doumassessé)	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	12,017.34	Signé	2017-11-16	2017-11-06	2017-11-21	2017-11-20	2017-12-12	2017-12-15	2017-12-31	2018-01-19	2018-01-30
7 / Elaboration des EIES pour les travaux prioritaires de Kara	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	13,823.47	Signé	2017-11-21	2017-11-16	2017-11-26	2017-11-20	2017-12-08	2017-12-15	2017-12-31	2018-01-19	2018-01-24
9 / Elaboration des EIES pour les travaux prioritaires de Dapaong	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	20,397.16	Signé	2017-11-21	2017-11-24	2017-11-26	2017-12-22	2017-12-10	2018-01-31	2017-12-22	2018-03-14	2018-02-08
6 / Actualisation des études de PAR des travaux de Lomé (quartier Agbalépédogan : rue 267 ACP et quartier Doumassessé : rue 1 Doumassessé)	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	19,528.80	Signé	2017-11-16	2017-12-04	2017-11-21	2018-01-09	2017-12-12	2018-03-06	2018-01-15	2018-05-17	2018-02-14
24 / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	Annulé	2017-07-28		2017-09-15		2017-10-06		2017-12-29		2018-06-27
8 / Elaboration des PAR pour les travaux prioritaires de Kara	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	20,102.02	Signé	2017-11-21	2018-01-23	2017-11-26	2018-01-30	2017-12-11	2018-02-26	2017-12-15	2018-05-17	2018-01-26
10 / Elaboration des PAR pour les travaux prioritaires de Dapaong	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	23,682.14	Signé	2017-11-21	2018-01-16	2017-11-26	2018-01-30	2017-12-12	2018-02-26	2017-12-23	2018-04-06	2018-02-08
25 / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière et comptable	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	Annulé	2017-12-01		2017-12-15		2017-12-18		2017-12-29		2018-06-27
26 / Recrutement d'un spécialiste génie civil sénior	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	Annulé	2017-12-01		2017-12-15		2017-12-20		2017-12-29		2018-06-27
1 / Elaboration de plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), y compris les consultations	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	15,102.77	Signé	2017-07-25	2017-06-09	2017-11-06	2017-11-24	2017-12-13	2017-12-01	2018-01-10	2017-12-28	2018-02-14
2 / Elaboration de Plan Cadre de Réinstallation (CPR), y compris les consultations	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2017-07-18	2017-06-17	2017-09-05		2017-09-26		2018-01-10		2018-02-07
11 / Elaboration des EIES pour les travaux de la rue Garka	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	Annulé	2017-12-05		2017-12-08		2017-12-22		2018-01-12		2018-02-23
12 / Elaboration des PAR pour les travaux de la rue Garka	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	Annulé	2017-12-10		2017-12-15		2017-12-29		2018-01-17		2018-02-28
19 / Appui technique pour élaboration d'un programme de renforcement des capacités de la ville de Lomé	IDA / V1200	Institutional Strengthening and Technical Assistance	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	Annulé	2017-12-11		2017-12-16		2017-12-29		2018-01-31		2018-03-01
20 / Appui technique pour élaboration d'un programme de renforcement des capacités des villes de Tzévié, Kpalimé et Atakpamé	IDA / V1200	Institutional Strengthening and Technical Assistance	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	Annulé	2017-12-11		2017-12-18		2017-12-31		2018-01-28		2018-03-01
21 / Appui technique pour élaboration d'un programme de renforcement des capacités des villes de Sokodé, Kara et Dapaong	IDA / V1200	Institutional Strengthening and Technical Assistance	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	Annulé	2017-12-11		2017-12-16		2017-12-29		2018-01-26		2018-02-27
22 / Appui technique pour élaboration et actualisation des plans de développement locaux des villes de Tzévié, Kpalimé et Atakpamé	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2017-12-11		2017-12-18		2018-01-01		2018-01-29		2018-02-26
23 / Appui technique pour élaboration et actualisation des plans de développement locaux des villes de Sokodé, Kara et Dapaong	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2017-12-11		2017-12-18		2018-01-01		2018-01-29		2018-02-26
27 / Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables et du manuel d'exécution du projet	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2017-12-13		2017-12-20		2018-01-03		2018-01-31		2018-02-28
28 / Etude de la situation de références et d'établissement des indicateurs	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2017-12-13		2017-12-20		2018-01-03		2018-01-24		2018-02-21
3 / Actualisation du DAO des travaux inachevés du PURISE dans le quartier Agbalépédogan (rue 267 ACP et 126 ACP) à Lomé	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	39,484.99	Achévé	2017-11-14	2017-11-22	2017-11-24	2018-01-02			2018-01-29	2018-03-09	2018-02-15 2018-08-28
29 / Elaboration de la stratégie de passation des marchés pour promouvoir le développement (PPSD)	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,500.00	13,843.56	Achévé	2018-01-08	2017-12-13	2018-01-08	2017-12-22			2018-01-18	2018-03-14	2018-02-04 2018-07-03
1BIS / Elaboration de Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), y compris les consultations	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	15,296.92	Signé	2017-07-25	2017-06-09	2017-11-06	2017-11-24	2017-12-13	2017-12-01	2018-01-10	2017-12-28	2018-02-14

2815 / Élaboration de Plan Cadre de Réinstallation (PCR), y compris les consultations	IDA / V1200	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	20,114.08	Signé	2017-07-18	2017-06-17	2017-09-05	2017-11-24	2017-09-26	2017-12-01	2017-10-31	2017-12-27	2017-11-28	
24815 / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	23,475.80	Signé	2017-07-04	2017-07-04	2017-08-22	2018-02-01	2017-09-12	2018-02-15	2017-10-17	2018-08-10	2018-04-15	
25815 / Recrutement d'un spécialiste en gestion financière	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	Annulé	2017-06-12		2017-07-31		2017-08-21		2017-09-25		2018-03-24	
26815 / Recrutement d'un spécialiste génie civil sénior	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	25,500.24	Signé	2017-07-18	2017-07-18	2017-09-05	2018-02-01	2017-09-26	2018-03-01	2017-10-31	2018-08-10	2018-04-29	
31 / Élaboration du manuel d'exécution	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	21,228.95	Signé	2018-02-08	2018-03-05	2018-02-12	2018-05-29	2018-03-05	2018-06-05	2018-03-26	2018-08-08	2018-04-30	
30 / Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables	IDA / V1200	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	20,364.78	Signé	2018-03-05	2018-02-15	2018-04-23	2018-05-29	2018-05-14	2018-06-05	2018-06-18	2018-08-09	2018-07-18	
33 / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnemental pour une durée de 01 an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-24	2018-09-24	2018-11-12		2018-12-03	2019-01-14	2018-12-31		2019-12-31	
34 / Recrutement d'un spécialiste en communication	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-24	2018-09-24	2018-11-12		2018-12-03	2019-01-31	2018-12-31		2019-12-31	
35 / Recrutement d'un spécialiste en suivi-évaluation pour une durée de 01 an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-24	2018-09-24	2018-11-12		2018-12-03	2019-03-08	2018-12-31		2019-12-31	
39 / Recrutement du chauffeur-coursier n°1 pour le SP-PIDU pour une durée de 01 an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-24	2019-03-06	2018-10-29		2018-11-12		2018-12-10		2019-12-10	
40 / Recrutement du chauffeur-coursier n°2 pour le SP-PIDU pour une durée de 01 an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-24	2019-03-06	2018-10-29		2018-11-12		2018-12-10		2019-12-10	
41 / Recrutement d'un(e) assistant(e) administrative) bilingue (français/anglais) pour le projet pour une durée de 01 an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-09-24	2019-07-12	2018-11-12		2018-12-03		2018-12-31		2019-12-31	
42 / Recrutement d'un comptable pour le SP-PIDU pour une durée de 01 an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-09-24	2019-02-06	2018-11-12		2018-12-03		2018-12-31		2019-12-31	
44 / Recrutement d'un expert pour la formation sur la gestion de projet	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		11,000.00	0.00	Annulé	2018-12-14		2019-01-16		2019-01-30		2019-02-20		2019-02-27	
53 / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités en mesures de sauvegarde environnementale et sociale	IDA / 62980	Institutional Strengthening and Technical Assistance	A posteriori	Individuel	Open		9,000.00	0.00	Annulé	2018-09-24		2018-11-05		2018-11-26		2018-12-31		2019-01-14	
67 / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités sur le tri, le classement et l'archivage des dossiers physiques et numériques	IDA / 62980	Institutional Strengthening and Technical Assistance	A posteriori	Individuel	Open		12,800.00	0.00	Annulé	2019-02-20		2019-03-25		2019-04-15		2019-05-20		2019-06-04	
37 / Recrutement d'un expert en gestion financière et comptable pour coacher la RAA du PIDU pour une durée de 6 mois	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-10-18	2018-11-09	2018-10-23	2018-11-09	2018-11-13	2019-01-14	2018-12-18		2019-06-16	
52 / Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités en passation des marchés, procédures Banque mondiale.	IDA / 62980	Institutional Strengthening and Technical Assistance	A posteriori	Individuel	Limited		15,500.00	0.00	Annulé	2018-10-30	2019-07-15	2018-11-05		2018-12-03		2018-12-24		2018-12-31	
32 / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale pour une durée de 01 an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	Annulé	2018-09-24	2018-09-24	2018-11-12		2018-12-03		2018-12-31		2019-12-31	
32815 / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale pour une durée de 01 an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2019-03-07		2019-03-08		2019-03-29		2019-05-03		2020-05-02	
56 / Recrutement d'un consultant pour le renforcement de capacité en Suivi-évaluation pour les acteurs du projet.	IDA / 62980	Institutional Strengthening and Technical Assistance	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2018-12-14		2019-01-30		2019-02-20		2019-03-20		2019-05-15	
55 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un mécanisme de règlement des plaintes	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2018-09-28		2018-11-14		2018-12-05		2019-01-02		2019-05-15	



54 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie d'engagement communautaire	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2018-09-28	2018-11-14	2018-12-05	2019-01-02	2019-05-31				
71 / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale pour une durée de 01 an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-10	2019-10-01	2019-11-26	2019-11-01	2019-12-24	2020-02-11	2021-02-10		
72 / Etudes techniques complémentaires avec élaboration du DAO relatives aux travaux de construction et de réhabilitation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales situés le long de la RNI dans le quartier Konkouart à Dapaong	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		34,697.00	0.00	En cours d'examen	2019-09-20	2019-09-26	2019-09-27		2019-11-01	2019-12-16			
73 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des études d'impact environnemental et social complémentaires des travaux prioritaires de Dapaong	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		26,690.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-24		2019-12-17		2019-12-31	2020-02-18	2020-03-19		
74 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Plan d'Action de Réinstallation complémentaire des travaux prioritaires de Dapaong	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		26,690.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-27		2019-12-20		2020-01-03	2020-02-21	2020-03-22		
78 / Conception et mise en ligne du site WEB du PIDU y compris Fe-mailing	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10,680.00	7,330.48	Signé	2019-10-18	2019-10-18	2019-12-26	2020-04-02	2020-01-16	2020-04-20	2020-02-20	2020-08-18	
82 / Recrutement d'un ou d'une spécialiste en passation de marchés pour le SP-RDU pour une durée de un (01) an renouvelable annuellement	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	16,681.51	Signé	2020-03-20	2020-02-06	2020-05-22	2020-05-15	2020-06-19	2020-05-26	2020-08-28	2020-07-29	2021-08-28
54BIS / ELABORATION D'UN PLAN D'ENGAGEMENT CITOYEN	IDA / 62980	Management, Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-27	2020-10-06	2020-12-15		2021-01-05	2021-02-09	2021-02-19		
91 / Etudes d'impact environnemental et social (EIES) simplifiées des travaux d'aménagement d'infrastructures marchandes dans la ville de Kara	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02	2021-03-09	2021-04-06		
91BIS / Etudes d'impact environnemental et social (EIES) simplifiées des travaux d'aménagement d'infrastructures marchandes dans la ville de Dapaong	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-24		2021-01-12		2021-02-02	2021-03-09	2021-04-06		
92 / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement d'infrastructures marchandes dans la ville de Kara.	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-26		2021-01-14		2021-02-04	2021-03-11	2021-04-08		
92BIS / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) des travaux d'aménagement d'infrastructures marchandes dans la ville de Dapaong.	IDA / 62980	Urban Infrastructure and Basic Services	A posteriori	Individuel	Open		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-26		2021-01-14		2021-02-04	2021-03-11	2021-04-08		