

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the Procurement Plan:** *Original, January 2008.*
2. **Date of General Procurement Notice:** *September 2, 2008*
3. **Period covered by this procurement plan:** *From January 2018 to January 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB (Works)	<i>All</i>	<i>All</i>
2.	ICB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>All</i>	<i>All</i>
3.	NCB (Works)	<i>From US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>
5.	Shopping (Works)	<i>None</i>	<i>None</i>
6.	Shopping (Goods and Non-Consulting Services)	<i>None</i>	<i>None</i>
7.	Direct Contracting (Works)	<i>From US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
	Direct Contracting (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** *Not applicable.*
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.19 of the Guidelines:** *Not applicable.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *The Operations Manual issued by the SEMPLAN (Project Implementation Unit) describes the methods and procedures applicable to all procurement of goods, works, non-consulting services and consulting services financed by the Loan Agreement # 8586-BR.*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable.*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior/Post)	Comments
1	Summary of the NCBs (Goods)	2.1	3	No	Post	
2	Summary of the NCBs (Non-Consulting Services)	0.4	2	No	Post	
3	Summary of the NCBs (Works)	60.5	8	No	Prior/Post	4 packages subject to prior review
4	Summary of the Shoppings (Goods)	0.17	3	No	Post	
5	Summary of the Shoppings (Non-Consulting Services)	0.09	4	No	Post	
6	Summary of the Shoppings (Works)	0.29	3	No	Post	

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	From US\$ 2 million	All
2.	Single Source Selection (Firms)	From US\$ 2 million	All
3.	Individual Consultant	From US\$ 400,000	All
4.	Single Source Selection (Individuals)	From US\$ 400,000	All

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than USD 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** *Not Applicable*
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

	1	2	3	4	5	6
Ref. No.			Estimated	Packages	Review	Comments

July 9, 2010

	Description of Assignment	Cost US\$ million		by Bank (Prior / Post)	
1	Summary of number of contracts that will be let under QCBS method	2.5	3	<i>Prior/Post</i>	<i>1 Package subjects to prior review</i>
2	Summary of number of contracts that will be let under methods other than QCBS	5.0	6	<i>Post</i>	<i>CQS, LCS</i>
3	Summary of number of contracts that will be let under Individual Consultant method	0.25	7	<i>Post</i>	<i>IC</i>

PROCUREMENT PLAN Brazil : BR Municipal APL: Teresina Enhancing Municipal Governance and Quality of Life Project

General Information

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-17
 Revised Plan Date(s) (comma delimited, leave blank if no): 2020-07-27
 Project ID: P088966 OPN Date:
 Project Name: BR Municipal APL Teresina Enhancing Municipal Governance and Quality of Life Project
 Loan / Credit No: IBRD / 85860
 Executing Agency(ies): Mayor's Municipal Office of the State of Teresina

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SE/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contra Complete					
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual			
BR-PREFEITURA TERESINA-3104-CW-RFQ / Reforma e Ampliação da Casa Passarela	IBRD / 85860	Social and Economic Development	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope				161,290.31	105,955.68	Arrebatado								2017-09-23	2017-09-22							2017-11-16	2017-10-25	2018-05-17				
BR-PREFEITURA TERESINA-3109-CW-RFQ / Melhorias e Reforço das Instalações Físicas da Estação de Bombasamento da Lagoa dos Orlados	IBRD / 85860	Integrated Urban-Environmental Development	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope				65,516.13	0.00	Cancelado																	2018-10-08	2019-04-04				
BR-PREFEITURA TERESINA-3107-CW-RFB / Obra de construção de um Mirante no Parque Encontro dos Rios	IBRD / 85860	Integrated Urban-Environmental Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,200,322.58	0.00	Cancelado																	2018-07-07	2018-08-06	2018-09-30	2019-03-09		
BR-PREFEITURA TERESINA-3107B-CW-RFB / Requalificação urbana e ambiental da Lagoa da Draga e seu entorno e construção de residencial	IBRD / 85860	Integrated Urban-Environmental Development	Previa	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				13,000,000.00	0.00	Cancelado																	2018-07-14	2018-08-13	2018-09-17	2019-03-16		
BR-PREFEITURA TERESINA-3107C-CW-RFB / Requalificação urbana e ambiental da Lagoa dos Orlados de R. Roland Jaech, sentido norte até residencial no lado norte de Lagoa, com melhoria do sistema viário nas Ruas de entorno, implantação de estatória, sentido norte de avenida e Cluster Turístico	IBRD / 85860	Integrated Urban-Environmental Development	Previa	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				10,645,361.29	0.00	Cancelado																	2018-10-15	2018-10-20	2018-12-01	2019-02-04	2019-08-03	
BR-PREFEITURA TERESINA-3106-CW-RFB / Requalificação urbana e ambiental parcial das Lagoas de Mourão e Piaçoteira, total da Lagoa do São Joaquim e ponte na R. Rui Barbosa, além de R. Manoel Aguiar entre a R. São Borralho e R. P. Sampaio e Construção de Galeria de R. São Borralho	IBRD / 85860	Integrated Urban-Environmental Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				5,806,451.61	0.00	Cancelado																	2018-03-29	2018-03-24	2018-05-05	2018-06-04	2018-07-09	2019-01-05
BR-PREFEITURA TERESINA-3104-CW-RFQ / Reforma das Instalações Físicas do SERSAM	IBRD / 85860	Management Modernization and Development	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope				63,225.81	0.00	Cancelado																	2018-04-14		2018-06-09	2018-12-06		
BR-PREFEITURA TERESINA-3106-CW-RFB / Requalificação da Lagoa dos Orlados do trecho entre a Rua São Borralho sentido o centro da lagoa norte da Lagoa até a distância de aproximadamente 1,2 km de extensão, sem duplicação da Avenida das Esmeraldas e construção das residências	IBRD / 85860	Integrated Urban-Environmental Development	Previa	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				12,560,645.16	0.00	Cancelado																	2018-12-03	2018-12-08	2019-01-15	2019-03-16	2019-03-25	2019-09-21
BR-PREFEITURA TERESINA-3121-CW-RFB / Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário das Sub-Bacias PA 8 - 1, PA 8 - 4 e PA 8 - 6, incluindo emissário final até a ETE Pirajá	IBRD / 85860	Integrated Urban-Environmental Development	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,670,967.14	0.00	Cancelado																	2017-09-28	2017-10-01	2017-11-12	2018-01-16	2018-07-15	

BR-PREFEITURA TEREZINA-32713-CS-QCIBS / Contratação de Empresa de Consultoria Especializada em Gerenciamento de Projetos para Apoiar e Assessorar a LUD no Gerenciamento do Programa Lages do Norte - Etapa II	IBRD / 85800	Management Modernization and Development	Private	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - International	1.491.176,61	0,00	Cancelado	2018-05-11	2018-02-07	2018-05-28	2019-04-10	2018-07-11	2019-09-29		2018-06-08	2019-08-06	2018-09-07	2018-10-12	2018-11-16	2019-11-16		
BR-PREFEITURA TEREZINA-32719-CS-OQS / Contratação de Empresa de Consultoria Especialista para Realização dos Serviços de Capacitação para o Fortalecimento e Organização das Comunidades de Regiões das Lages do Norte	IBRD / 85800	Social and Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações das Consultoras	Open - National	53.225,81	0,00	Cancelado	2018-03-19		2018-04-09		2018-05-23						2018-06-22	2018-07-27	2019-01-23		
BR-PREFEITURA TEREZINA-32810-CS-OQS / Contratação de Consultoria para Elaboração de um Programa Integrado de Segurança Pública para a Região das Lages do Norte	IBRD / 85800	Social and Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações das Consultoras	Open - National	53.225,81	0,00	Cancelado	2018-03-19		2018-04-09		2018-05-23						2018-06-22	2018-07-27	2019-01-23		
BR-PREFEITURA TEREZINA-32810-CS-OQS / Contratação de Consultoria para Melhorar e Adequar as Condições Organizacionais e de Sistemas de Gestão de Processos para a Gestão Ambiental	IBRD / 85800	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	193.348,39	0,00	Cancelado	2018-06-16		2018-07-09		2018-08-22			2018-09-19		2018-10-19	2018-11-23	2018-12-26	2019-11-26		
BR-PREFEITURA TEREZINA-42380-CS-QCIBS / Contratação de Consultoria para Elaboração de Manual Operacional do Programa de Desenvolvimento Integrado de Territórios - Termino Sazonal	IBRD / 85800	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações das Consultoras	Open - National	29.355,56	18.903,12	Assumido	2018-07-02	2018-06-20	2018-07-23		2018-09-05	2018-07-17					2018-10-05	2018-07-14	2018-11-09	2018-07-24	2019-03-09
BR-PREFEITURA TEREZINA-42112-CS-OQS / Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração do Plano de Curso e do Projeto Pedagógico da Escola de Tempo Integral	IBRD / 85800	Social and Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações das Consultoras	Open - National	69.444,44	0,00	Cancelado	2018-08-20		2018-09-10		2018-10-04						2018-11-23	2018-12-26	2019-04-27		
BR-PREFEITURA TEREZINA-42115-CS-OQS / Contratação de Consultoria para Elaboração de Manual Operacional do Programa de Desenvolvimento Integrado de Territórios - Termino Sazonal	IBRD / 85800	Social and Economic Development	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações das Consultoras	Open - National	29.411,76	0,00	Cancelado	2018-08-15		2018-07-08		2018-09-19						2018-09-18	2018-10-23	2019-04-21		
BR-PREFEITURA TEREZINA-42128-CS-OQS / Contratação de Empresa de Consultoria Especializada para Elaboração de um Plano Municipal de Prevenção de Violência e Programa de Assistência Técnica e Capacitação Relacionada a Prevenção da Violência	IBRD / 85800	Social and Economic Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	274.193,33	0,00	Cancelado	2018-07-25	2017-08-07	2018-08-15		2018-09-28			2018-10-28		2018-11-25	2018-12-20	2019-02-03	2020-02-03		
BR-PREFEITURA TEREZINA-42184-CS-CDG / Contratação de Consultoria Técnica Especializada para Análise e Elaboração de Plano sobre a Reconstrução Topográfica a ser Efetuadas nas Lages do Draço.	IBRD / 85800	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	14.677,42	0,00	Cancelado	2018-07-25		2018-08-15		2018-09-28			2018-10-28		2018-11-25	2018-12-20	2019-02-03	2020-02-03		

BR-PREFEITURA TEZEZINA-6517-CS-INDV / Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração de Relatório de Revisão de Meio Termo do PLC.	IBRD / 8580	Social and Economic Development	Posterior	Individual	Open		21,277.76	0.00	Em fase de Implementação	2018-07-16	2018-11-12	2018-09-03	2018-08-14	2018-09-04		2018-10-29	2019-02-11	
BR-PREFEITURA TEZEZINA-6519-CS-INDV / Contratação de Consultoria Especializada para Elaboração do Regimento Interno da Escola de Tempo Integral	IBRD / 8580	Social and Economic Development	Posterior	Individual	Open		6,944.44	0.00	Cancelado	2018-08-20		2018-10-08	2018-10-29			2018-12-03	2019-02-01	
BR-PREFEITURA TEZEZINA-7438-CS-CEIS / Contratação de Consultoria Técnica Especializada para Análise e Elaboração de Plano de Passar sobre a Recomendação Topográfica a ser Executada na Lagoa da Draga	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Sessão Direta de Consultoria	Direct		14,677.42	0.00	Em fase de Implementação	2018-02-22		2018-02-04	2018-02-23			2018-05-08	2018-11-04	
BR-PREFEITURA TEZEZINA-8114-CS-INDV / Contratação de Consultor para Acompanhar a Elaboração dos Projetos e as Obras de Adequação dos Diques de Recreação do Parque de Segurança para Análise das Condições de Estabilidade e Segurança Quanto aos Aspectos Hidráulicos	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Sessão Direta de Consultoria	Direct		45,714.20	43,160.08	Arquivado	2018-12-10	2019-08-15	2018-12-20	2019-08-27			2019-02-23	2019-09-09	2022-02-07
BR-PREFEITURA TEZEZINA-8116-CS-INDV / Contratação de Consultor para Acompanhar a Elaboração dos Projetos e as Obras de Adequação dos Diques de Recreação do Parque de Segurança para Análise das Condições de Estabilidade e Segurança Quanto aos Aspectos Hidráulicos	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Sessão Direta de Consultoria	Direct		45,714.20	41,929.97	Arquivado	2018-12-10	2019-08-15	2018-12-20	2019-08-27			2019-02-23	2019-09-13	2022-02-07
BR-PREFEITURA TEZEZINA-8117-CS-INDV / Contratação de Consultor para Acompanhar a Elaboração dos Projetos e as Obras de Adequação dos Diques de Recreação do Parque de Segurança para Análise das Condições de Estabilidade e Segurança Quanto aos Aspectos Geotécnicos	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Sessão Direta de Consultoria	Direct		45,714.20	96,649.60	Arquivado	2018-12-10	2019-08-15	2018-12-20	2019-08-27			2019-02-23	2019-09-09	2022-02-07
BR-PREFEITURA TEZEZINA-8104-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para Realização de Trabalho de Projeto Paper do Programa Lagoas de Niterói - Etapa II com Foco em um Documento de Programa em Linguagem Jornalística e Trabalho de Outros Documentos de Interesse da UGP.	IBRD / 8580	Management Modernization and Development	Posterior	Individual	Open		8,714.20	5,402.80	Arquivado	2018-10-02	2018-11-12	2018-12-10	2018-11-16	2018-12-31	2018-11-23	2019-02-04	2018-11-03	2020-02-04
BR-PREFEITURA TEZEZINA-3108-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para Realização de Trabalho de Projeto Paper do Programa Lagoas de Niterói - Etapa II e Produção de um Documento de Programa em Linguagem Jornalística.	IBRD / 8580	Management Modernization and Development	Posterior	Individual	Limited		2,222.22	0.00	Cancelado	2018-07-23		2018-07-28	2018-08-14			2018-09-22	2018-11-21	

BR-PREFEITURA TEREZINA-3106-CS-INDV / Contratação de Consultor Especializado para Acompanhamento da Implementação das Recomendações do Plano de Segurança Quanto aos Aspectos Geotécnicos para Avaliação das Condições de Estabilidade e Segurança dos Diques das Rias Pui e Pernilha	IBRD / 85800	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	45,714.29	0.00	Cancelado	2017-10-02	2017-11-20	2017-12-31	2018-01-15	2018-07-14				
BR-PREFEITURA TEREZINA-3107-CS-INDV / Contratação de Consultor Especializado para Acompanhamento da Implementação das Recomendações do Plano de Segurança Quanto aos Aspectos Hidráulicos para Avaliação das Condições de Estabilidade e Segurança dos Diques das Rias Pui e Pernilha	IBRD / 85800	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	45,714.29	0.00	Cancelado	2017-10-02	2017-11-20	2017-12-31	2018-01-15	2018-07-14				
BR-PREFEITURA TEREZINA-3719-CS-INDV / Contratação de Consultor Especializado para Acompanhamento da Implementação das Recomendações do Plano de Segurança Quanto aos Aspectos Hidráulicos para Avaliação das Condições de Estabilidade e Segurança dos Diques das Rias Pui e Pernilha	IBRD / 85800	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	45,714.29	0.00	Cancelado	2017-10-02	2017-11-20	2017-12-31	2018-01-15	2018-07-14				
BR-PREFEITURA TEREZINA-9110-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para Realização de Revisão, Atualização e Reformulação dos Oramentos das Obras do Programa Lagoa do Norte - Etapa II	IBRD / 85800	Management Modernization and Development	Posterior	Individual	Open	40,000.00	47,164.48	Arquivado	2018-12-17	2019-02-11	2019-02-04	2019-05-27	2019-02-28	2019-05-31	2019-04-01	2019-05-31	2022-03-30
BR-PREFEITURA TEREZINA-98121-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para Elaboração, Atualização e Estruturação de Cobertura e Laudos de Avaliação dos Imóveis Englobes para Desapropriação, no âmbito do Programa Lagoa do Norte	IBRD / 85800	Management Modernization and Development	Posterior	Individual	Open	28,571.42	24,496.69	Arquivado	2018-12-17	2019-02-11	2019-02-04	2019-05-07	2019-02-28	2019-05-16	2019-04-01	2019-06-24	2022-03-30
BR-PREFEITURA TEREZINA-101414-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para Suo Coordenar as ações de reconhecimento de famílias realizadas nas áreas de intervenção do Programa Lagoa do Norte	IBRD / 85800	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	40,000.00	31,969.23	Arquivado	2019-02-25	2019-02-25	2019-04-15	2019-04-29	2019-05-06	2019-04-29	2019-06-10	2019-05-21	2021-05-30
BR-PREFEITURA TEREZINA-101423-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UPF na Matriculação, Arquitetura, Instrução e Negociação dos Processos de Desapropriação de Imóveis 1	IBRD / 85800	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	29,000.00	25,959.98	Arquivado	2019-02-25	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-14	2019-05-04	2019-05-17	2019-06-10	2019-05-21	2021-05-30
BR-PREFEITURA TEREZINA-101424-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UPF na Matriculação, Arquitetura, Instrução e Negociação dos Processos de Desapropriação de Imóveis 2	IBRD / 85800	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	29,000.00	25,994.02	Arquivado	2019-02-25	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-20	2019-05-06	2019-05-20	2019-06-10	2019-05-21	2021-05-30

BR-PREFEITURA TERESINA-101414-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UPS na Mobilização, Atenuação, Injeção e Negação dos Processos de Desagregação de Investe 3	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open		29.000,00	25.959,98	Atenuado	2019-03-25	2019-03-25	2019-04-15	2019-05-17	2019-05-06	2019-05-20	2019-06-10	2019-05-21	2021-05-30
BR-PREFEITURA TERESINA-101404-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UPS nas tarefas administrativas 1	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	15.000,00	0,00	Em fase de Implementação	2019-03-04	2019-05-10	2019-04-22		2019-05-13		2019-06-17			2021-06-04
BR-PREFEITURA TERESINA-101413-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UPS nas tarefas administrativas 2	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	15.000,00	0,00	Em fase de Implementação	2019-03-04	2019-05-10	2019-04-22		2019-05-13		2019-06-17			2021-06-04
BR-PREFEITURA TERESINA-101406-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para prestar assistência técnica/jurídica a UPS	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	40.000,00	21.096,91	Atenuado	2019-03-04	2019-05-10	2019-04-22	2019-06-19	2019-05-13	2019-06-27	2019-06-17	2019-06-28		2021-06-04
BR-PREFEITURA TERESINA-101408-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UCP nas tarefas de acompanhamento de obras 1	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	40.000,00	0,00	Em fase de Implementação	2019-03-18	2019-05-23	2019-05-06		2019-05-27		2019-07-01			2021-06-20
BR-PREFEITURA TERESINA-101405-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UCP nas tarefas de acompanhamento de obras 2	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	40.000,00	0,00	Em fase de Implementação	2019-03-18	2019-05-23	2019-05-06		2019-05-27		2019-07-01			2021-06-20
BR-PREFEITURA TERESINA-101409-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UPS sobre o aspecto de engenharia, nas ações de reconhecimento de famílias realizadas nas áreas de intervenção do Programa Lagos do Norte	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	40.000,00	20.766,64	Atenuado	2019-03-18	2019-05-10	2019-05-06	2019-06-12	2019-05-27	2019-06-19	2019-07-01	2019-06-24		2021-06-20
BR-PREFEITURA TERESINA-103044-CS-INDV / Contratação de Consultoria Especializada para Prova Assessoramento a UCP e a SEMPLAN na Gestão e Implementação de PLN - Etapa II	IBRD / 8580	Management, Modernization and Development	Posterior	Individual	Direct	52.000,00	128.560,44	Atenuado	2019-03-01	2019-11-06	2019-03-11	2019-03-05	2019-04-01	2019-03-13	2019-05-06	2019-03-26		2020-05-05
BR-PREFEITURA TERESINA-114491-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para prestar assistência técnica/jurídica a UPS 2	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	40.000,00	26.238,09	Atenuado	2019-03-24	2019-05-23	2019-07-12	2019-06-25	2019-08-02	2019-08-27	2019-09-06	2019-07-01		2021-08-28
BR-PREFEITURA TERESINA-114491-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para auxiliar a UPS sobre o aspecto de engenharia, nas ações de reconhecimento de famílias realizadas nas áreas de intervenção do Programa Lagos do Norte - Consultor 2	IBRD / 8580	Integrated Urban- Environmental Development	Posterior	Individual	Open	40.000,00	26.471,24	Atenuado	2019-03-24	2019-05-23	2019-07-12	2019-07-22	2019-08-02	2019-07-22	2019-09-06	2019-07-25		2021-08-28
BR-PREFEITURA TERESINA-103044-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para Elaboração/Concepção de Diagnóstico, análise, Proposição, Detalhamento, Manutenção e Monitoramento de Procedimentos Operacionais de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental para Implementação em TI	IBRD / 8580	Management, Modernization and Development	Posterior	Individual	Open	40.000,00	0,00	Cancelado	2019-04-15		2019-06-03		2019-08-24		2019-07-29			2020-01-25

BR-PREFEITURA TEESINA-10305-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para Elaboração de Relatório Interno e Manual de Projeto de Lei em seu âmbito funcional de SEMAM incluído no Ações de CONDEMA - Conselho do Município de Novo Hamburgo	IBRD / 85800	Management Modernization and Development	Posterior	Individual	Open		43.000,00	0,00	Cancelado	2019-03-27		2019-05-15		2019-06-05		2019-07-10		2019-12-07
BR-PREFEITURA TEESINA-10316-CS-INDV / Formação de Cadastro Técnico Mun. de Atividade Potencialmente Poluidora e Utilizadora de Recursos Ambientais, de Inscr. de Defesa Ambiental e de Profissionais e Empresas Prestadoras de Serviços de Consultoria Ambiental e suas bases Legais para Implementação	IBRD / 85800	Management Modernization and Development	Posterior	Individual	Open		12.000,00	0,00	Cancelado	2019-04-29		2019-06-17		2019-07-04		2019-08-12		2019-12-24
BR-PREFEITURA TEESINA-10317-CS-INDV / Elaboração de Modelo de Termos de Referência para Realização de Estudos Ambientais Relativos a Emparelhamento Classificados no Rol das Atividades Potencialmente Poluidoras Prioritárias	IBRD / 85800	Management Modernization and Development	Posterior	Individual	Open		32.000,00	0,00	Cancelado	2019-11-05		2020-01-13		2020-02-03		2020-03-09		2020-11-04
BR-PREFEITURA TEESINA-10328-CS-INDV / Contratação de Consultoria para Capacitação de Servidores dos Setores de Arquitetura e Engenharia de UCP no Curso Avançado de Ferramentas de Desenho Técnico e no Curso de Modelagem de Projetos	IBRD / 85800	Management Modernization and Development	Posterior	Individual	Direct		1.200,00	0,00	Implementação Pendente	2020-09-06		2020-09-16		2020-10-07		2020-11-11		2021-02-09
BR-PREFEITURA TEESINA-10335-CS-INDV / Contratação de Consultor Individual para Identificação, Avaliação e Consolidação de Estudos Técnicos Ambientais Existentes e Indicação de Estudos Complementares a Realizar para Implementação de Processo de TI	IBRD / 85800	Management Modernization and Development	Posterior	Individual	Open		23.000,00	0,00	Cancelado	2019-09-16	2019-07-23	2019-11-04		2019-11-25		2019-12-30		2020-08-26
BR-PREFEITURA TEESINA-17210-CS-INDV / Contratação direta de consultoria especializada para assessoramento da secretaria municipal de educação para melhoria de serviços públicos para melhoria de serviços direcionada para o fortalecimento dos serviços de atendimento à mulher em situação de violência	IBRD / 85800	Social and Economic Development	Posterior	Individual	Direct		34.400,00	22.539,21	Ativado	2020-05-05	2019-05-15	2020-05-15	2019-05-15	2020-06-05	2019-07-19	2020-07-10	2019-06-19	2021-05-06
BR-PREFEITURA TEESINA-17204-CS-INDV / Auditoria de Execução de PLN - Etapa II, Período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019	IBRD / 85800	Management Modernization and Development	Posterior	Sessão Direta de Consultoria	Direct		9.000,00	0,00	Em Análise	2020-05-11	2020-04-02	2020-05-22				2020-07-28		2021-01-22