

## PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

**Information sur le Projet : TOGO, Projet de Développement et de Gouvernance Minière P149277**

**Agence d'exécution du Projet : Unité d'Exécution du Projet**

**Date du plan de passation des marchés : 11 juillet 2017.**

**Période couverte par ce plan de passation des marchés : 1<sup>er</sup> janvier 2017, 31 décembre 2017**

### Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics N°2009 - 277 /PR du 11 novembre 2009, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (*Fournitures et Travaux*).

Fournitures : *ne s'applique pas*

Travaux *ne s'applique pas*

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**

*Sans objet.*

**PROCUREMENT PLAN** Togo : Togo: Mining Governance and Development Project

**General Information**  
**Country:** Togo **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-09-26  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if not) 2019-08-19  
**Project ID:** P149277 **GFN Date:** 2017-07-14  
**Project Name:** Togo: Mining Governance and Development Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 57350  
**Executing Agency(ies):** Permanent Project Implementation Unit of the Ministry in charge of Mines and Energy

| WORKS   |                   |   |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                      |   |             |   |              |  |                 |  |            |                             |            |   |        |  |        |                 |            |                     |            |            |        |            |        |         |            |
|---|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|---|--------------|--|-----------------|--|------------|-----------------------------|------------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------|------------|
| Activity Reference No. / Description                                | Loan / Credit No. | Component   | Review Type  | Method          | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status       | Draft Pre-qualification Documents   |             | Prequalification Evaluation Report                                      |              | Draft Bidding Document / Justification |                 | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |            | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |            |            |        |            |        |         |            |
|   |                   |   |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                      | Planned   | Actual      | Planned   | Actual       | Planned                                | Actual          | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual     | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     | Planned    | Actual | Planned    | Actual | Planned | Actual     |
|   |                   |   |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                      | TG-FDGM-05-CW-RFB /<br>Rehabilitation des laboratoires de géologie et de chimie et du décanat FDS, et du centre d'information minière | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Appel d'offres                         | Open - National | Single Stage - One Envelope              |            | 706,897.00                  | 673,574.22 | Achevé                                  |        |  |        |                 | 2017-10-20 |                     |            | 2017-10-25 |        |            |        |         | 2017-12-06 |
| TG-FDGM-CW-1 /<br>Aménagement de bureaux supplémentaires et parking | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 12,069.00               | 17,368.95            | Achevé               |   |             |   |              |  |                 |  | 2018-03-30 |                             |            |   |        |  |        |                 |            |                     | 2018-05-15 |            |        | 2018-06-14 |        |         |            |
| TG-FDGM-W-3 /<br>Aménagement du laboratoire de la DGMG              | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 18,000.00               | 0.00                 | En cours d'exécution |   |             |   |              |  |                 |  | 2019-02-15 |                             |            |   |        |  |        |                 |            |                     | 2019-04-12 |            |        | 2019-06-11 |        |         |            |

| GOODS   |                   |   |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                |  |             |   |              |  |         |  |            |                             |           |   |            |  |        |                 |        |                     |            |            |        |            |        |         |        |
|---|-------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--|-------------|---|--------------|--|---------|--|------------|-----------------------------|-----------|---|------------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------|--------|
| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component   | Review Type  | Method          | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents  |             | Prequalification Evaluation Report                                      |              | Draft Bidding Document / Justification |         | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents as Issued |           | Proposal Submission / Opening / Minutes |            | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |            |            |        |            |        |         |        |
|   |                   |   |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                | Planned  | Actual      | Planned   | Actual       | Planned                                | Actual  | Planned                                  | Actual     | Planned                     | Actual    | Planned                                 | Actual     | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual     | Planned    | Actual | Planned    | Actual | Planned | Actual |
|   |                   |   |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                | TG-FDGM-21215-GO-RFQ /<br>Fourniture et installation de système d'alimentation électrique sécurisée pour le cadastre, le SIG, l'UEP et la DDCM | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix                        | Limited | Single Stage - One Envelope              |            | 25,862.00                   | 83,544.51 | Achevé                                  |            |  |        |                 |        |                     |            | 2017-08-22 |        |            |        |         |        |
| TG-FDGM-GO-2 /<br>Acquisition de mobiliers de bureaux pour le cadastre minier et le SIG                     | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 17,241.00               | 4,391.42             | Achevé         |  |             |   |              |  |         |  | 2017-08-03 |                             |           |   |            |  |        |                 |        |                     | 2017-10-02 |            |        | 2017-10-17 |        |         |        |
| TG-FDGM-GO-3 /<br>Acquisition de fournitures de bureaux pour le cadastre minier et le SIG                   | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 5,172.00                | 1,738.12             | Achevé         |  |             |   |              |  |         |  | 2017-08-03 |                             |           |   |            |  |        |                 |        |                     | 2017-09-25 |            |        | 2017-10-10 |        |         |        |
| TG-FDGM-GO-1 /<br>Fourniture de matériels informatiques et bureautiques pour le cadastre, le SIG et la DDCM | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 155,172.00              | 77,105.20            | Achevé         |  |             |   | 2017-08-22   |  |         | 2017-08-27                               |            |                             |           |   | 2017-10-06 |  |        | 2017-11-05      |        |                     | 2017-12-10 |            |        | 2018-02-08 |        |         |        |

|   |             |   |              |                 |                 |                                |  |            |            |                         |  |  |  |            |  |  |  |  |  |            |  |  |            |            |            |            |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|------------|-------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| TG-PDGM-GO-8 /<br>Acquisition de quatre (4)<br>véhicules pick up pour le<br>compte du PDGM, de la<br>faculté des sciences, du<br>MME et de l'ANGE (lot<br>unique) | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One<br>Envelope |  | 189,656.00 | 132,178.68 | Achevé                  |  |  |  |            |  |  |  |  |  | 2018-02-04 |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-16 |            |            |
| TG-PDGM-GO-10 /<br>Acquisition d'un bus de<br>trente places pour le compte<br>de la Faculté des Sciences  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One<br>Envelope |  | 86,207.00  | 82,946.11  | Achevé                  |  |  |  |            |  |  |  |  |  | 2018-02-20 |  |  | 2018-04-17 | 2018-06-16 |            |            |
| TG-PDGM-GO-21 /<br>Acquisition de mobiliers de<br>bureaux pour le personnel<br>additionnel du PDGM  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One<br>Envelope |  | 6,897.00   | 4,066.99   | Achevé                  |  |  |  |            |  |  |  |  |  | 2018-07-03 |  |  | 2018-08-28 | 2018-09-12 |            |            |
| TG-PDGM-GO-22 /<br>Acquisition de matériels<br>informatiques pour le<br>personnel additionnel du<br>PDGM  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One<br>Envelope |  | 10,345.00  | 11,868.17  | Achevé                  |  |  |  |            |  |  |  |  |  | 2018-07-04 |  |  | 2018-08-29 | 2018-09-13 |            |            |
| TG-PDGM-GO-11 /<br>Acquisition d'un testo et<br>accessoires pour analyse<br>particules poussière, ICP-MS<br>et accessoires  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 51,724.00  | 0.00       | Annulé                  |  |  |  | 2018-02-22 |  |  |  |  |  | 2018-02-27 |  |  | 2018-04-10 | 2018-05-10 | 2018-06-14 | 2018-08-13 |
| TG-PDGM-GO-14 /<br>Acquisition de mobiliers de<br>bureaux pour le compte de<br>la faculté des sciences  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One<br>Envelope |  | 25,882.00  | 17,782.58  | Signé                   |  |  |  |            |  |  |  |  |  | 2019-02-06 |  |  | 2019-04-03 | 2019-05-03 |            |            |
| TG-PDGM-GO-15 /<br>Acquisition de matériels<br>informatiques au profit de<br>la cellule planification du MME  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One<br>Envelope |  | 20,690.00  | 0.00       | En cours<br>d'exécution |  |  |  |            |  |  |  |  |  | 2019-02-08 |  |  | 2019-04-03 | 2019-05-03 |            |            |
| TG-PDGM-13 / Acquisition<br>du matériel informatique<br>complémentaires pour le<br>SCM et le SIGM   | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 70,000.00  | 0.00       | Annulé                  |  |  |  | 2019-01-31 |  |  |  |  |  | 2019-02-05 |  |  | 2019-03-19 | 2019-04-18 | 2019-05-23 | 2019-07-22 |
| TG-PDGM-04-GO-RFB /<br>Fourniture et installation de<br>logiciel SIG  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National | Single Stage - One<br>Envelope |  | 103,448.00 | 0.00       | Annulé                  |  |  |  | 2017-11-30 |  |  |  |  |  | 2017-12-05 |  |  | 2018-01-16 | 2018-02-15 | 2018-03-22 | 2018-05-21 |
| TG-PDGM-GO-17 /<br>Acquisition de mobiliers de<br>bureaux pour la cellule de<br>planification et suivi et<br>évaluation du MME                                    | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One<br>Envelope |  | 5,000.00   | 1,786.11   | Signé                   |  |  |  |            |  |  |  |  |  | 2019-02-09 |  |  | 2019-04-06 | 2019-04-21 |            |            |
| TG-PDGM-GO-18 /<br>Acquisition de fournitures de<br>bureaux pour le compte de<br>la cellule de planification et<br>de suivi évaluation du MME                     | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One<br>Envelope |  | 2,500.00   | 981.38     | Signé                   |  |  |  |            |  |  |  |  |  | 2019-02-15 |  |  | 2019-04-12 | 2019-10-09 |            |            |
| TG-PDGM-GO-20 /<br>ACQUISITION DU<br>MATÉRIEL<br>INFORMATIQUE POUR LE<br>SIGM   | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One<br>Envelope |  | 100,000.00 | 72,591.18  | Achevé                  |  |  |  |            |  |  |  |  |  | 2019-02-13 |  |  | 2019-04-10 | 2019-06-09 |            |            |

|  |             |   |              |                 |                      |                             |  |            |      |                        |  |  |  |  |            |  |            |  |  |  |            |  |            |            |            |            |            |
|--|-------------|---|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|------------|------|------------------------|--|--|--|--|------------|--|------------|--|--|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| TG-FDGM-GO-23 / Acquisition d'équipement de laboratoire de la DGMMG et de la Faculté des Sciences                      | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Appel d'offres  | Open - International | Single Stage - One Envelope |  | 560,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution   |  |  |  |  | 2019-03-15 |  | 2019-03-20 |  |  |  | 2019-05-01 |  | 2019-05-31 |            | 2019-07-05 |            | 2020-01-01 |
| TG-FDGM-GO-19 / Confection des étrennes, gadgets, affichages, banderoles pour les activités de communication du projet | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope |  | 18,000.00  | 0.00 | En attente d'exécution |  |  |  |  |            |  | 2019-10-15 |  |  |  |            |  |            | 2019-12-10 |            | 2020-01-09 |            |

#### NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component   | Review Type  | Method                           | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents as Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|--|-------------------|---|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|-----------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
|  |                   |   |              |                                  |                 |                             |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                     | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| TG-FDGM-GO-12 / Acquisition d'un logiciel de gestion de base de données  | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 12,069.00               | 0.00                 | Annulé         |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2018-04-24 |                     | 2018-06-23 |
| TG-FDGM-42 / ACQUISITION DU LOGICIEL DE SUIVI ET EVALUATION (TOM MONITORING)   | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope |                        | 25,000.00               | 25,277.48            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |  |        |  |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2019-04-27 |                     | 2019-05-27 |
| TG-FDGM-41 / Acquisition et installation de licences ArcGIS y compris maintenance de 12 mois et formation des utilisateurs | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct          |                             |                        | 95,101.90               | 94,465.18            | Signé          |                                   |        |                                    |        |  |        | 2019-03-05                               |        |                             |        |   |        |  |        |                 | 2019-04-23 |                     | 2019-05-23 |

#### CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component   | Review Type  | Method  | Market Approach      | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference |        | Expression of Interest Notice |        | Short List and Draft Request for Proposals |        | Request for Proposals as Issued |        | Opening of Technical Proposals / Minutes |        | Evaluation of Technical Proposal |        | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract |        | Signed Contract |        | Contract Completion |            |
|--|-------------------|---|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------|--|--------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|------------|
|  |                   |   |              |   |                      |               |                         |                      |                | Planned            | Actual | Planned                       | Actual | Planned                                    | Actual | Planned                         | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                          | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual     |
| TG-FDGM-21406-CS-CQS / Conception et mise en place d'une base de données SIG et formation                | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International |               | 172,414.00              | 290,091.29           | Signé          | 2017-09-21         |        | 2017-10-12                    |        | 2017-11-25                                 |        |                                 |        |  |        |                                  |        | 2017-12-25   |        | 2018-01-29      |        | 2018-07-28          |            |
| TG-FDGM-21462-CS-CQS / Etude stratégique du secteur minier   | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      |               | 129,210.00              | 275,172.85           | Signé          | 2017-11-15         |        | 2017-12-06                    |        | 2018-01-19                                 |        |                                 |        |  |        |                                  |        | 2018-02-18   |        | 2018-03-25      |        | 2018-09-21          |            |
| TG-FDGM-CQS 4 / Expertise géotechnique pour la DU du bloc administratif de la FDS à l'université de Lamé | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      |               | 4,310.00                | 1,988.14             | Achévé         | 2017-08-10         |        | 2017-08-31                    |        | 2017-09-05                                 |        |                                 |        |  |        |                                  |        | 2017-10-05   |        | 2017-11-06      |        | 2017-11-21          |            |
| TG-FDGM-37607-CS-QCBS / Conception, installation du système de gestion du cadastre minier, et formation  | IDA / 57350       | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International |               | 750,000.00              | 483,550.00           | Signé          | 2017-11-20         |        | 2017-12-11                    |        | 2018-01-24                                 |        |                                 |        |  |        |                                  |        | 2018-03-23   |        | 2018-04-27      |        | 2018-06-01          | 2019-06-01 |

|  |             |   |              |   |                      |  |            |            |        |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|-------------|---|--------------|---|----------------------|--|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TG-FDGM-CS-24 / Recrutement d'un cabinet pour l'appui ponctuel d'évaluation des éléments dans la gestion des EMAFE   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International |  | 100,000.00 | 294,255.21 | Signé  | 2018-06-28 | 2018-07-19 | 2018-09-01 |            |            | 2018-10-01 | 2018-11-05 | 2019-02-03 |
| TG-FDGM-CS-35 / Audit des comptes du FDGM, exercice 2018 et 2019   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection au moindre coût                               | Open - National      |  | 25,000.00  | 4,281.53   | Signé  | 2018-09-03 | 2018-09-24 | 2018-11-07 | 2018-12-05 | 2019-01-04 | 2019-02-08 | 2019-03-15 | 2019-05-14 |
| TG-FDGM-CS-36 / Conseil pour le diagnostic fiscal et minier  | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International |  | 180,000.00 | 0.00       | Annulé | 2018-09-17 | 2018-10-08 | 2018-11-21 |            |            | 2018-12-21 | 2019-01-25 | 2019-07-24 |
| TG-FDGM-CS-29 / Services d'assistance technique pour la revue réglementaire, le suivi d'inspections et l'intégration des systèmes de suivi de la conformité et des performances des opérateurs miniers au Togo | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût              | Open - International |  | 284,483.00 | 305,286.63 | Signé  | 2018-07-31 | 2018-08-21 | 2018-10-04 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-05 | 2019-02-09 | 2020-02-09 |
| TG-FDGM-CS-25 / Appui à la mise en place et l'organisation des coopératives d'artisans miniers, MISSION 1: région des plateaux   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Organisations à but non lucratif                        | Limited              |  | 40,000.00  | 33,588.49  | Signé  | 2018-09-21 |            | 2018-10-05 |            |            | 2018-11-04 | 2018-12-09 | 2019-12-04 |
| TG-FDGM-CS-27 / APPUI A LA MISE PLACE ET A L'ORGANISATION DES COOPERATIVES D'ARTISANS MINIERES, REGION CENTRALE (MISSION 2)  | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Organisations à but non lucratif                        | Limited              |  | 30,000.00  | 36,708.63  | Signé  | 2018-09-21 |            | 2018-10-05 |            |            | 2018-11-04 | 2018-12-09 | 2019-12-04 |
| TG-FDGM-CS-26 / APPUI A LA MISE PLACE ET A L'ORGANISATION DES COOPERATIVES D'ARTISANS MINIERES, MISSION 3: REGION DE LA KARA   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Organisations à but non lucratif                        | Limited              |  | 30,000.00  | 33,463.92  | Signé  | 2018-09-21 |            | 2018-10-05 |            |            | 2018-11-04 | 2018-12-09 | 2019-12-04 |
| TG-FDGM-CS-11 / Élaboration d'un système amélioré de collecte et contrôle des contributions minières   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      |  | 100,000.00 | 0.00       | Annulé | 2018-05-25 | 2018-06-15 | 2018-07-29 |            |            | 2018-08-28 | 2018-10-02 | 2019-01-30 |
| TG-FDGM-21460-CS-CQS / Étude pour l'amélioration de l'approvisionnement local dans l'industrie extractive au Togo  | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      |  | 172,414.00 | 0.00       | Annulé | 2017-11-15 | 2017-12-06 | 2018-01-19 |            |            | 2018-02-18 | 2018-03-25 | 2018-09-21 |
| TG-FDGM-21461-CS-CQS / Etude sur les pratiques de gouvernance des entreprises publiques dans le secteur minier (SNPT et autres)  | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National      |  | 129,310.00 | 0.00       | Annulé | 2017-11-15 | 2017-12-06 | 2018-01-19 |            |            | 2018-02-18 | 2018-03-25 | 2018-09-21 |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | Invitation to Identified/Selected Consultant | Draft Negotiated Contract | Signed Contract | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------|
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------------|

|   |             |   |              |  |         |  |            |           |        | Planned    | Actual | Planned    | Actual | Planned    | Actual | Planned    | Actual | Planned    | Actual |
|---|-------------|---|--------------|--|---------|--|------------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| TG-PDGM-CS-2 / Etude et conception de l'accès à l'information minière   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 45,000.00  | 46,009.12 | Achevé | 2017-01-23 |        | 2017-03-27 |        | 2017-04-17 |        | 2017-05-22 |        | 2017-09-19 |        |
| TG-PDGM-CS-5 / Recrutement d'un expert pour la formation des acteurs de la chaîne de passage des marchés du Ministère des Mines et de l'Energie sur les procédures de passage des marchés de l'IDA  | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 25,862.00  | 14,840.51 | Achevé | 2017-07-25 |        | 2017-08-31 |        | 2017-09-21 |        | 2017-10-26 |        | 2017-11-15 |        |
| TG-PDGM-GO-7 / Recrutement d'un spécialiste en communication du PDGM  | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 28,897.00  | 20,987.83 | Achevé | 2017-08-21 |        | 2017-11-01 |        | 2017-11-22 |        | 2017-12-27 |        | 2018-12-27 |        |
| TG-PDGM-CS-12 / Cartographie des mines et carrières (positionnement de toutes les carrières sauvages sur toute l'étendue du territoire)   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 77,586.00  | 83,473.04 | Signé  | 2018-05-25 |        | 2018-07-13 |        | 2018-08-03 |        | 2018-09-07 |        | 2018-12-06 |        |
| TG-PDGM-CS-14 / Etude sur l'identification des liens potentiels entre les projets d'infrastructures, les sites miniers existants et les communautés environnantes   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 43,103.00  | 0.00      | Annulé | 2018-05-18 |        | 2018-07-06 |        | 2018-07-27 |        | 2018-08-31 |        | 2018-12-29 |        |
| TG-PDGM-CS-15 / Recrutement d'un comptable pour le PDGM   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 12,414.00  | 10,024.06 | Signé  | 2018-02-06 |        | 2018-03-27 |        | 2018-04-17 |        | 2018-05-22 |        | 2019-05-22 |        |
| TG-PDGM-CS-16 / Sélection d'un consultant pour l'établissement de la liste des équipements de laboratoires de géologie et de chimie de la FDS de l'Université de Lomé et du laboratoire des mines (DLM) de la DCMG, de l'ANGE et la formation | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 60,000.00  | 69,996.49 | Signé  | 2018-04-05 |        | 2018-05-24 |        | 2018-06-14 |        | 2018-06-27 |        | 2019-02-23 |        |
| TG-PDGM-CS-17 / Recrutement d'un spécialiste minier au profit du PDGM   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 51,724.00  | 3,962.97  | Signé  | 2018-04-05 |        | 2018-05-24 |        | 2018-06-14 |        | 2018-07-19 |        | 2019-07-19 |        |
| TG-PDGM-CS-7 / Reconstitution du fond documentaire géologique et minier du Topo, installation et formation à son utilisation  | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 112,069.00 | 86,825.29 | Signé  | 2018-03-19 |        | 2018-05-09 |        |            |        | 2018-07-13 |        | 2018-10-11 |        |
| TG-PDGM-CS-27 / Recrutement d'une personne ressource pour la mission d'appui à l'élaboration d'une politique nationale des mines  | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 34,483.00  | 39,404.29 | Signé  | 2018-07-06 |        | 2018-08-24 |        | 2018-09-14 |        | 2018-10-19 |        | 2019-04-17 |        |
| TG-PDGM-CS-28 / Enquête de perception des impacts environnementaux et sociaux   | IDA / 57350 | A. Improving Mining Governance, Transparency, Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 43,103.00  | 47,770.82 | Signé  | 2018-07-12 |        | 2018-08-30 |        | 2018-09-20 |        | 2018-10-25 |        | 2019-04-23 |        |

|  |             |   |              |            |      |  |           |           |                           |            |            |            |            |            |  |
|--|-------------|---|--------------|------------|------|--|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| TG-FDGM-CS-30 /<br>Recrutement d'un spécialiste<br>en suivi et évaluation pour<br>le PDGM  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individual | Open |  | 20,000.00 | 23,157.95 | Signé                     | 2018-07-06 | 2018-08-24 | 2018-09-14 | 2018-10-19 | 2019-10-19 |  |
| TG-FDGM-CS-31 / Appui à<br>la revue à mi-parcours du<br>PDGM   | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individual | Open |  | 30,000.00 | 59,483.30 | Achévé                    | 2018-07-16 | 2018-09-03 | 2018-09-24 | 2018-10-29 | 2018-12-28 |  |
| TG-FDGM-CS-32 /<br>Recrutement d'un spécialiste<br>environnemental et social   | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individual | Open |  | 30,000.00 | 21,236.50 | Signé                     | 2018-07-20 | 2018-09-07 | 2018-09-28 | 2018-11-02 | 2028-11-04 |  |
| TG-FDGM-CS-33 /<br>Recrutement d'un consultant<br>individuel pour l'élaboration<br>du Cadre de Politique de<br>Réinstallation  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individual | Open |  | 50,000.00 | 36,637.26 | Signé                     | 2018-07-20 | 2018-09-07 | 2018-09-28 | 2018-11-02 | 2019-05-01 |  |
| TG-FDGM-CS-23 /<br>Recrutement d'un consultant<br>individuel pour<br>l'accompagnement dans la<br>mise en œuvre de la<br>stratégie EMAPE  | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individual | Open |  | 43,000.00 | 0.00      | Annulé                    | 2018-06-27 | 2018-08-15 | 2018-09-05 | 2018-10-10 | 2019-10-10 |  |
| TG-FDGM-CS-4 /<br>Recrutement d'un<br>coordonnateur pour le Projet   | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A priori     | Individual | Open |  | 60,000.00 | 0.00      | Annulé                    | 2017-07-21 | 2017-10-07 | 2017-10-28 | 2017-12-02 | 2018-12-02 |  |
| TG-FDGM-CS-38 /<br>Recrutements de 10<br>stagiaires pour le compte du<br>MEM   | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individual | Open |  | 20,000.00 | 0.00      | En cours<br>d'exécution   | 2019-02-20 | 2019-04-10 | 2019-05-01 | 2019-06-05 | 2020-06-04 |  |
| TG-FDGM-CS-39 /<br>Recrutement d'un consultant<br>devant former et appuyer la<br>Société Nouvelle des<br>Phosphates du Togo (SNPT)<br>à mettre en œuvre le<br>processus Qualité, Hygiène,<br>Sécurité et Environnement<br>(QHSE) | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individual | Open |  | 68,376.00 | 0.00      | En attente<br>d'exécution | 2019-08-12 | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 2019-11-25 | 2020-11-24 |  |
| TG-FDGM-CS-40 /<br>RECRUTEMENT D'UN<br>CONSULTANT INDIVIDUEL<br>CHARGE DE LA<br>CONCEPTION D'UN GUIDE<br>D'ÉLABORATION D'UN<br>PLAN DE FERMETURE ET<br>DE RÉHABILITATION DES<br>CARRIÈRES ET DES<br>MINES au Togo                | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individual | Open |  | 60,000.00 | 0.00      | En attente<br>d'exécution | 2019-08-12 | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 2019-11-25 | 2020-03-24 |  |
| TG-FDGM-CS-13 /<br>Élaboration des guides en<br>gestion environnementale et<br>sociale (évaluation<br>environnementale stratégique,<br>guides)   | IDA / 57350 | A. Improving Mining<br>Governance, Transparency,<br>Oversight, and Efficiency | A posteriori | Individual | Open |  | 50,000.00 | 0.00      | En attente<br>d'exécution | 2019-10-31 | 2019-12-19 | 2020-01-09 | 2020-02-13 | 2020-06-12 |  |