

Procurement Plan – Additional financing (AF) USD 27,000,000-TSRP-

I. General

1. Project information:

Country: Republic of Cabo Verde

Borrower: Government of the Republic of Cabo Verde

Project Name: Additional financing (AF) Transport Sector Reform Project

ID: P126516

Credit No.: IDA 6100

Project Implementing Agency (PIA): Project Coordination Unit (PCU), located at the Ministry of Finance-MF.

Implementation of Procurement: Procurement activities will be carried out by the PCU except for the road works activities which will be carried-out by the Road Institute under the supervision of the PCU.

2. **Date of General Procurement Notice:** May 26, 2013

3. **Period covered by this procurement plan:** January to December 2018.

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

No.	Procurement Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	= or >US\$2,000,000	ICB and LIB for goods will be used for US\$500,000 and above
2.	NCB (Goods)	= or >US\$2,000,000	NCB for goods will be used for less than US\$500,000
3.	ICB (Works)	= or >US\$10,000,000	ICB for works will be used for US\$5,000,000 and above
4.	NCB (Works)	= or >US\$10,000,000	NCB for works will be used for less than US\$5,000,000
5.	ICB (Non-Consultant Services), if any	= or >US\$2,000,000	ICB for non-consultant services will be used for US\$2,000,000 and above
6.	NCB (Non-Consultant Services)	= or >US\$2,000,000	NCB for non-consultant services will be used for less than US\$2,000,000
7.	Shopping	None	Shopping for goods and non-consultants services, will be used for less than or equivalent to US\$100,000.

			For works, it will be used for less than or equivalent to US\$200,000.
	Shopping in the case of emergency	= or >US\$200,000	This method will be used only in case of <u>emergency situation when a more competitive method cannot be used</u> . All contracts under this procedure will be audited.
8.	Direct contracting	. Works: = or > US\$ 10,000,000 . Goods : = or > US\$ 2,000,000	The thresholds for competitive bidding processes for contracts of same nature apply

2. **Prequalification.** None.

3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines):** No CDD component in the project design.

4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** (i) Project Implementation Manual, and (ii) financial management manual.

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** None.

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

No.	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	= or >US\$1,000,000	None
2.	Single Source (Firms)	= or >US\$1,000,000	The thresholds for competitive bidding processes for selection of firms apply
3.	Individual Consultants	= or >US\$300,000	None

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Any Other Special Selection Arrangements:** None

CQS-The contracts for services estimated to cost the equivalent of US\$200,000 or less per contract may be procured under contracts based on Consultants' Qualifications in accordance with the provisions of paragraphs 3.1 and 3.7 of the Consultant Guidelines.

Individual Consultants-Consulting services meeting the requirements of Section V of the Consultant Guidelines may be selected under the provisions for the Selection of Individual Consultants, i.e. in essence through the comparison of the qualifications of at least three (3) qualified individuals.

All TORs, regardless of the estimated cost of the contract, must be submitted to the World Bank for prior review.

PROCUREMENT PLAN Cabo Verde : Cabo Verde - Transport Sector Reform Project

General Information

Country: Cabo Verde **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-03-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-07-24
Project ID: P126516 **GFN Date:**
Project Name: Cabo Verde - Transport Sector Reform Project
Loan / Credit No: IDA / 52660, IDA / 61000
Executing Agency(ies): TRANSPORT SECTOR REFORM

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
FA 0017 / Rehabilitation route Santo Antao	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				3,500,000.00	9,203,762.71	Signé					2017-08-10		2017-08-15					2017-09-26		2017-10-26	2018-05-10	2017-11-30	2018-05-11	2018-05-29	
FA 0019 / Travaux d'urgence de l'île de Santiago	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				2,500,000.00	963,091.44	Signé					2017-08-10	2017-10-25	2017-08-15	2017-11-15					2017-09-26	2018-01-12	2017-10-26	2018-03-21	2017-11-30	2018-04-17	2018-05-29
FA 0018 / Rehabilitation route Povo Fogo	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope				2,500,000.00	0.00	Annulé					2017-08-10		2017-08-15						2017-09-26		2017-10-26		2017-11-30		2018-05-29
O 020 / 2 PH DE L'ILE DE FOGO	IDA / 52660	Component 1 : Road Asset Preservation	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct					350,000.00	0.00	Annulé					2017-07-31		2017-08-05											2017-09-09	2018-03-08
O 020 / Réhabilitation route à aménager en pavés Cha de Tanque-Entre Picos de Rolda, + manutention + amélioration + travaux urgences Lot 03 sur l'île de Santiago.	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	4,571,948.02	Signé					2018-05-14	2018-10-01	2018-05-19	2018-10-29					2018-06-30	2018-11-12	2018-07-30	2018-12-26	2018-09-03	2019-01-23	2020-03-04
O 021 / Réhabilitation route à aménager en pavés - Ribeira dos Picos + manutention + amélioration + travaux urgences Lot 02 sur l'île de Santiago.	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,900,000.00	4,263,946.98	Résilié					2018-05-14	2018-10-01	2018-05-19	2018-10-29					2018-06-30	2018-11-19	2018-07-30	2018-12-26	2018-09-03		2020-03-04
O 022 / Réhabilitation route à aménager en pavés - Cidade Velha - Santa Ana + manutention + amélioration + travaux urgences Lot 04 sur l'île de Santiago	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,000,000.00	3,478,329.81	Signé					2018-05-14	2018-10-01	2018-05-19	2018-10-29					2018-06-30	2018-11-13	2018-07-30	2018-12-26	2018-09-03	2019-01-23	2020-03-04
TSP-O-023 / REMADOR pour les travaux de Réhabilitation de la route EN3-ST-19 Brevette EN1-ST-01 - Chão de Formoso/Gil Bispo (12,2 kilomètres) et d'entretien des routes de l'île de Santiago- Lote 5	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,100,000.00	5,054,572.53	Signé					2018-08-10	2018-10-01	2018-08-15	2018-10-29					2018-09-26	2018-11-13	2018-10-26	2018-12-26	2018-11-30	2019-01-23	2020-05-31
O-024- TSP / Travaux d'urgence dans l'île de Fogo sur un route en pavé (EN1-FG-01), au km 47+927, dans le région de Sumbango	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					650,000.00	689,361.95	Signé					2018-08-30	2018-08-30	2018-09-10	2018-09-10									2018-09-12	2018-09-14	2018-12-11

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
FA C038 / Supervision de la route de Cha de Escudela Tarrafal de Monte Trigo-Ile de Santo Antao	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		75,000.00	0.00	Annulé	2017-08-25		2017-09-15		2017-10-29				2017-11-26		2017-12-26		2018-01-30		2018-03-06		2019-03-06				
FA C040 / Supervision de la route de Campanas de Cima-Piorno-Ile de Fogo	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2017-08-25		2017-09-15		2017-10-29				2017-11-26		2017-12-26		2018-01-30		2018-03-06		2019-03-06				
FA C039 / Supervision des travaux d'urgence de l'île de Santiago	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		50,000.00	0.00	Annulé	2017-08-25		2017-09-15		2017-10-29				2017-11-26		2017-12-26		2018-01-30		2018-03-06		2019-03-06				
TSRP-C050 / Study to restructure the DGTR	IDA / 61000	Component 3: Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	100,000.00	Signé	2018-04-30	2018-08-08	2018-05-21	2018-08-10	2018-07-04	2018-10-08							2018-08-03	2018-10-26	2018-09-07	2018-11-27	2019-03-06				
TSRP-C049 / Study on the causes of road accidents in Cabo Verde	IDA / 61000	Component 3: Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	210,000.00	Signé	2018-04-30	2019-01-30	2018-05-21	2019-02-06	2018-07-04	2019-04-12							2018-08-03	2019-05-27	2018-09-07	2019-06-28	2019-03-06				
TSRP-C038 / Supervision of the rehabilitation of road Cha de Escudela-Tarrafal de Monte Trigo in Santo Antao Island.	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		95,000.00	86,558.40	Signé	2017-09-01		2017-09-06		2017-10-24	2017-10-24							2017-11-24	2017-11-24	2017-12-20	2017-12-20	2018-03-01	2018-03-01	2018-04-18	2018-05-14	2020-06-18
TSRP-C039 / Supervision of the rehabilitation of emergency works in Santiago Island.	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	55,706.18	Signé	2017-09-01		2017-09-06		2017-10-24	2017-10-24							2017-11-24	2017-11-24	2017-12-20	2017-12-20	2018-03-01	2018-03-01	2018-04-18	2018-05-14	2019-06-02
TSRP-C060 / Contrôle et Surveillance des Travaux de la Route ER-ST-09, Pedra Badejo-Ribeira dos Picos, sur l'île de Santiago (7,5 Kilomètres) Et la Route EN3-ST-06, Cadeia Velha - Santana sur l'île de Santiago (12,5 Kilomètres).	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,000.00	194,922.67	Signé	2018-05-23	2018-05-23	2018-06-20		2018-08-03	2018-09-19							2018-08-31	2018-10-26	2018-09-30	2018-12-07	2018-11-04	2019-01-22	2018-12-09	2019-02-05	2020-05-02
TSRP-C053 / Contrôle et Surveillance des Travaux de la Route ER-ST-08, Entrecamamento EN3-ST-22, Entre Picos de Reda Sur l'île de Santiago (10 Kilomètres) et Entrecamamento EN1-ST-01 - Chão de Formosa/Gil Bispo (12,2 Kilomètres)	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		145,000.00	159,365.30	Signé	2018-05-23	2018-05-23	2018-06-21		2018-08-04	2018-09-19							2018-09-01	2018-10-26	2018-10-01	2018-12-07	2018-11-05	2019-01-22	2018-12-10	2019-02-15	2020-05-03
TSRP-C047 / CONSULTING SERVICES TO CONDUCT A STUDY ON IMPROVING THE EFFICIENCY AND EFFICACY OF THE AUTONOMOUS FUND FOR ROAD MAINTENANCE (FAMR).	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		100,000.00	232,844.57	Signé	2018-06-20		2018-08-10	2018-08-22	2018-09-23	2019-02-12							2018-10-21	2019-03-14	2018-11-20	2019-04-10	2018-12-25	2019-05-28	2019-01-29	2019-05-29	2019-07-28
TSRP-C052 / Definition de la Commission de Prévention et Investigation des Accidents Maritimes	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2018-08-31		2018-09-21		2018-11-04								2018-12-04		2019-01-08		2019-07-07				

TSRP-C 055 / Climate Change and Natural Hazard Vulnerability and Risk Assessment and Climate Resilience and Adaptation Strategy for the Cabo Verde Road Network.	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	376,000.00	Signé	2018-06-27	2018-06-27	2018-08-10	2018-09-23	2018-11-30	2018-10-21	2019-01-30	2018-11-20	2019-03-18	2018-12-25	2019-04-30	2019-01-29	2019-04-30	2020-01-29
TSRP-C055 / Climate Change and Natural Hazard Vulnerability and Risk Assessment and Climate Resilience and Adaptation Strategy for the Cabo Verde Road Network.	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	400,000.00	0.00	Annulé	2018-06-27	2018-08-09	2018-08-10	2018-08-30	2018-09-23	2018-10-21	2018-11-20	2018-12-25				2019-01-29		2020-01-29
TSRP-C 064 / TRANSACTION ADVISOR FOR THE PREPARATION OF PRIVATIZATION MODEL OF CV HANDLING	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2019-02-01	2019-11-11	2019-02-22		2019-04-07					2019-05-07		2019-06-11		2020-06-10
TSRP-C 069 / ASSISTANCE TECHNIQUE A LA DIRECTION GENERALE DE TRANSPORTS ET SECURITE ROUTIERE (DGTR) - Mise à jour de la plateforme d'ordinateur SIGR.	IDA / 61000	Component 3: Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	147,267.73	Signé	2019-03-27	2019-03-28	2019-04-03	2019-04-10	2019-05-17	2019-06-06				2019-06-18	2019-10-03	2019-07-21	2019-10-09	2020-07-15
TSRP-C 071 / Assistance Technique pour la mise en œuvre de Système de Gestion de Qualité LEC.	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	120,000.00	121,600.54	Signé	2019-03-31	2019-03-29	2019-04-21	2019-04-03	2019-06-04	2019-05-15				2019-07-04	2019-08-02	2019-08-08	2019-08-02	2020-06-03
TSRP- C 072 / Contrôle et Surveillance des Travaux de Réhabilitation des deux routes sur l'île de BRAVA.	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	58,457.72	Signé	2019-05-14	2019-06-03	2019-06-04	2019-07-30	2019-07-18	2019-10-09				2019-08-17	2019-12-09	2019-09-21	2020-01-14	2020-10-14
TSRP-C068 / STRATEGIC PLAN FOR TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	150,000.00	0.00	Annulé	2018-08-07		2018-08-28		2018-10-11					2018-11-10		2018-12-15		2019-10-11
TSRP-C066 / Transaction Advisor pour élaborer le Modèle de Concession/Privatisation de IASA	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2018-08-24	2018-10-19	2018-09-14		2018-10-28					2018-11-27		2018-12-21		2019-06-19
TSRP C 079 / Révision du cadre légal et réglementaire du système de transport aérien	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	225,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-30	2020-05-07	2020-05-21	2020-07-15	2020-06-27					2020-07-04		2020-07-25		2020-12-31
TSRP-C067 / Révision et plan de réforme de l'examen civil au Cabo Verde	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International	200,000.00	0.00	Annulé	2019-01-24		2019-02-14		2019-03-30					2019-04-29		2019-08-03		2019-11-30
TSRP- C 082 / Développement d'un Module Multimédia pour l'Examen de Conduite - Désigné EMCA	IDA / 61000	Component 3: Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-29		2020-07-06		2020-08-03					2020-09-02		2020-10-07		2020-12-31

TSRP C 077 / Création de l'Observatoire National du Système de Transport Aérien	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-04-23	2020-05-21	2020-05-06	2020-06-27						2020-07-04	2020-07-25	2020-12-31
TSRP C 078 / Plan stratégique de développement du transport aérien	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2020-03-31	2020-04-19	2020-04-21	2020-04-22	2020-05-28						2020-06-04	2020-06-25	2020-12-22
TSRP C 081 / Etude de viabilité et planification de zones économiques spéciales pour l'économie aérienne.	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2020-03-31	2020-04-06	2020-04-21	2020-04-20	2020-05-28						2020-06-04	2020-06-25	2020-12-22

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
C 044 / Restructuration de la dette de TACV	IDA / 52680	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,250,000.00	1,250,000.00	Signé	2017-06-18		2017-06-28					2017-09-01	2017-08-24	2018-02-28	
FA C032 / Avenant au contrat de l'Audit Financier-TSRP	IDA / 61000	Component 2 : Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	58,011.07	Signé	2018-03-21	2018-12-03	2018-03-31	2018-12-11				2018-06-04	2019-02-25	2018-12-01	
TSRP-C045 A / Technical Assistance to update the valuation of TACV	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	298,190.65	Signé	2017-12-08		2017-12-18					2018-02-21	2018-01-10	2018-08-20	
TSRP-C037 / Technical Assistance-Determining Key Parameters of a Public Services Obligations	IDA / 52680	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		45,000.00	40,569.95	Signé	2017-05-17		2017-05-19	2017-05-19				2017-05-22	2017-05-22	2017-05-22	
TSRP-C048 / Technical Assistance to Maritime Economy	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	49,900.00	Signé	2018-04-30	2018-06-14	2018-05-10	2018-08-29	2018-05-31	2018-08-30		2018-07-05	2018-08-31	2019-01-01	
TSRP-C046 / Ex-ante evaluations 3 roads Santiago and elaboration of ToRs-TSRP	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individuel	Direct		64,750.00	64,750.00	Signé	2018-03-07	2018-03-07	2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	2018-03-29		2018-04-04	2018-04-04	2018-10-01	
TSRP-C051 / Assistance Technique à la réglementation du Système de Certification des navires du transport maritimes inter-iles.	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	43,712.65	Signé	2018-04-16		2018-04-26	2018-05-21	2018-05-17	2018-09-17		2018-06-21	2018-09-27	2018-10-19	
TSRP-C054 / CVFF Asset Evaluation and Transaction Advice for Privatization	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	58,452.50	Signé	2018-07-11	2018-07-11	2018-07-17	2018-07-17				2018-09-20	2018-09-20	2019-03-19	
TSRP-C005 / NATIONAL COORDINATOR OF THE PROGRAM COORDINATION OF THE TRANSPORT SECTOR REFORM PROJECT-TSRP	IDA / 61000	Component 2 : Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		49,000.00	46,315.16	Signé	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-05		2018-06-08	2018-06-08	2019-06-30	

TSRP-C006 / Program Officer Senior - UCP/TSRP	IDA / 61000	Component 2 : Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individual	Direct		35,000.00	30,117.85	Signé	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-05	2018-06-08	2018-06-08	2019-06-30
TSRP-C057 / ASSISTANCE TECHNIQUE A LA PREPARATION DES DOCUMENTS DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE	IDA / 61000	Component 1 : Road Asset Preservation	A posteriori	Individual	Direct		90,000.00	113,163.44	Signé	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-12	2018-05-22	2018-05-22	2019-05-22
TSRP-C009 / ASSISTANTE TRADUCTRICE- UCP/TSRP	IDA / 61000	Component 2 : Institutional Strengthening and Project Management	A posteriori	Individual	Direct		15,000.00	11,583.79	Signé	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-01-31	2018-02-15	2018-02-15	2019-02-23
TSRP-C059 / ASSISTANCE TECHNIQUE JURIDIQUE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE MARITIME	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individual	Direct		50,000.00	99,600.00	Resilié	2018-07-24	2018-07-24	2018-08-03	2018-08-01	2018-08-24	2018-08-01	2018-09-28	2018-08-02	2019-09-28
TSRP-C016 / Maritime and Port Specialist	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individual	Direct		50,000.00	49,600.00	Signé	2017-11-07	2017-11-07	2017-11-07	2017-11-07	2017-11-07	2017-11-07	2017-12-02	2017-12-02	2018-12-01
TSRP-C061 / Consultant Services for Cabo Verde: Climate Change Adaptation & Disaster Risk Management Technical Advisory Consultant	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	54,882.10	Signé	2018-08-24	2018-08-22	2018-10-03	2018-10-24	2018-10-24	2018-10-29	2018-11-28	2018-11-12	2019-11-28
TSRP-C 066 / AT Elaboration de la Carte de la Politique des Transports	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	44,800.00	Signé	2018-12-21	2019-03-08	2018-12-28	2019-03-25	2019-01-16	2019-04-01	2019-02-20	2019-04-03	2019-08-19
TSRP-C041 / TACY - HUMAN RESOURCE CONSULTANT	IDA / 52660	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A priori	Individual	Direct		12,000.00	0.00	Annulé	2017-07-12		2017-07-21		2017-08-02		2017-10-12		2017-10-19
TSRP-C042 / TACY - LOCAL LAWYER CONSULTANT	IDA / 52660	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A priori	Individual	Direct		12,000.00	0.00	Annulé	2017-07-12		2017-07-21		2017-07-24		2017-08-01		2017-10-12
TSRP-C043 / TACY - Local Psychologist Consultant	IDA / 52660	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A priori	Individual	Direct		12,000.00	0.00	Annulé	2017-07-12		2017-07-21		2017-08-02		2017-10-12		2017-10-19
TSRP-C 065 / Etude comparative des petits pays insulaires. Procédures de fixation des tarifs.	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	43,075.83	Signé	2019-01-16	2019-01-29	2019-01-26	2019-01-30			2019-04-01	2019-02-22	2019-09-28
TSRP C 063 / ASSISTANCE TECHNIQUE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ROUTIERS - Formation dans le domaine du service client.	IDA / 61000	Component 3: Road Safety	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	19,531.97	Signé	2018-10-18	2018-10-18	2018-12-13	2018-12-13			2019-02-16	2019-03-12	2019-08-15
TSRP-C 068 / Senior Advisor for Civil Aviation and Air Transport Sector Reform in Cabo Verde	IDA / 61000	Component 4 : Inter-island Transport Strategy	A priori	Individual	Open		300,000.00	0.00	Annulé	2019-03-07	2019-03-04	2019-04-25		2019-05-16		2019-06-20		2020-12-30

TSRP C 062 / ASSISTANCE TECHNIQUE POUR APPUI AU PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE DE LA SOLUTION POUR LE SYSTEME DE TRANSPORT MARITIME INTER-ÎLES.	IDA / 61000	Composant 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	85,000.00	107,391.74	Signé	2018-12-05	2018-12-05	2018-12-11	2018-12-11			2019-01-15	2018-12-18	2019-07-14
TSRP-C 070 / Identification Professionnelle maritime, (cédula Maritime)	IDA / 61000	Composant 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	Annulé	2019-05-03	2019-05-13	2019-05-13				2019-07-17		2020-01-13
TSRP-C073 / Conseiller pour le développement du transport aérien à Cabo Verde	IDA / 61000	Composant 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	49,800.00	Signé	2019-09-17	2019-09-17	2019-09-22	2019-09-24	2019-10-13	2019-10-18	2019-11-17	2019-10-25	2020-12-30
TSRP-C 074 / Revue de l'évaluation du potentiel du business de FASA	IDA / 61000	Composant 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	5,000.00	0.00	Annulé	2019-11-13	2019-11-13	2019-11-19				2019-11-27		2019-12-27
TSRP C 075 / AT au Ministère du Tourisme et des Transports afin de permettre au Gouvernement de Cabo Verde de trouver des solutions immédiates et urgentes concernant la stabilité du transport aérien domestique.	IDA / 61000	Composant 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	49,500.00	49,500.00	Signé	2020-02-05	2020-02-18	2020-02-07	2020-02-21			2020-02-22	2020-03-23	2020-06-20
TSRP C 076 / Assistance Technique au Ministère de l'Economie Maritime - conseiller juridique.	IDA / 61000	Composant 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individuel	Direct	49,800.00	49,450.00	Signé	2020-02-05	2020-02-18	2020-02-07	2020-02-24	2020-02-14	2020-02-25	2020-02-17	2020-02-28	2021-03-31
TSRP C 080 / AT Economiste Transport Cab. MEM	IDA / 61000	Composant 4 : Inter-island Transport Strategy	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-31		2020-08-05		2020-08-26		2020-09-30		2021-12-31